

Asunción, 05 de enero de 2026.

FISCALES

Ingeniero Daniel Estigarribia.

Arquitecta Gabriela Rojas.

Presente

LPN N° 81/2025, "CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AEROPUERTO INT TTE. AMIN AYUB GONZALEZ" ID 467.622. CONTRATO N° 193/2025

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud., y por su intermedio donde corresponda, mediante la presente nota hacemos el pedido de prórroga por los días de lluvias acaecidas y sus consecuencias, durante el mes de diciembre del 2025, siendo el total solicitado de siete (7) días.

MES DE DICIEMBRE - ENCARNACION			
LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC			
DIA	LLUVIAS EN LIBRO	REGISTRO DINAC	TOTAL
1		0,0	
2		0,0	
3		0,0	
4		0,0	
5		0,0	
6		0,0	
7		0,0	
8		0,0	
9		0,0	
10		0,0	
11		0,0	
12		0,0	
13		0,0	
14		0,0	
15		0,0	
16		0,0	
17		0,0	
18		0,0	
19		0,0	
20		0,0	
21		0,0	
22		0,0	
23		0,0	
24	LLUVIA	10,4	Lluvia Reg. DINAC
25	Afectaciones	0,0	Sin actividad, materiales húmedos
26		0,0	

SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
ascent S.A.

595 21 302 032 | info@ascent.com.py | Edificio Sky Park, Torre 3, Piso 15, Oficina C – Papa Juan XXII 2581 | Asunción - Paraguay

27	LLUVIA	15,5	Lluvia Reg. DINAC
28	LLUVIA	32,2	Lluvia Reg. DINAC
29	LLUVIA	0,3	Lluvia Reg. DINAC
30	Afectaciones	0,0	Sin actividad, materiales húmedos
31	LLUVIA	0,3	Lluvia Reg. DINAC

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle, atentamente.

Anexo, registro de la DINAC

SEBASTIÁN CABELLO
Representante Legal
ascend S.A.

Sebastián Fernando Cabello Manevy
En calidad de Representante Legal
ASCENT S.A.

