

licitacion pública nacional ande n° 1692/2021 - ID de Licitación: 404414

MONTOS FACTURADOS POR ITEM									
ITEMS	PROVEEDORES ADJUDICATARIOS	MODALIDAD	Precio Adjudicado IVA Incluido (Gs.)	Montos Máximos IVA Incluido (Gs.)	Montos Comprometidos (c)	Montos Facturados (d)	SALDO a - (b + c + d)	% Utilizado (b+c+d)*100/a	OBSERVACIÓN
B2	LUQUE DAVECO S.R.L.	HHP4	140.000	840.489.594	184.877.951	197.572.005	458.039.638	46%	DD
B2	LUQUE SAGUAN S.A.	HHP4	140.000	775.836.549	287.207.381	161.272.699	327.356.469	58%	DD
B3	LIMPIO CIME S.R.L.	HHP4	154.800	819.389.079	-	154.212.879	665.176.200	19%	DD
B3	LIMPIO DAVECO S.R.L.	HHP4	154.800	756.359.149	59.273.900	266.893.744	430.191.505	43%	DD
B4	ACCESO SUR INDEL S.A.C.I.	HHP4	180.000	523.871.132	203.924.535	169.786.887	150.159.710	71%	DD
B4	ACCESO SUR INGELCO S.R.L.	HHP4	180.000	567.527.059	228.785.105	163.291.653	175.450.301	69%	DD
C5	CAPATA ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.	HHP4	143.500	841.039.474	72.676.741	767.579.971	782.762	100%	DR
C5	CAPATA PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	HHP4	143.500	841.039.474	50.629.322	787.262.043	3.148.109	100%	DR
C5	CAPATA SAGUAN S.A.	HHP4	143.500	905.734.818	-	904.804.492	930.326	100%	DR
C6	SAN LORENZO ARCAL S.R.L.	HHP4	152.023	1.037.556.938	63.650.836	743.083.249	230.822.853	78%	DR
C6	SAN LORENZO BS INGENIERIA S.R.L.	HHP4	152.023	957.744.866	62.374.693	400.117.424	495.252.749	48%	DR
C7	ITAUGUA CHI - PA S.A.	HHP4	170.000	660.486.477	170.979.416	328.382.496	161.124.565	76%	DR
C7	ITAUGUA RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS DE JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN	HHP4	170.000	715.527.017	58.181.834	308.704.293	348.640.890	51%	DR
C8	GUARAMBARE BS INGENIERIA S.R.L.	HHP4	168.500	717.610.614	70.066.543	46.116.881	601.427.190	16%	DR
C8	GUARAMBARE CIME S.R.L.	HHP4	168.500	777.411.498	111.045.466	361.627.641	304.738.391	61%	DR
D8	CAACUPE INDEL S.A.C.I.	HHP4	196.000	576.176.583	43.836.606	485.155.146	47.184.831	92%	DR
D9	CAACUPE ING. VENANCIO SOLIS MEDINA	HHP4	196.000	624.191.298	19.505.406	600.783.431	3.902.461	99%	DR
D10	SAN BERNARDINO MABELEEC A&G DE EDITIT MABEL AMARILLA	HHP4	179.000	707.169.952	-	706.999.723	170.229	100%	DR
D11	EUSEBIO AYALA ELECTROMECANICA DSA S.R.L.	HHP4	216.850	731.571.684	3.300.369	696.341.697	31.929.618	96%	DR
E12	PARAGUARI EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA	HHP4	210.700	630.250.080	-	630.101.619	148.461	100%	DR
E12	PARAGUARI JR INGENIERIA DE FLORENTINO ROJAS	HHP4	210.700	682.770.921	72.105.571	430.117.223	180.548.127	74%	DR
E13	CAAPUCU ALFA UNION S.R.L.	HHP4	270.000	557.243.659	59.812.707	483.885.974	13.544.978	98%	DR
F14	VILLA HAYES ELEMEC INGENIERIA del Ing. Francisco Ortiz	HHP4	215.000	671.474.029	25.611.950	-	645.862.079	4%	FALLECIMIENTO DEL DUEÑO
F14	VILLA HAYES ING. OSVALDO CECILIO BALMACEDA MIRANDA	HHP4	215.000	619.822.181	-	619.795.214	26.967	100%	DR
G15	OLIMPO DELPAR INGENIERIA DEL ING. PABLO RAMON DELGADO SALINAS	HHP4	391.337	890.290.993	234.045.703	454.783.766	201.461.504	77%	DR

INTERNO DCP/5134/2024  
ID 77289389

Lic. Baldomiro Zecenas R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Electrificación

ING. CARLOS MEZA  
D.P./C.S.  
ANDE



H16	MARISCAL ESTIGARRIBIA	SANTA MARIA INGENIERIA del Ing. Asuncion Anguello	HHP4	380.000	587.722.107	32.375.950	400.448.371	154.897.786	74%	DR
H16	MARISCAL ESTIGARRIBIA	SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A. - SEMESA	HHP4	380.000	542.512.714	122.492.110	237.917.604	182.103.000	66%	DR
H17	CORONEL OVIEDO	ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.	HHP4	230.000	1.241.065.625	139.339.046	718.614.828	383.111.751	69%	DR
H17	CORONEL OVIEDO	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. - ESTESA	HHP4	230.000	1.336.532.211	89.137.498	1.041.448.948	205.945.765	85%	DR
H17	CORONEL OVIEDO	VITALINO OJEDA ORTEGA	HHP4	230.000	1.241.065.625	-	1.241.019.755	45.870	100%	DR
H18	CAAGUAZU	CENTURION INGENIERIA DE DERLYS CENTURION FERNANDEZ	HHP4	161.253	2.386.548.909	385.897.439	1.896.816.938	103.834.532	96%	DR
H19	J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	HHP4	205.000	970.033.661	172.786.312	330.670.406	466.576.943	52%	DR
H19	J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	PG INGENIERIA S.R.L.	HHP4	205.000	895.415.688	52.022.247	788.655.011	54.738.430	94%	DR
J20	CAAZAPA	OPEL DE CARLOS IRENEO SENA CACERES	HHP4	280.000	826.741.228	4.401.251	767.698.058	56.641.919	93%	DR
J20	CAAZAPA	PG INGENIERIA S.R.L.	HHP4	280.000	897.802.998	-	816.631.549	81.171.449	91%	DR
J21	SAN JUAN NEPOMUCENO	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	HHP4	285.000	785.787.939	143.786.928	534.468.244	107.532.767	86%	DR
J21	SAN JUAN NEPOMUCENO	PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	HHP4	285.000	851.270.268	-	851.242.574	27.694	100%	DR
J22	YUTY	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	HHP4	300.000	1.164.176.775	240.997.223	411.416.604	511.762.948	56%	DR
K23	VILLARICA	INGENIERIA ELECTROMECANICA MGM S.A.	HHP4	250.000	1.016.718.129	71.879.097	635.277.318	309.561.714	70%	DR
K23	VILLARICA	MB INGENIERIA DE MARIO ALBERTO BENITEZ BRITZ	HHP4	250.000	1.101.444.640	117.217.684	542.501.533	441.725.423	60%	DR
L24	SAN PEDRO DEL YCUAMANDUY	3H INGENIERIA S.R.L.	HHP4	320.000	773.270.678	-	772.003.426	1.267.252	100%	DR
L25	SAN ESTANISLAO	CENTURION INGENIERIA DE DERLYS CENTURION FERNANDEZ	HHP4	287.391	896.658.476	-	896.618.783	39.693	100%	DR
L25	SAN ESTANISLAO	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	HHP4	287.391	827.684.747	2.292.854	824.232.711	1.159.182	100%	DR
L26	CAPIBARY	ELEMEC INGENIERIA IMPORT - EXPORT S.A.	HHP4	330.000	643.755.921	-	643.374.985	380.936	100%	DR
L27	SANTA ROSA	CONSORCIO ALTO PARANAENSE, Santa Maria Ingenieria S.R.L. - SM Ingenieria S.R.L.	HHP4	245.000	708.743.602	190.961.806	516.275.488	2.506.308	100%	DR
L27	SANTA ROSA	VITEX S.R.L.	HHP4	245.000	655.147.940	-	651.445.241	3.702.699	99%	DR
M28	CONCEPCION	ELEMEC INGENIERIA IMPORT - EXPORT S.A.	HHP4	260.000	510.642.227	37.131.169	421.542.896	51.968.162	90%	DR
M28	CONCEPCION	MADERIL PARAGUAYVA S.R.L.	HHP4	260.000	553.195.745	-	550.936.356	2.259.389	100%	DR
M29	YBY YAU	GRUPO ORCA S.A.	HHP4	283.000	526.473.372	12.381.664	514.007.537	84.171	100%	DR
M30	VALLEMI	DAVECO S.R.L.	HHP4	370.000	593.170.942	-	525.867.494	67.303.448	89%	DR
M31	HORQUETA	Consortio Electro Metal S.R.L. & Oscar Arsenio Martinez Riveiros	HHP4	300.000	680.705.774	180.574.183	370.853.693	129.277.898	81%	DR
N32	PEDRO JUAN CABALLERO	Consortio Electro Metal S.R.L. & Oscar Arsenio Martinez Riveiros	HHP4	288.000	642.029.040	-	641.857.480	171.560	100%	DR
N32	PEDRO JUAN CABALLERO	GRUPO ORCA S.A.	HHP4	288.000	695.531.460	-	676.325.070	19.206.390	97%	DR
N33	CAPTAN BADO	Consortio Electro Metal S.R.L. & Oscar Arsenio Martinez Riveiros	HHP4	265.000	440.714.750	83.491.679	182.496.663	174.726.408	60%	DR
N34	BELLA VISTA NORTE	GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	HHP4	400.000	460.014.848	-	459.328.161	686.687	100%	DR
O35	CIUDAD DEL ESTE	ALI IMPORT - EXPORT de Abundio López	HHP4	185.000	1.422.448.659	-	1.422.429.601	19.058	100%	DR

INTERNO DCP/5134/2024  
ID 77289389

Lic. Baldomero Zacarias R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Discusión

ING. CARLOS MEZA  
DRICO  
ANDE



O35	CIUDAD DEL ESTE	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	HHP4	185.000	1.315.094.043	-	1.315.073.611	20.432	100%	DR
O35	CIUDAD DEL ESTE	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	HHP4	185.000	1.315.094.043	-	1.314.424.923	669.120	100%	DR
O35	CIUDAD DEL ESTE	SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETT OVELAR	HHP4	185.000	1.315.094.043	-	1.314.254.730	839.313	100%	DR
P36	SANTA RITA	ATENAS S.R.L.	HHP4	238.999	691.663.630	122.654.929	568.871.545	137.156	100%	DR
P36	SANTA RITA	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.	HHP4	238.999	638.458.735	-	637.816.484	642.251	100%	DR
P37	HERNANDARIAS	ALI IMPORT - EXPORT de Abundio López	HHP4	260.000	1.304.182.312	-	1.304.146.872	35.440	100%	DR
P38	SAN ALBERTO	ATEMAS S.R.L.	HHP4	209.809	900.779.354	-	900.763.957	15.397	100%	DR
P39	JUAN LEON MALLOQUIN	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	HHP4	250.000	819.931.365	111.661.859	503.665.962	204.603.544	75%	DR
Q40	SALTO DEL GUARA	PLUS INGENIERIA S.A.	HHP4	298.000	887.007.959	-	885.509.702	1.498.257	100%	DR
Q41	CURUGUATY	CONO S.R.L.	HHP4	365.000	679.276.306	-	671.696.396	7.589.910	99%	DR
Q41	CURUGUATY	VITEX S.R.L.	HHP4	365.000	735.882.665	-	735.383.710	498.955	100%	DR
Q42	CATUETE	ATEMAS S.R.L.	HHP4	249.999	906.968.438	(128.727.977)	1.035.481.717	214.698	100%	DR
R43	ENCARNACION	DC INGENIERIA S.A.	HHP4	235.000	968.445.791	239.067.608	642.038.297	87.339.886	91%	DR
R43	ENCARNACION	DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel Auler	HHP4	235.000	968.445.791	-	968.445.513	278	100%	DR
R43	ENCARNACION	TECNOPAR S.R.L.	HHP4	235.000	1.042.941.621	-	1.030.669.056	12.272.565	99%	DR
R44	CORONEL BOGADO	ING. VENANCIO SOLIS MEDINA	HHP4	220.000	1.431.659.003	160.083.638	164.740.288	1.106.835.077	23%	DR
R45	MARIA AUXILIADORA	BHM INGENIERIA S.R.L.	HHP4	350.000	1.150.772.254	110.228.670	626.650.192	413.893.392	64%	DR
R45	MARIA AUXILIADORA	CONO S.R.L.	HHP4	350.000	1.068.574.236	108.295.153	706.766.550	253.512.533	76%	DR
R45	MARIA AUXILIADORA	DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel Auler	HHP4	350.000	1.068.574.236	37.440.439	1.031.133.212	585	100%	DR
R46	COLONIAS UNIDAS	SERVICIOS DE INGENIERIA PARAGUAYA S.R.L. - SIP SRL	HHP4	272.000	1.293.169.228	(38.334.131)	916.622.066	414.881.293	68%	DR
R47	SAN PEDRO DEL PARANA	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	HHP4	335.500	1.546.193.478	6.741.245	1.000.860.325	538.591.908	65%	DR
S48	SAN IGNACIO	MABELEC A&G DE EDITH MABEL AMARILLA	HHP4	210.000	621.732.955	30.735.955	590.206.588	790.432	100%	DR
S49	AYOLAS	SERVICIOS DE INGENIERIA PARAGUAYA S.R.L. - SIP SRL	HHP4	274.450	625.137.272	4.851.247	619.924.794	361.231	100%	DR
S50	SAN JUAN BAUTISTA	INPROCON S.R.L.	HHP4	232.500	650.410.564	162.310.615	473.023.407	15.076.542	98%	DR
T51	PILAR	BHM INGENIERIA S.R.L.	HHP4	450.000	734.152.707	5.783.748	728.326.184	42.775	100%	DR
T51	PILAR	E & R ELECTRICIDAD de Fidel Espinoza Pérez	HHP4	450.000	677.679.421	96.087.757	535.816.790	45.774.874	93%	DR
T52	ALBERDI	E & R ELECTRICIDAD de Fidel Espinoza Pérez	HHP4	495.000	841.774.553	(29.418.341)	841.623.576	29.569.318	96%	DR

INTERNO DCP/5134/2024  
ID 77289389

Lic. Baldomero Zacarias R.  
Oficina de Coordinación  
Dirección de Distribución

ING. CARLOS MEZA  
DR/CO  
ANUE