

Reporte de Ejecución Contractual

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de aulas en la Escuela Basica N° 4617 "Divino Niño Jesus"		
Año:	2018	Razon Social:	PROJECT INGENIERIA S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	321823	Monto Estimado:	332000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	292618986	Tipo:	
RUC:	80077202	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-152515	Plazo Vigencia Contrato:	360 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/02/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	08/10/2018
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisicion de muebles y pupitres para Escuelas		
Año:	2018	Razon Social:	NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFII	Monto:	
Id Llamado:	321860	Monto Estimado:	620000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	131132361	Tipo:	
RUC:	1009022	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-153265	Plazo Vigencia Contrato:	5 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	10	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/03/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	07/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisicion de muebles y pupitres para Escuelas		
Año:	2018	Razon Social:	METAL MAD S.A	Monto:	
Id Llamado:	321860	Monto Estimado:	620000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	284582000	Tipo:	
RUC:	80018500	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-154152	Plazo Vigencia Contrato:	5 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	10	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/03/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	07/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisicion de muebles y pupitres para Escuelas		
Año:	2018	Razon Social:	MUEBLES KT S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	321860	Monto Estimado:	620000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	126400000	Tipo:	
RUC:	80014026	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-153105	Plazo Vigencia Contrato:	5 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	10	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/03/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	07/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional		
Año:	2018	Razon Social:	LUIS ALBERTO CACACE BERNIE	Monto:	
Id Llamado:	321865	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	72191383	Tipo:	
RUC:	2410986	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-153385	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	298	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/08/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional		
Año:	2018	Razon Social:	MUEBLES KT S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	321865	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	42975000	Tipo:	
RUC:	80014026	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-153503	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	298	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/08/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de equipos informáticos y muebles para Uso Institucional		
Año:	2018	Razon Social:	AMADEO VIDAL VINADER RUOTI	Monto:	
Id Llamado:	321865	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	28850000	Tipo:	
RUC:	701932	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-153390	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	298	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/08/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Refaccion y Ampliacion de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro		
Año:	2018	Razon Social:	SEBASTIAN RODRIGUEZ CABRE	Monto:	111875134
Id Llamado:	336584	Monto Estimado:	640000000	Costo Final:	717303337
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	605428203	Tipo:	Ampliación de Monto
RUC:	1089664	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-153481	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/01/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	36	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	11/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado Calle Jovenes por la Democracia		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	337027	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	141228600	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-152513	Plazo Vigencia Contrato:	180 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/02/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	02/08/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado Calle San Miguel y San Roque del Barrio San Miguel Centro		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	337697	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	132486000	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-152647	Plazo Vigencia Contrato:	90 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	02/07/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	06/04/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Útiles de Oficina		
Año:	2018	Razon Social:	EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCI	Monto:	
Id Llamado:	340423	Monto Estimado:	22000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	19280840	Tipo:	
RUC:	80012979	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154929	Plazo Vigencia Contrato:	8 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	256	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/08/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Útiles de Oficina		
Año:	2018	Razon Social:	COMPUGRAF INFORMATICA	Monto:	
Id Llamado:	340423	Monto Estimado:	22000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	2171306	Tipo:	
RUC:	80022988	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154854	Plazo Vigencia Contrato:	8 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	256	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/08/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Elementos de Limpieza		
Año:	2018	Razon Social:	ESTEBAN EDUARDO HRYCAN S/	Monto:	
Id Llamado:	340424	Monto Estimado:	24700000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	24149400	Tipo:	
RUC:	1134736	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154849	Plazo Vigencia Contrato:	8 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	258	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/06/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Tintas y Cartuchos		
Año:	2018	Razon Social:	LUIS ALBERTO CACACE BERNIE	Monto:	
Id Llamado:	340442	Monto Estimado:	30000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	30000000	Tipo:	
RUC:	2410986	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-153486	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	291	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	03/04/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Servicio de impresión de comprobantes y talonarios		
Año:	2018	Razon Social:	LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TOF	Monto:	
Id Llamado:	340443	Monto Estimado:	40000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	32189000	Tipo:	
RUC:	1864212	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154924	Plazo Vigencia Contrato:	8 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	251	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/01/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de combustible y lubricantes		
Año:	2018	Razon Social:	PRIMAX S.A.	Monto:	
Id Llamado:	340448	Monto Estimado:	962957000	Costo Final:	
Modalidad:	LPN	Monto Contrato:	962957000	Tipo:	Ampliación de Plazo
RUC:	80063882	CC Proveedor Adj.:	LP-30096-18-157736	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/05/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	06/05/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Cubiertas y Cámaras		
Año:	2018	Razon Social:	REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL	Monto:	
Id Llamado:	340451	Monto Estimado:	580000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	525644064	Tipo:	
RUC:	80005115	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-155828	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/06/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	05/05/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Segundo Llamado Construcción de aulas en la Esc. Bás. Nº 2441 Sgto. 2º Plácido Báez		
Año:	2018	Razon Social:	FEDERICO DAVID FLEITAS ROA	Monto:	
Id Llamado:	340458	Monto Estimado:	260000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	255000432	Tipo:	
RUC:	1706456	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-155448	Plazo Vigencia Contrato:	360 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/06/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/06/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de tres aulas y salón de usos múltiples en la Esc. Bás. Nº 510 Adela Speratti de Cambyretá Centro		
Año:	2018	Razon Social:	JARITA S.A	Monto:	
Id Llamado:	340622	Monto Estimado:	300000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	267054349	Tipo:	
RUC:	80084156	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-156908	Plazo Vigencia Contrato:	280 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/06/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	02/09/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de Unidad de Salud Familiar del Barrio La Amistad		
Año:	2018	Razon Social:	PROJECT INGENIERIA S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	340799	Monto Estimado:	780000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	624191373	Tipo:	
RUC:	80077202	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-160511	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/06/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	06/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de Talleres y cerramiento perimetral del Centro de formacion y capacitacion laboral para el desarrollo integral de Cambyretá		
Año:	2018	Razon Social:	PROJECT INGENIERIA S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	340800	Monto Estimado:	610000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	537511878	Tipo:	
RUC:	80077202	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-157382	Plazo Vigencia Contrato:	280 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/10/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	06/01/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Contratación de Consultor Individual para Asesor de UOC		
Año:	2018	Razon Social:	Marizol Gallas Kressin	Monto:	
Id Llamado:	341174	Monto Estimado:	390000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	390000000	Tipo:	
RUC:	3586198	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-156593	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	395	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/07/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	06/06/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Ripio		
Año:	2018	Razon Social:	ESTEBAN EDUARDO HRYCAN S/	Monto:	
Id Llamado:	341178	Monto Estimado:	140000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	140000000	Tipo:	
RUC:	1134736	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154966	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/03/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	04/02/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Tubos de Hormigón		
Año:	2018	Razon Social:	PREFABRICADO SRL	Monto:	
Id Llamado:	341179	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	150000000	Tipo:	
RUC:	80028358	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-154855	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	04/08/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	04/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Contratación de Seguro para Vehiculos		
Año:	2018	Razon Social:	GRUPO GENERAL DE SEGUROS	Monto:	
Id Llamado:	341182	Monto Estimado:	40000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	28950000	Tipo:	
RUC:	80017124	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-160821	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/06/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	08/07/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Almuerzo Escolar bajo la modalidad de Alimentos Preparados en las Escuelas		
Año:	2018	Razon Social:	LADERO PARAGUAYO S.A.	Monto:	
Id Llamado:	341184	Monto Estimado:	1527890000	Costo Final:	
Modalidad:	LPN	Monto Contrato:	1525232800	Tipo:	
RUC:	80018240	CC Proveedor Adj.:	LP-30096-18-160505	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/09/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	08/07/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Reparación y Mantenimiento de Motoniveladora con provisión de repuestos		
Año:	2018	Razon Social:	SURMAQ S.R.L.	Monto:	
Id Llamado:	341231	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	150000000	Tipo:	
RUC:	80102206	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-161223	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	359	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	09/07/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	08/07/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Segundo Llamado Adquisicion de una Camioneta Doble Cabina 4x2		
Año:	2018	Razon Social:	CUEVAS HERMANOS S.A.	Monto:	
Id Llamado:	341235	Monto Estimado:	195000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	192592230	Tipo:	
RUC:	80002465	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-161812	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	100	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	10/04/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de un Puente de hormigón armado sobre Arroyo Poti-y (Barrio Espiritu Santo de Cambyreta y Barrio Fatima de Encarnación)		
Año:	2018	Razon Social:	JAIME BECZKO GARCIA	Monto:	
Id Llamado:	341360	Monto Estimado:	534000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	496900900	Tipo:	
RUC:	510052	CC Proveedor Adj.:		Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:		Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:		Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	
Penalidad Sancion:		Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado Calle continuacion al acceso Barrio Santa Librada		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	347123	Monto Estimado:	157000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	156920346	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-155540	Plazo Vigencia Contrato:	180 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/10/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	09/04/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado Calle Itapua Poty sector 1 y sector 2 en el Barrio Las Carmelitas		
Año:	2018	Razon Social:	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA	Monto:	
Id Llamado:	347388	Monto Estimado:	111000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	107078800	Tipo:	
RUC:	80094725	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-155950	Plazo Vigencia Contrato:	180 - Días
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	09/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Alquiler de Retroexcavadora		
Año:	2018	Razon Social:	ESTEBAN EDUARDO HRYCAN S/	Monto:	
Id Llamado:	347874	Monto Estimado:	150000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	150000000	Tipo:	
RUC:	1134736	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-156339	Plazo Vigencia Contrato:	1 - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	05/06/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	05/05/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de Salón Cultural en el Barrio San Francisco		
Año:	2018	Razon Social:	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD AN	Monto:	13370000
Id Llamado:	348142	Monto Estimado:	490000000	Costo Final:	453544600
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	440174600	Tipo:	Ampliación de Monto
RUC:	80077342	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-165668	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/02/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	36	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	08/03/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Herramientas menores y Equipos		
Año:	2018	Razon Social:	Support S.A	Monto:	
Id Llamado:	348345	Monto Estimado:	154930000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	117259000	Tipo:	
RUC:	80065762	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-157658	Plazo Vigencia Contrato:	6 - Meses
Cant. Plazo Ejec.:	188	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	06/03/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en la Avenida 30 de Julio del Barrio La Amistad		
Año:	2018	Razon Social:	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD AN	Monto:	
Id Llamado:	349117	Monto Estimado:	451000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	398146000	Tipo:	
RUC:	80077342	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-160529	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	09/05/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	04/01/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de cuatro aulas para la Escuela Básica N° 1.542 Prof. Sabina González de Cuenca		
Año:	2018	Razon Social:	JARITA S.A	Monto:	
Id Llamado:	349131	Monto Estimado:	367000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	293238120	Tipo:	
RUC:	80084156	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-159355	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/06/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	07/06/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de empedrado Calle Gerardo Moroz en el Barrio San Miguel Kurusu		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	349415	Monto Estimado:	157000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	143236202	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-158329	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	07/04/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	11/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Provisión de Toner para Impresora		
Año:	2018	Razon Social:	LUIS ALBERTO CACACE BERNIE	Monto:	
Id Llamado:	349535	Monto Estimado:	16000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	16000000	Tipo:	
RUC:	2410986	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-158484	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	168	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	07/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Camión Volquete Doble Diferencial		
Año:	2018	Razon Social:	RODOMAQ S.A	Monto:	
Id Llamado:	349625	Monto Estimado:	680000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	675000000	Tipo:	
RUC:	80088448	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-159481	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	135	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/06/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/06/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Heladeras, Acondicionadores de Aire y Hornos Microonda		
Año:	2018	Razon Social:	SERGIO ANDRES AMARILLA VILL	Monto:	
Id Llamado:	349647	Monto Estimado:	52230000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	52230000	Tipo:	
RUC:	3487867	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-158364	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	168	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	07/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Ampliación de la Oficina de Guardia de la Municipalidad de Cambyretá y Contrucción de Sanitarios y Estacionamiento en el predio de la plaza municipal del Barrio San Francisco		
Año:	2018	Razon Social:	G&B SERVICIOS GENERALES S.I	Monto:	
Id Llamado:	350190	Monto Estimado:	78890684	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	78890684	Tipo:	
RUC:	80089597	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-160448	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/06/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/07/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado Calle Proceres de mayo y Nuestra Sra. de la Asunción del Barrio Jardin		
Año:	2018	Razon Social:	ASSUNCAO JOSE BELARMINO	Monto:	
Id Llamado:	350605	Monto Estimado:	162496500	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	123986068	Tipo:	
RUC:	6915361	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-159687	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	08/04/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/11/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado con cordon cuneta en la Calle 5ta. Proyectada entre San Juan Bautista y Fridolin Sached del Barrio San Juan		
Año:	2018	Razon Social:	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA	Monto:	
Id Llamado:	350772	Monto Estimado:	136000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	107900000	Tipo:	
RUC:	80094725	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-161036	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	09/07/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/02/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de pavimento tipo empedrado con cordon cuneta de hormigon continuacion de la Calle Vicente Ignacio Iturbe del Barrio San Miguel Centro-Cambyreta		
Año:	2018	Razon Social:	JAIME BECZKO GARCIA	Monto:	
Id Llamado:	351080	Monto Estimado:	162500000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	125985500	Tipo:	
RUC:	510052	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-161307	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	09/09/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/04/2021
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Sustitución de Techo de Tejas Existentes en la Esc. Bás. Nº 4007 Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Jardin del Sur		
Año:	2018	Razon Social:	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA	Monto:	
Id Llamado:	351093	Monto Estimado:	161100000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	127491200	Tipo:	
RUC:	80094725	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-161023	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	09/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/12/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de un Camión Compactador		
Año:	2018	Razon Social:	CATHAY S.A.	Monto:	
Id Llamado:	351558	Monto Estimado:	580000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	580000000	Tipo:	
RUC:	80067095	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-161986	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	120	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	10/08/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	02/05/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Señales de Tránsito		
Año:	2018	Razon Social:	ALCIDES SOSA VARGAS	Monto:	
Id Llamado:	351971	Monto Estimado:	162500000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	130150000	Tipo:	
RUC:	2324581	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-162376	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	74	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	10/07/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	01/02/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de empedrado con cordon cuneta Calle Eusebio Ayala sector 1 y Calle Eligio Ayala sector 2 de Cambyreta Centro		
Año:	2018	Razon Social:	HABITARE SRL	Monto:	
Id Llamado:	352152	Monto Estimado:	162114000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	127092000	Tipo:	
RUC:	80090904	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-163391	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	11/12/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	03/08/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Contratación de Seguro para Microbus		
Año:	2018	Razon Social:	GRUPO GENERAL DE SEGUROS	Monto:	
Id Llamado:	352436	Monto Estimado:	24000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	17920000	Tipo:	
RUC:	80017124	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-163387	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	365	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	11/02/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	11/01/2019
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construccion de comedor y Patio de Honor en la Escuela Jorge Wilcke		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	352482	Monto Estimado:	132794900	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	128810852	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-166071	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	130	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/07/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	04/08/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:	Hubo mas dias de lluvias de lo pactado en el contrato		
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Baliza y Sirena Eléctrica, Radio Portatil para móvil de la Dirección de Seguridad y Tránsito		
Año:	2018	Razon Social:	WINNER S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	352503	Monto Estimado:	6000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	5300000	Tipo:	
RUC:	80010090	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-163513	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	61	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	10/07/2020
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Construcción de Comedor y Patio de Honor en la Escuela Padre Carlos Winckel		
Año:	2018	Razon Social:	LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	Monto:	
Id Llamado:	352713	Monto Estimado:	238604000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	218323593	Tipo:	
RUC:	80083861	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-165752	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	220	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	07/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Equipos Informaticos		
Año:	2018	Razon Social:	LUIS ALBERTO CACACE BERNIE	Monto:	
Id Llamado:	352969	Monto Estimado:	35562000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	30175000	Tipo:	
RUC:	2410986	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-165608	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	20	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/12/2018
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			

UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de una Minicargadora		
Año:	2018	Razon Social:	RODOMAQ S.A	Monto:	
Id Llamado:	354352	Monto Estimado:	339000000	Costo Final:	
Modalidad:	CO	Monto Contrato:	335400000	Tipo:	
RUC:	80088448	CC Proveedor Adj.:	CO-30096-18-165756	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	93	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/06/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	03/08/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			
UOC:	Uoc Cambyreta	Objeto Proc.:	Adquisición de Extintores y Servicio de Recarga		
Año:	2018	Razon Social:	FIRE MASTER SRL	Monto:	
Id Llamado:	354676	Monto Estimado:	6000000	Costo Final:	
Modalidad:	CD	Monto Contrato:	5021400	Tipo:	
RUC:	80022912	CC Proveedor Adj.:	CD-30096-18-165757	Plazo Vigencia Contrato:	null - Año
Cant. Plazo Ejec.:	20	Duracion Plazo Ejec.:		Fecha Inicio Plazo Ejec.:	12/05/2019
Cant. Plazo Ampl. Ejec.:	0	Duracion Plazo Ampl. Ejec.:		Fecha Vcto. Plazo Ejec.:	12/07/2020
Penalidad Sancion:	0	Obs.:			