



Misión: La institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

NOTIFICACION UEPP/CPI N° 243/2025

SEÑORES

HEIDECOM S.A.

Calle teniente Rolón Viera N° 1628 c/T. González

Teléfono: +(595)981 208272

E-Mail: licitaciones@heidecom.com

LOTE 1 – CONCEPCION – CANINDEYU – SAN PEDRO

Contrato N° 05/2024

Presente

Por la presente, la coordinación de Proyecto de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL - PLURIANUAL" ID 444094, en consideración al expediente UEPP/MEC N° 3.151 de fecha 05 de mayo del 2025, en la misma la firma constructora remite el pedido de prórroga por precipitaciones del mes de abril.

En este contexto y conforme a la notificación UEPP/CPI N° 212-A/2025, la coordinación de proyecto de infraestructura como administrador del contrato da por sentado la aprobación de la solicitud de prórroga de inclemencias climáticas correspondiente a la empresa HEIDECOM S.A, previa evaluación del registro de lluvia de la DINAC, lo asentado por los libros de obra y aquellas conforman el pliego de bases y condiciones a consecuencia de que se procedió a realizar una re verificación con los nuevos parámetros cuyo resultado se describe en el siguiente cuadro

Para el efecto, se otorga la prórroga por inclemencias climática del mes de abril desplazando el cronograma inicial según el cuadro siguiente:

| RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|
| LOTE | DEPARTAMENTOS | CANTIDAD TOTAL DE DIAS EN CADA DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE DIAS DE INCIDENCIA | CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA MAS INCIDENCIA |
| LOTE N°1 | CONCEPCION | 12 | 7 | 19 |
| LOTE N°1 | CANINDEYU | 12 | 5 | 17 |
| LOTE N°1 | SAN PEDRO | 9 | 5 | 14 |

Por consiguiente, queda sin efectos la NOTIFICACION UEPP/CPI N° 212-A/2025 quedado debidamente notificado de la presente

Atentamente.

Asunción, 04 de junio de 2025



Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato
Coordinador de Proyecto de Infraestructura
CPI- UEPP-MEC

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador
CPI - UEPP - MEC

HEIDECOM S.A.
RUC: 80058403-1

Elaborado y revisado por: Arq. Francisco Schroeder

Institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1116 casi Jejuí

04/06/25



Notificación de días de prórroga

Desde Francisco Javier Schroeder Rodriguez <francisco.schroeder@mec.gov.py>

Fecha Mié 04/06/2025 9:38

Para Licitaciones Heidecom <licitaciones@heidecom.com>

CC Graciela Nicolasa Acosta de Rotela <graciela.acosta@mec.gov.py>

📎 1 archivo adjunto (111 KB)
20250604202522.pdf;

Buenos día, por la presente se envía en adjunto la notificación UEPP/CPI N° 243/2025 por el cual quedan prorrogadas conforme al siguiente cuadro

| RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|---|
| LOTE | DEPARTAMENTOS | CANTIDAD TOTAL DE DIAS EN CADA DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE DIAS DE INCIDENCIA | CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA MAS INCIDENCIA |
| LOTE N°1 | CONCEPCION | 12 | 7 | 19 |
| LOTE N°1 | CANINDEYU | 12 | 5 | 17 |
| LOTE N°1 | SAN PEDRO | 9 | 5 | 14 |

quedan debidamente notificados.

Francisco Schroeder
Coordinador CPI-UEPP-MEC