



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **7743** Fecha: **14/07/2025** Hora: **14:51**

Recurrente: **ARQ. JAIME BECZKO**

RUC: _____ C.I. N° _____

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: _____ Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0717-20354**

Correo Electrónico: _____

Presentado por: _____

OBJETO/ASUNTO: **PRORROGA**

Observación: _____

Recibido por: **FATIMA DEL PUERTO**

Folio: **44 HOJAS**

Año: **2025**



JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR
DE ITAPUA

ITAPÚA

925



EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CONSULTORA

Colonias Unidas - Itapúa - Paraguay

E-mail: arqjaimebeczko@gmail.com Teléfono y de Fax 0717- 20354/20356

Encarnación, 10 de julio de 2025.

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. –

JAVIER PEREIRA RIEVE. –

PRESENTE:

**REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2024 – LOTE N° 1 -
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE ARROYO Y HU
CALLE G DISTRITO DE NUEVA ALBORADA – CON ID: 453.044 – CONTRATO N°
43/2024**

De mi consideración:

Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar una prórroga de plazo debido a las inclemencias climáticas que ocasionaron días de paralización de la obra del contrato de referencia, entre los meses de noviembre y diciembre del 2024 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del corriente año. En la siguiente planilla se puede observar la cantidad de días no trabajados.

MES	LLUVIAS	AFECTACIÓN	TOTAL POR MES
NOVIEMBRE	1	2	3
DICIEMBRE	6	7	13
ENERO	5	7	12
FEBRERO	5	7	12
MARZO	8	9	17
ABRIL	5	6	11
MAYO	9	11	20
JUNIO	11	6	17
TOTAL DE DÍAS NO TRABAJADOS			105

Solicito 105 días de prórroga.

Adjunto para el efecto los documentos correspondientes.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, le saluda atentamente

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 7743
Fecha: 14 JUL 2025 Hora: 14:51
Firma: [Firma] Folios: 44

Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 335 - Reg. C.S.J. 100
Reg. M.S.G. N° 164/03

