



GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **8288** Fecha: **06/08/2025** Hora: **14:55**

Recurrente: **JLY COMPAÑÍA S.A.**

RUC: **80077342-0** C.I. N°: _____

Domicilio: **ENCARNACION**

Barrio: _____ Distrito: **ENCARNACION**

Teléfono: **0976-890357**

Correo Electrónico: _____

Presentado por: **MAXIMILIANO SARQUIS**

OBJETO/ASUNTO: **PRORROGA**

Observación: _____

Recibido por: **FATIMA DEL PUERTO**

Folio: **05 HOJAS**

Año: **2025**



**JAVIER
PEREIRA**
GOBERNADOR
DE ITAPUA

 **ITAPÚA**



Encarnación, 6 de agosto de 2025.-

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA -

PRESENTE:

Referencia: MCN- MENOR CUANTIA NACIONAL N° 45/2024” Construcción de Alcantarillados Celulares y Cabeceras de Hormigón Armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomas y Cerrito del distrito de Encarnación” – Contrato N° 47/2024-ID N° 456.345.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se manifestaron en el mes de julio de 2025 lo cual ocasionó algunos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito tengan a bien considerar una Ampliación de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En el registro de precipitación de la DINAC adjunto, se expresa la cantidad de días sin actividad por inclemencias climáticas.

Por todo lo expuesto, se solicita una Ampliación de Plazo Contractual de:

- 12 días Hábiles correspondientes al mes de julio.

Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA.

Sin otro particular me despido cordialmente.



J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Contratista



GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°: 8288	
Fecha: 06 AGO 2025	Hora: 14:55
Firma: [Signature]	Fojas: 05

Ayudante de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa