

**NOTA UEPP/CPI N° 440/2025**

Asunción, 10 de setiembre de 2.025.

**SEÑORES:**

**M.W. INGENERIA S.A**

*Ref.: LOTE 2 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -*

*Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en instituciones educativas de gestión oficial*

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 2: Cordillera - Caazapá. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la solicitud de prórroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N° 8/2024, solicitada por la empresa en el Exp. N° 7115 UEPP MEC en fecha 04 de setiembre de 2025.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2										
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción) Tipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia Junio 2025	Corrim. Lluvia Julio 2025	Corrim. Lluvia Agosto 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo	Eusebio Ayala	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
2	Escuela Básica N° 48 Doctor Víctor Boettner	Santa Elena	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
3	Escuela Básica N° 431 Juan Pereira	Isla Pucú	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025
4	Escuela Básica N° 103 Prpf Mercedes Miltos	Itacurubi de la Cordillera	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	19/9/2025

  
Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2										
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción) Tipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia junio 2025	Corrim. Lluvia Julio 2025	Corrim. Lluvia Agosto 2025	Corrim. de plazo
5	Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños	Caazapá	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
6	Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	General Higinio Morinigo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
7	Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco	Aba i	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
8	Escuela Básica N° 942 San Carlos	3 de Mayo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
9	Escuela Básica N° 5150 Ireneo López	Buena Vista	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025
10	Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo	San Juan Nepomuceno	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	16/9/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 12 días del mes de agosto 2025 al Dpto. Cordillera y por 13 días al Dpto. Caazapá.

Atentamente.



**Arq. Francisco Schroeder**

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

**Observación:**

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

- Retirado por: ..... Fecha: 10/09/25 Hora: 15:05

Arq. Tania Obelar Núñez  
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura  
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui