



# GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Expediente Nº: 10.124 Fecha: 02/10/2025 Hora: 13:29

Recurrente: ROCA A+I S.A

RUC: 80086194-9 C.I. Nº: -----

Domicilio: ENCARNACION

Barrio: ----- Distrito: ENCARNACION

Teléfono: 0985 747 147

Correo Electrónico: administracion@gruporocapy.com.py

Presentado por: JULIO ROA

Objeto/Asunto : PRORROGA

Observación: -----

Recibido por: FATIMA DEL PUERTO

FOLIO: 17 HOJAS

Año: 2025



**JAVIER  
PEREIRA**  
GOBERNADOR  
DE ITAPÚA



Encarnación 02 de octubre del 2025

Empresa Constructora: ROCA A+I S.A

Tel: 0985.747.147 E-mail: administracion@gruporocapy.com.py

Encarnación – Paraguay

A: Javier Pereira Rieve. Gobernación Nacional de Itapúa.

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo por inclemencias del tiempo.

Ref: : LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 15/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS

DISTRITOS DE ITAPÚA POTY – ENCARNACIÓN, EDELIRA, CAPITÁN MIRANDA ID N°:

452.536 LOTE N° 2 - PLURIANUAL- CONTRATO N° 36/2024

I.D. N° 452.536.-

De Nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, y en el marco del contrato mencionado, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una ampliación del plazo contractual, conforme a lo establecido en el Pliego y Base y Condiciones y el contrato vigente, debido a la imposibilidad de ejecutar las tareas previstas en días de lluvias intensa y la dificultad de ingreso luego de las precipitaciones.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de junio del 2025 al 02 de octubre del 2025, se han registrados condiciones climáticas adversas (lluvias continuas), las cuales han impedido el normal desarrollo de las actividades de obra, particularmente aquellas que requieren condiciones secas y firmes para su ejecución.

Adjuntamos a la presente:

1. Informe meteorológico emitido por la DINAC.
2. Registro de obra (libro de obra) con anotaciones de los días afectados.

En base a lo anterior, solicitamos se conceda una ampliación del plazo de **62 días corridos**, los cuales corresponden a los días efectivamente perdidos por las inclemencias del tiempo y su posterior consecuencia de los suelos saturados impidiendo su ingreso a zona de obra.

Sin otra particular, y agradeciendo de antemano su comprensión, saludamos atentamente.

Firma:  **ROCA A + I**  
Sociedad Anónima  
RUC: 80086194 - 9  
Nombre de la Empresa:

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°	10.124
Fecha:	02 OCT 2025
Hora:	13:24
Firma:	
Fojas:	17

Fátima del Puerto  
Auxiliar de Mesa de Entrada  
Gobernación de Itapúa

Julio Roa