

**NOTA UEPP/CPI N° 550/2025**

Asunción, 08 de octubre de 2025.

**SEÑORES:**  
**M.W. INGENIERIA S.A**

*Ref.: LOTE 2 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -  
 Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en instituciones educativas de gestión oficial*

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 2: Cordillera - Caazapá. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la solicitud de prórroga por lluvia en el plazo de ejecución del contrato N° 8/2024, solicitada por la empresa en el Exp. N° 8.071 UEPP MEC en fecha 6 de octubre de 2025.

CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2											
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción) Tipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia Junio 2025	Corrim. Lluvia Julio 2025	Corrim. Lluvia Agosto 2025	Corrim. Lluvia Sep. 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 191 Niño Salvador del Mundo	Eusebio Ayala	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	10	29/9/2025
2	Escuela Básica N° 48 Doctor Víctor Boettner	Santa Elena	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	Con Suspensión de obra Dictamen N° 135	
3	Escuela Básica N° 431 Juan Pereira	Isla Pucú	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	Con Suspensión de obra Dictamen N° 135	
4	Escuela Basica N°103 Mercedes Miltos	Itacurubi de la Cordillera	Cordillera	01/4/2025	29/7/2025	10	19	11	12	10	29/9/2025

*Arq. Francisco Schroeder*  
 Coordinador  
 CPI - UEPP - MEC






CORRIMIENTO DE PLAZOS LOTE N° 2											
N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (recepción) Tipo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia mayo 2025	Corrim. Lluvia junio 2025	Corrim Lluvia Julio 2025	Corrim Lluvia Agosto 2025	Corrim Lluvia Sep. 2025	Corrim. de plazo
5	Escuela Básica N° 60 Fray Luis de Bolaños	Caazapá	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	8	24/9/2025
6	Escuela Básica N° 1630 María Auxiliadora	3 de Mayo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	8	24/9/2025
7	Escuela Básica N° 1795 Defensores del Chaco	Buena Vista	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	8	24/9/2025
8	Escuela Básica N° 942 San Carlos	San Juan Nepomuceno	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	Con Suspensión de obra Dictamen N° 135	
9	Escuela Básica N° 5150 Irene López	Abai	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	Con Suspensión de obra Dictamen N° 135	
10	Escuela Básica N° 534 Santa María de Morinigo	General Higinio Morinigo	Caazapá	01/4/2025	29/7/2025	10	17	9	13	8	24/9/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 10 días del mes de Setiembre 2.025 al Dpto. Cordillera y por 8 días al Dpto. Caazapá.

Atentamente.

  
Arq. Francisco Schroeder  
Coordinador  
CPI - UEPP - MEC

Arq. Francisco Schroeder  
Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP-MEC



**Observación:**

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

➤ Retirado por:  Fecha: 8/10/25 Hora: 8:00

Arq. Tania Obelar Nuñez  
Reg. Prof. del MOPC. N° 2.664