



*Servicios de Ingeniería y alquiler de máquinas*

Correo electrónico: [pavinomicopv@gmail.com](mailto:pavinomicopv@gmail.com)

Cel.: (0981)564-726

Fernando de la Mora, 04 de Noviembre de 2025.-

SEÑORES.

ING. NELSON JARA. FISCAL DE OBRAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.

Presente.

CONTRATO N° 07/2025 – ID N° 459418 - OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – LOTE 3 – PLURIANUAL - AD REFERENDUM

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio, en el marco del contrato de la referencia, a los efectos de solicitar una prórroga en la entrega de la obra, a causa de inclemencias climáticas ocurridas desde el 01/10/2025 al 31/10/2025, atendiendo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones – Aspectos Generales de la Obra, punto Inclemencias Climáticas.

Así mismo hemos realizado un análisis de los eventos que afectaron la normal ejecución de los trabajos, **resultando 17 (diecisiete) días de suspensión de trabajo**; según siguiente detalle:

LLUVIAS	9 DÍAS
CONSECUENCIAS	8 DÍAS
TOTAL	17 DÍAS

Solicitamos el análisis de los días que acontecieron dichos eventos con sus consecuencias.

**ADJUNTO:**

- COPIA REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) MES OCTUBRE AÑO 2025 – DINAC.
- COPIA DEL LIBRO DE OBRAS DE LOS DÍAS SEÑALADOS.

Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a mi pedido, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Atentamente

  
Ing. Salvador Emmanuel García Princigalli.

PAVINOMICO  
R.U.C. N° 3415508-2

PAVINOMICO  
R.U.C. N° 3415508-2  
Municipalidad de San Lorenzo

*Acuse*  
Nelson Jara  
Ingeniero Civil  
Registro MOPC N° 5857