

Asunción, 01 diciembre de 2025

**Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos. UEPP
Dirección de Infraestructura**

Presente

**REFERENCIA: LPN/SBE N° 01/2024 – ID N° 444.090 "CONSTRUCCIÓN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS**

**DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL –
PLURIANUAL"**

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. respetuosamente, con objeto de presentar copia de registro de Precipitaciones diarias

emitido por la DINAC de los meses de noviembre de año 2025, correspondiente al Lote 2-
Departamento

de Caaguazú, Guaira, Alto Paraná.

Se presentan las planillas de precipitaciones pluviales de la DINAC del mes de diciembre.
Por lo expuesto

solicitamos la prórroga de plazo correspondiente al contrato de referencia. Sin otro particular,
aprovecho la oportunidad de saludarlo muy atentamente

U.E.P.P. MEC			
Exp. N°: 9899			
Recibido por: José R.			
DIA	MES	AÑO	HORA
01	12	2025	15:09

g. Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
Ruc: 5036780-3

ALAM IRIGOTIA PENAYO
REPRESENTANTE LEGAL

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
UEPP - MEC

FECHA: _____

DERIVADO A: _____

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SUP. Y CERTIF. | <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN |
| <input type="checkbox"/> MONITOREO | <input type="checkbox"/> PROMIE |
| <input type="checkbox"/> PROY. Y DISEÑOS | <input type="checkbox"/> TAPE |

OBSERVACIONES:

Asunción, diciembre de 2025.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos. UEPP
Dirección de Infraestructura
Presente.

ALAM IRIGOTIA, se dirige a usted y por su intermedio a donde corresponda con referencia a **CONTRATO N° 3/2024 – LOTE 2 – LPN/SBE N° 01/2024 – ID N° 444.090 “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE PRIMERA INFANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN OFICIAL – PLURIANUAL”**, a fin de solicitar prórroga del plazo por los días de lluvia que detallamos a continuación.

Fecha	Evento
12/11/2025	Lluvia
13/11/2025	Incidencia
14/11/2025	Incidencia
15/11/2025	Lluvia
16/11/2025	Lluvia
17/11/2025	Lluvia
18/11/2025	Incidencia
19/11/2025	Incidencia
20/11/2025	Incidencia
30/11/2025	Lluvia

Sin otro particular, me despido cordialmente

Alam Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
RUC: 5036780-3
Alam Irigoitia

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo, Paraguay

MES DE NOVIEMBRE						
LIBRO DE OBRA Y PLANILLA DINAC						
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	REGISTRO DINAC CAAGUAZU	REGISTRO DINAC GUAIRA	REGISTRO DINAC ALTO PARANA	TOTAL	SOLICITADO
1		0,0	0,0	0		
2		0	0,0	0,0		
3		0,0	0,0	0,0		
4			0,0	0,0		
5		0,0	0,0	0,0		
6		0,0	0,0	0,0		
7		0,0	0,0	0,0		
8		0,0	0,0	0,0		
9		0,0	0,0	0,0		
10		0,0	0,0	0,0		
		0,0	0,0	0,0		
11		0,0	0,0	0,0		
12	LLUVIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	38,3	48,4	67,1	LLUVIA	SOLICITADO
13	INSIDENCIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	0,0	0,0	0,0	INSIDENCIA POR LLUVIA	SOLICITADO
14	INSIDENCIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	0,0	0,0	0,0	INSIDENCIA POR LLUVIA	SOLICITADO
15	INSIDENCIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	3,5	1,8	10,0	LLUVIA	SOLICITADO
16	INSIDENCIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	32,2	37,6	30,3	LLUVIA	SOLICITADO
17	LLUVIA EN LIBRO DE ALTO PARANA	0	0,0	11,0	LLUVIA	SOLICITADO
18	INSIDENCIA EN LIBRO DE ALTO PARANA	0	0	0,0	INSIDENCIA POR LLUVIA	SOLICITADO
19	INSIDENCIA EN LIBRO DE ALTO PARANA	0,0	0,0	0,0	INSIDENCIA POR LLUVIA	SOLICITADO
20	INSIDENCIA EN LIBRO DE ALTO PARANA	0,0	0,0	0,0	INSIDENCIA POR LLUVIA	SOLICITADO
21		0,0	0,0	0,0		
22		0,0	0,0	0,0		
23		0,0	0,0	0,0		
24		0,0	0,0	0,0		
25		0,0	0,0	0,0		
26		0,0	0,0	0,0		
27		0,0	0,0	0,0		
28		0,0	0,0	0,0		
29		0,0	0,0	0,0		
30	INSIDENCIA EN LIBRO DE CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	39,4	21,2	30,5	LLUVIA	SOLICITADO
TOTAL DE DIAS SOLICITADO DE LLUVIA						10

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo, Paraguay

Alonso Eduardo Irigoitia Penay
Representante legal
Ruc: 5036780-3

Liliana Peña M
Arquitecta
Reg. N° 3.388

Martha Viviana Sarab
Arquitecta
Reg. N° 2.700

RESUMEN DE PEDIDO DE DIA DE LLUVIA								
LOTE	DIA	DICIEMBRE 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	TOTAL
							12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 30/11/2025	
LOTE N°2	CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA						10	10

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S.N°1	Plazo 120 días	Corrim. Lluvia noviembre 2025	Corrim. de plazo noviembre
1	Escuela Básica N° 316 San Lorenzo	CAAGUAZU	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
2	Escuela Básica N° 971 Cabo 1° Basilio Benitez - Alto Parana - Yguazu	YGUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
3	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro - Guaira - Nalalicio Talavera	NATALICIO TALAVERA	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
4	Escuela Básica N° 5318 San Francisco De Asis - Guaira - Iturbe	ITURBE	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
5	Escuela Básica N° 956 San Jose Obrero - Guaira - Borja	BORJA	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
6	Escuela Básica N° 1660 Mcal. Francisco Solano Lopez - Caaguazu - Mcal. Lopez	MCAL LOPEZ	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
7	Escuela Básica N° 59 Prof. Lucia Tavarozzi - Caaguazu - Caaguazu	CAAGUAZU	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
8	Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita - Alto Parana - Guaira	MINGA GUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
9	Escuela Básica N° 1514 Santos Domingo De Guzman - Alto Parana - Pdte. Franco	CANINDEYU	ITANARA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
10	Escuela Básica N° 481 Mcal. Francisco Solano Lopez - Alto Parana - Yguazu	YGUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025

CORRIMIENTO DE PLAZO			
Lote de obra adjudicada	Empresa Adjudicada	Orden de Inicio N° 1-1A-1B	PRORROGA POR LLUVIA N° 1
lote N°2 CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	ALAM IRIGOTIA	3/12/2025	PRORROGA POR LLUVIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra		13/12/2025	

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA					
LOTE	DEPARTAMENTOS	SE PROMEDIA POR LAS CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE DIAS DE PRORROGA	CANTIDAD DE DIAS DE INCIDENCIA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA MAS INCIDENCIA
LOTE N°2	CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	3	5	5	10

Ing. Alam Eduardo Irigotia Penayo
Representante legal
Rue. 5036/80-3

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo, Paraguay

RESUMEN DE PEDIDO DE DIA DE LLUVIA								
LOTE	DÍA	DICIEMBRE. 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	TOTAL
							12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 30/11/2025	
LOTE N°2	CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA						10	10

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S.N°1	Plazo 120 días	Corrim. Lluvia noviembre 2025	Corrim. de plazo noviembre
1	Escuela Básica N° 316 San Lorenzo	CAAGUAZU	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
2	Escuela Básica N° 971 Cabo 1° Basilio Benitez - Alto Parana - Yguazu	YGUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
3	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro - Guaira - Natalicio Talavera	NATALICIO TALAVERA	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
4	Escuela Básica N° 5318 San Francisco De Asis - Guaira - Iturbe	ITURBE	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
5	Escuela Básica N° 956 San Jose Obrero - Guaira - Borja	BORJA	GUAIRA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
6	Escuela Básica N° 1660 Mcal. Francisco Solano Lopez - Caaguazu - Mcal. Lopez	MCAL. LOPEZ	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
7	Escuela Básica N° 59 Prof. Lucia Tavarozzi - Caaguazu - Caaguazu	CAAGUAZU	CAAGUAZU	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
8	Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita - Alto Parana - Guaira	MINGA GUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
9	Escuela Básica N° 1514 Santo Domingo De Guzman - Alto Parana - Pdt. Franco	CANINDEYU	ITANARA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025
10	Escuela Básica N° 481 Mcal. Francisco Solano Lopez - Alto Parana - Yguazu	YGUAZU	ALTO PARANA	13/12/2024	3/12/2025	10	13/12/2025

CORRIMIENTO DE PLAZO			
Lote de obra adjudicada	Empresa Adjudicada	Orden de Inicio N° 1-1A-1B	PRORROGA POR LLUVIA N° 1
lote N°2 CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	ALAM IRIGOTIA	3/12/2025	PRORROGA POR LLUVIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025
Corrimiento de plazo de ejecución de la obra		13/12/2025	

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA					
LOTE	DEPARTAMENTOS	SE PROMEDIA POR LAS CANTIDAD DE DEPARTAMENTOS	CANTIDAD DE DIAS DE PRORROGA	CANTIDAD DE DIAS DE INCIDENCIA	CANTIDAD DE DIAS DE LLUVIA MAS INCIDENCIA
LOTE N°2	CAAGUAZU, GUAIRA, ALTO PARANA	3	5	4	9

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane

Coronel Oviedo, Paraguay

Juan Eduardo Irigoitia Penayo
Representante legal
Ruc: 5036780-3

Cathy Liliana Peña M
Arquitecta
Reg. N° 3.388

Martha Viviana Sarabia
Arquitecta
Reg. N° 2.700

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA								
LOTE	DEPARTAMENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	TOTAL
							12/11/2025 13/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 30/11/2025	
LOTE N°2	CAAGUAZU						8	8

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA								
LOTE	DEPARTAMENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	TOTAL
							12/11/2025 13/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 30/11/2025	
LOTE N°2	GUAIRA						8	8

RESUMEN DE PRORROGA DE DIAS LLUVIA								
LOTE	DEPARTAMENTO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	TOTAL
							12/11/2025 13/11/2025 14/11/2025 15/11/2025 16/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 30/11/2025	
LOTE N°2	ALTO PARANA						9	9

0974 772 897

alampy92@gmail.com

Carlos Antonio López e/ Enrique Scavenius y Dr. Ignacio A. Pane
Coronel Oviedo, Paraguay

Alan Eduardo Irigoitia Penay
Representante legal
Ruc 5036780-3

Ruth Liliana Peña M.
Arquitecta
Reg. N° 3.388

Cartha Viviana Sarabia
Arquitecta
Reg. N° 2.709