

NOTA UEPP/CPI N° 625/2025

Asunción, 03 de diciembre de 2.025.

SEÑOR:
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

Ref.: LOTE 2- LPN 01/2024 – ID 444.090 -
Construcción de Espacios Educativos de primera Infancia en instituciones educativas de gestión oficial.

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 01/2024 ID 444.090 – “Construcción de Espacios Educativos de primera Infancia en instituciones educativas de gestión oficial- Plurianual” - Lote N° 2: Guairá -Caaguazú –Alto Paraná. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; en respuesta al EXP. UEPP CPI N° 9899 de fecha 01 de diciembre de 2025 solicitud de prórroga de lluvia, se procedió al analizar el pedido presentado con los documentos respaldatorios y los resultados quedan de la siguiente manera:

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°1 (recepción)	O.S. N° 1ª (recepción)	Suspensión	Orden de Servicio 1 B (Reinicio)	Ampl. Plazo (Adenda)	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia Noviembre 2025	Corrim. de plazo
1	Escuela Básica N° 5318 San Francisco de Axis	Iturbe	Guairá	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025
2	Escuela Básica N° 956 San José	Borja	Guairá	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025
3	Escuela Básica N° 6783 Divino Maestro	Natalicio Talavera	Guairá	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°1 (recepción)	O.S. N°1A	Suspensión	Orden de Servicio 1 B (Reinicio)	Ampl. Plazo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia noviembre 2025	Corrim. de plazo
4	Escuela Básica N° 316 San Lorenzo	Caaguazú	Caaguazú	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejui



Misión: Somos la institución rectora que formula y ejecuta la política educativa permitiendo el desarrollo personal, social, económico y cultural de las personas.

5	Escuela Básica N° 59 Prof. Lucia Tavarozzi	Caaguazú	Caaguazú	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025
6	Escuela Básica N° 1660 Mcal Francisco Solano López	Mariscal Francisco López	Caaguazú	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	8	06/12/2025

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°1 (recepción)	O.S. N°1A	Suspensión	Orden de Servicio 1 B (Reinicio)	Am. P. Plazo	PLAZO 120 DÍAS	Corrim. Lluvia noviembre 2025	Corrim. de plazo
7	Escuela Básica N° 971 Cabo Basilio Benítez	Yguazú	Alto Paraná	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	9	07/12/2025
8	Escuela Básica N° 481 Mcal Francisco Solano López	Yguazú	Alto Paraná	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	9	07/12/2025
9	Escuela Básica N° 5496 Santa Teresita	Minga Guazú	Alto Paraná	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	9	07/12/2025
10	Escuela Básica N° 1514 Santo Domingo de Guzmán	Presidente Franco	Alto Paraná	11/12/2024	01/04/2025	07/04/2025	13/11/2025	10	28/11/2025	9	07/12/2025

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 8 días del mes de noviembre 2025 al Dpto.- Guairá, por 8 días al Dpto. Caaguazú y por 9 días al Dpto. de Alto Paraná.

Atentamente



Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

> Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

> Retirado por: F. Schroeder Fecha: 3-12-25 Hora: 15:14

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O'Leary N° 1.116 casi Jejui