

Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales."

DICTAMEN TECNICO

<u>UOC Convocante</u>	Municipalidad de San Lorenzo
<u>Funcionario o Técnico Responsable</u>	Ing. Francisco Benítez
<u>Dependencia y Cargo que Desempeña</u>	Fiscalización externa – Fiscal de obras
<u>Lugar y Fecha</u>	San Lorenzo, 5 de diciembre de 2025

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados. -

Antecedentes Datos Generales

Licitación 459418 - OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y PROYECTO VIAL EN LOS BARRIOS: SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, SANTA CRUZ Y SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM. Lote 1 – Calle Panchito López. Barrio Santa Cruz

Empresa CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

Solicitud de prórroga por días de lluvia y consecuencias no trabajados periodo de noviembre del corriente. Se recomienda 9 (nueve) días.

Justificación Técnica

Con respecto al día 30 de noviembre se recomienda que se de como aprobado el día de lluvia puesto que el Proyecto de Drenaje constituye obras de excavación de hasta mas de 3 metros profundidad y las maquinarias a utilizar deben de ser puestas en zona sin acumulación de barro y exceso de humedad para el buen desempeño de los trabajos.

Los trabajos a realizar como ser excavación de zanjas, así como remoción de estructuras existentes requiere de tiempo seco y soleado para los trabajos, por ende, imposibilita los trabajos en los días de lluvia y sus consecuencias, llamamos consecuencias a días posteriores de precipitaciones ya que la zona de trabajo permanece con un suelo saturado que dificulta las tareas.

Se adjunta una planilla de días con lluvias y sus consecuencias cuyos datos son respaldados con el informe de REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA proveída por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil Dpto. de Servicios Meteorológicos o Hidrológicos para el Publico

9507

09-12 14:48

Ing. Francisco Benítez
Reg. Prof. N° 2051

Leticia Fernández
Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Visión "Convertir a San Lorenzo del campo grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando la innovación"

ING. FRANCISCO BENÍTEZ

Fiscalización de Obras

Licitación 459418 - OBRA: Drenaje Pluvial y Proyecto Vial en los Barrios San Francisco, Santa María, Santa Cruz y Santo Tomás de la Ciudad de San Lorenzo - Plurianual - Ad Referendum

AÑO	MES	DÍAS																														TOTAL DÍAS	REFERENCIAS			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		L	C		
2025	NOVIEMBRE	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D	L	M	J	V	S	D			
TOTALES																																			30	4 5 0

LLUVIAS	4
CONSECUENCIAS	5
TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
TOTAL DÍAS	9

FFB
Ing. Francisco Benítez
 Reg. Prof. N° 2851



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad		Latitud Sur		Longitud Oeste		Elevación							
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo		25°20'10,27"		57°31'3,38"		128 m s.n.m.m							
Mes	Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
	1											16,7	
	2											0,0	
	3											0,0	
	4											0,2	
	5											0,0	
	6											0,0	
	7											2,1	
	8											0,0	
	9											0,0	
	10											0,0	
	11											0,0	
	12											37,1	
	13											0,2	
	14											0,0	
	15											0,0	
	16											0,4	
	17											38,4	
	18											0,0	
	19											0,0	
	20											0,0	
	21											0,0	
	22											0,0	
	23											0,0	
	24											0,0	
	25											0,0	
	26											0,0	
	27											0,0	
	28											0,2	
	29											0,0	
	30											5,4	
	31												
Total												95,1	
Máx. 24h												38,4	
Día Máx.												17	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación



Francisco Benítez
Núcleo Ahorilla.
Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público
DINAC - DINAC

Ing. Francisco Benítez
Reg. Prof. N° 2851



Víctor Cáceres 409 c/Pindó – Telefax 571651 –
E-mail: pereirathalmann@hotmail.com
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 04 de Diciembre de 2025

INGENIERO FRANCISCO BENITEZ
FISCAL DE OBRAS EXTERNO
Presente

REF. OBRA: Drenaje Pluvial y Proyecto Vial en los Barrios San Francisco, Santa María, Santa Cruz y Santo Tomás de la Ciudad de San Lorenzo – Plurianual – Ad Referendum – LOTE 1 Barrio Santa Cruz

Nos dirigimos a Uds y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar Prórroga en el Plazo de Ejecución de las obras del Contrato 04/2025 Obra: Drenaje Pluvial y Proyecto Vial en los Barrios San Francisco, Santa María, Santa Cruz y Santo Tomás de la Ciudad de San Lorenzo – Plurianual – Ad Referendum – LOTE 1 Barrio Santa Cruz


El Pedido obedece a las lluvias acaecidas en los meses de NOVIEMBRE.

Se adjunta Registro de Lluvias de la DINAC.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


Ing. Enrique Javier Pereira Thalmann
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN




Ing. Francisco Benítez
Reg. Prof. N° 2851



Víctor Cáceres 409 c/Pindó – Telefax 571651 –
E-mail: pereirathalmann@hotmail.com
San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 04 de Diciembre de 2025

INGENIERO FRANCISCO BENITEZ
FISCAL DE OBRAS EXTERNO
Presente

REF. OBRA: Drenaje Pluvial y Proyecto Vial en los Barrios San Francisco, Santa María, Santa Cruz y Santo Tomás de la Ciudad de San Lorenzo – Plurianual – Ad Referendum – LOTE 1 Barrio Santa Cruz

Nos dirigimos a Uds y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar Prórroga en el Plazo de Ejecución de las obras del Contrato 04/2025 Obra: Drenaje Pluvial y Proyecto Vial en los Barrios San Francisco, Santa María, Santa Cruz y Santo Tomás de la Ciudad de San Lorenzo – Plurianual – Ad Referendum – LOTE 1 Barrio Santa Cruz

El Pedido obedece a las lluvias acaecidas en los meses de NOVIEMBRE.

Se adjunta Registro de Lluvias de la DINAC.

Sin otro particular le saluda atentamente.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.


Ing. Enrique Javier Pereira Thalmann
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN




Ing. Francisco Benítez
Req. Prof. N° 2851



DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

SOLICITADO POR: "CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L."

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2025

Localidad					Latitud Sur	Longitud Oeste					Elevación	
Facultad de Ciencias Agrarias Campus "UNA" San Lorenzo					25°20'10,27"	57°31'3,38"					128 m s.n.m.m	
Mes	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Día												
1											16,7	
2											0,0	
3											0,0	
4											0,2	
5											0,0	
6											0,0	
7											2,1	
8											0,0	
9											0,0	
10											0,0	
11											0,0	
12											37,1	
13											0,2	
14											0,0	
15											0,0	
16											0,4	
17											38,4	
18											0,0	
19											0,0	
20											0,0	
21											0,0	
22											0,0	
23											0,0	
24											0,0	
25											0,0	
26											0,0	
27											0,0	
28											0,2	
29											0,0	
30											5,4	
31												
Total											95,1	
Máx. 24h											38,4	
Día Máx.											17	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

