

Mayor Otaño 05 de febrero del 2026

Señor
Leonardo Salvador Morinigo González.
Intendente municipal de Mayor Otaño.
Presente.

Tengo en agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de solicitar prorroga en el plazo de ejecución de la obra **LICITACION DE MENOR CUANTIA N°19/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO MUNICIPAL EN YACUI GUAZU-LLAMADO PLURIANUAL ID 475.426**. El motivo de la solicitud es para la consideración las lluvias que afectaron la ejecución de la obra entre los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2025.


Por la naturaleza del trabajo contratado, que se realiza a la intemperie, los días de lluvia y exceso de humedad imposibilita desarrollar actividad alguna, por más que se tenga a disposición todo el personal, equipos y materiales suficientes.

Por esa razón, nos vemos obligados a pedir a la municipalidad nos pueda conceder una **PRORROGA POR LLUVIAS** considerando las lluvias caídas y los días de afectación, para de esa manera poder ampliar el plazo original del contrato.


RET SL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
R.U.C. 00132556 - 2

.....
RET SL CONSTRUCCIONES SA




Capitana Albaterga
AUXILIAR DE SECRETARIA
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño