

NOTA UEPP/CPI N° 76/2026

Asunción, 12 de febrero del 2026.

**SEÑORES:
TESAKA INGENIERIA S.A**

**Ref.: LOTE 6 – LPN 02/2024 – ID 444.094 -
Construcción de Espacios Educativos para nivel inicial en
instituciones educativas de gestión oficial**

Presente:

Por este medio, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco del llamado a LPN N° 02/2024 ID 444.094 – “Construcción de Espacios Educativos para inicial en Instituciones Educativas de Gestión Oficial – Plurianual” - Lote N° 6: Pte. Hayes –Boquerón – Alto Paraguay. Programa: “Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance Ampliado”; se dirige a ustedes a fin de notificar la solicitud de prórroga por lluvia en e. plazo de ejecución del contrato N°10/2024, solicitada por la empresa en el Exp. N°0750UEPP MEC en fecha 6 de febrero de 2026.

N°	Instituciones	Distrito	Departamento	O.S. N°2 (CON LEVANTAMIENTO)	Plazo 120 días corrimiento	prorroga. Lluvia diciembre 2025	Corren. de plazo
1	Escuela Básica N° 1456 Domingo Martínez de Irala	Carmelo Peralta	ALTO PARAGUAY	10/11/2025	05/04/2026	16	21/04/2026
2	Escuela Básica N° 5865 San Miguel Arcángel	Fuerte Olimpo	ALTO PARAGUAY	10/11/2025	05/04/2026	16	21/04/2026

En este sentido, la Administración del Contrato otorga la prórroga por lluvia en los Departamentos por 16 días del mes enero 2026 al Dpto. Alto Paraguay.

Atentamente.

Arq. Francisco Schroeder

Administrador del Contrato - Coordinador CPI-UEPP/MEC

Observación:

- Favor retirar de las oficinas del CPI, la presente NOTA en formato impreso.

- Retirado por: Silvia Fernández Fecha: 12/02/2026 Hora: 13:00

Visión: institución rectora del sistema educativo nacional, transparente, con gestión participativa, eficaz y eficiente.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Juan E. O’Leary N° 1.116 casi Jejui