



E.M Construcciones

Dirección, Ejecución y Fiscalización
Obras de ingeniería civil y vial
Ing. Erico D. Meaurio A.

RUC: 3637541-1

Email: e.m.construcciones@outlook.com

Email: erico17_meaurio@hotmail.com

Señores:
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obra
Presente

**REF.: Contrato N°38/2025 de la Licitación 470785 - LPN N°
04/2025 PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE
LA PLAZA GUYRA CAMPANA - B° MOLINO - DE LA CIUDAD
DE LUQUE, PLURIANUAL 2025 - 2026.**

Me dirijo a Usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitar prórroga de 10 (diez) días por el periodo de mes de febrero; esto lo realizamos en virtud a los días de lluvias y sus consecuencias según lo establecido en los ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Adjuntamos a la presente el cuadro de registros de Lluvias, como así también los Registro de precipitación Diaria de la DINAC del mes de febrero junto con el libro de obras.
Esperando retorno positivo a nuestro pedido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.


ING. ERICO MEAURIO
Ruc: 3637541-1
Cel.: 0981618437
Ing. Erico D. Meaurio A.
Propietario

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES RECIBIDO	
Por.....	
Fecha:	03-03-2026
Hora:	10:15



E.M Construcciones

CONTRATO DE OBRA N°38/2025 - Licitación 470785 - LPN N° 04/2025 PROYECTO DE REVITALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA PLAZA GUYRA CAMPANA - B° MOLINO - DE LA CIUDAD DE LUQUE. PLURIANUAL 2025 - 2026

AÑO	MES	DIAS																												TOTAL DIAS	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		L	C	T
2026	FEBRERO	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	28	4	6	0
TOTALES																															4	6	0

L	LLUVIAS	4
C	CONSECUENCIAS	6
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBLE	0
	TOTAL DIAS	10