



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dirección de Auditoría Interna

Avda. Mcal. López y Coronel Casal - Campus Universitario
E-mail: auditoriafcm@fcmuna.edu.py
San Lorenzo - Paraguay



NOTA DAI N° 49/2026

San Lorenzo, 27 de marzo de 2026

C.P. **Mónica Agüero**, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Esta Dirección ha visualizado las documentaciones y otros antecedentes obtenidos con relación a la **Nota UNA/FCM/DAF/DCP. N° 308/2026**, de la Lic. **Raquel Duarte**, Jefa del Departamento de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, presentada en fecha 26 de marzo de 2026, en la cual se solicita Dictamen de la Dirección de Auditoría Interna, relacionado a la solicitud prórroga de plazo de ejecución de obras, a causa de inclemencias climáticas, por el mes de febrero 2026, en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2025 "DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FCM - UNA - ID N° 466.858**, presentado por el contratista **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.** Se cita los siguientes antecedentes:

- **Copia digital del Memorando DAF N° 420/2026**, de fecha 19 de marzo de 2026, de la Dirección de Administración y Finanzas, en el cual remite documentos al Departamento de Contrataciones Públicas FCM-UNA.
- **Copia digital de la Nota E.T. N° 28/2026**, de fecha 16 de marzo de 2026, del Equipo Técnico de Obras de FCM/UNA, en la cual remiten a la Administración del Hospital de Clínicas, los antecedentes del pedido para el dictamen pertinente del Administrador de Contrato, y se solicita realizar los trámites para la modificación del plazo de ejecución del Contrato N° 162/2025.
- **Copia digital de la Nota del Fiscal de Obras**, Arq. Eladio Franco Navoni, de fecha 12 de marzo de 2026.
- **Copia digital de Registro de Precipitación Diaria de la DINAC**, correspondientes al mes de Febrero del año 2026.
- **Copia digital de Libro de Obras N° 0000034** de fecha 11/02/2026 y 0000036 de fecha 19/02/2026.
- **Copia digital de la Nota Clemsa-FCM UNA N° 24-2026**, de fecha 03 de marzo de 2026, en la cual el Ing. Pablo Rodríguez, representante legal de la firma Corporación Lemuria S.A. solicita prórroga en la entrega de la obra, a causa de inclemencias climáticas ocurridas desde el 01 de febrero/26 al 28 de febrero/26.
- **Copia digital de la Nota UNA/FCM/DAHC N° 175/2026**, de fecha 24 de marzo de 2026, del Dpto. de Administración del Hospital de Clínicas, en la cual remite a la Dirección de Administración y Finanzas la Nota E.T. N° 28/2026 del Equipo Técnico de Obras FCM/UNA, referente a la solicitud de consideración de plazo de ejecución por inclemencia presentada por la empresa Corporación Lemuria S.A., adjudicada en el marzo de la Licitación Pública Nacional N° 20/2025, ID. 466.858, **"DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA DE LA FCM-UNA"**, Contrato de Obras N° 162/2025.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental

Mg. Agustín Arias Paredes
Director
Dirección de Auditoría Interna
F.C.M. - U.N.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Dirección de Auditoría Interna

Avda. Mcal. López y Coronel Casal - Campus Universitario
E-mail: auditoriafcm@fcm.una.edu.py
San Lorenzo - Paraguay




- **Copia digital del Dictamen Técnico de la Administradora del Contrato**, referente a la prórroga de plazo de ejecución correspondiente a la **Licitación Pública Nacional N° 20/2025 "Desarrollo de Proyecto y Construcción del Área de Anatomía Patológica FCM-UNA" ID N° 466.858**, de fecha 24 de marzo de 2026.
- **Copia digital del Dictamen N° 18/2026**, de fecha 26 de marzo de 2026; en la cual el Abogado Juan Carlos Barreiro Perrotta, Asesor Jurídico del Decanato – Unidad Operativa de Contrataciones – FCM/UNA, *recomienda hacer lugar a lo peticionado por la firma contratista CORPORACIÓN LEMURIA S.A., otorgándole la prórroga del plazo de ejecución de 6 (seis) días, por causa de inclemencias climáticas ocurridas en el mes de febrero de 2026.*

Considerando lo expuesto por el Equipo Técnico de Obras de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, el **Dictamen legal del Asesor Jurídico, Decanato – Departamento de Contrataciones Públicas de la Facultad de Ciencias Médicas–UNA** y el **Dictamen del Administrador de Contrato**, ésta Dirección de Auditoría Interna pone a consideración los antecedentes analizados y el criterio jurídico emitido, a efectos de que se adopte la determinación que se estime pertinente conforme a la normativa vigente y a las facultades legales de la autoridad competente.

Es mi informe.

Mg. Agustín Arias Paredes,
Director
Dirección de Auditoría Interna



Téc. JAVIER LEGUIZAMÓN
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental