

NOTA INTEC-UNI N° 013/2026

Lambaré, 07 de abril de 2026

A:
Universidad Nacional de Itapúa
Dirección de Infraestructura
Arq. María Angelica Santa Cruz, Fiscal de Obras

Presente

Asunto: Solicitud de prórroga por lluvias

Ref.: CONTRATO UNI N° 68-2025 "OBRAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CAMPUS SAN JUAN DEL PARANÁ - PLURIANUAL 2025/2026" ID N° 462.757

Me dirijo a usted en el marco del contrato de referencia, a fin de solicitar 8 días de prórroga del plazo contractual ocasionados por precipitaciones (4 días de lluvia y 4 días de humedad que imposibilitaron la prosecución de las tareas), conforme al Informe de lluvias emitido por la DINAC correspondiente al mes de marzo, el cual se adjunta a la presente.

06 de marzo: 16,3mm se solicitan 2 días
16 de marzo: 21,2mm se solicitan 2 días
21 de marzo: 17,7mm se solicitan 2 días
23 de marzo: 28,6mm se solicitan 2 días

Sin otro particular, quedamos a la espera de las instrucciones que estime corresponder.

Atentamente,



José Luis Cáceres Fariña
Representante Legal