



Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

ENCARNACION, 3 DE NOVIEMBRE 2025

Señor
Luis Yd.
Intendente Municipal
Municipalidad de Encarnación
Presente.

Referencia: CONTRATO N.º 56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 – LOTE N° 10.

Asunto: *Solicitud de prórroga por lluvia.*

Me dirijo a Usted, en nombre y representación de mi empresa y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar prórroga del plazo de construcción, del contrato de referencia, por causa de las lluvias ocurridas en el mes de octubre, que fueron registradas en el libro de obras. Acompaña a la presente nota la copia de los registros del libro de obras y el registro de precipitación diaria emitida por la DINAC para la zona de Encarnación, correspondiente al mes en cuestión. La prórroga solicitada es de 6 días, así como se detalla más abajo; OCTUBRE

- 25/10/2025: 3 días (afectación 25, 26 y 27 de octubre)
- 28/10/2025: 3 días (afectación 28, 29 y 30 de octubre)

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,


José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8

José Anibal Rivas Martínez
Representante Legal – Propietario



Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

ENCARNACION, 2 DE DICIEMBRE 2025

Señor
Luis Yd.
Intendente Municipal
Municipalidad de Encarnación
Presente.

Referencia: CONTRATO N.º 56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N.º 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL" - I.D. N.º 453371 – LOTE N.º 10.

Asunto: *Solicitud de prórroga por lluvia.*

Me dirijo a Usted, en nombre y representación de mi empresa y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar prórroga del plazo de construcción, del contrato de referencia, por causa de las lluvias ocurridas en el mes de noviembre, que fueron registradas en el libro de obras. Acompaña a la presente nota la copia de los registros del libro de obras y el registro de precipitación diaria emitida por la DINAC para la zona de Encarnación, correspondiente al mes en cuestión. La prórroga solicitada es de 16 días así como se detalla más abajo; NOVIEMBRE

- 01/11/2025: 4 días (afectación 01, 02, 03 y 04 de noviembre)
- 07/11/2025: 1 día (afectación 07 de noviembre)
- 11/11/2025: 1 día (afectación 11 de noviembre)
- 12/11/2025: 4 días (afectación 12, 13, 14 y 15 de noviembre)
- 16/11/2025: 4 días (afectación 16, 17, 18 y 19 de noviembre)
- 30/11/2025: 1 día (afectación 30 de noviembre)

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,


José Aníbal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8
José Aníbal Rivas Martínez
Representante Legal – Propietario



Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

ENCARNACION, 5 DE ENERO 2026

Señor
Luis Yd.
Intendente Municipal
Municipalidad de Encarnación
Presente.

Referencia: CONTRATO N.º 56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN- PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 – LOTE N° 10.

Asunto: *Solicitud de prórroga por lluvia.*

Me dirijo a Usted, en nombre y representación de mi empresa y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar prórroga del plazo de construcción, del contrato de referencia, por causa de las lluvias ocurridas en el mes de diciembre, que fueron registradas en el libro de obras. Acompaña a la presente nota la copia de los registros del libro de obras y el registro de precipitación diaria emitida por la DINAC para la zona de Encarnación, correspondiente al mes en cuestión. La prórroga solicitada es de 21 días así como se detalla más abajo; DICIEMBRE

- 01/12/2025: 1 día (afectación 01 de diciembre) por lluvia 30 de noviembre
- 07/12/2025: 1 día (afectación 07 de diciembre)
- 08/12/2025: 4 días (afectación 08, 09, 10 y 11 de diciembre)
- 12/12/2025: 1 día (afectación 12 de diciembre)
- 15/12/2025: 3 días (afectación 15, 16 y 17 de diciembre)
- 20/12/2025: 1 día (afectación 20 de diciembre)
- 21/12/2025: 3 días (afectación 21, 22y 23 de diciembre)
- 24/12/2025: 3 días (afectación 24, 25 y 26 de diciembre)
- 27/12/2025: 1 día (afectación 27 de diciembre)
- 28/12/2025: 4 días (28, 29, 30 y 31 de diciembre)

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,


José Anibal Rivas Martínez
Ingeniero Civil
1.814.281 - 8
José Anibal Rivas Martínez
Representante Legal – Propietario



Teléfono: 0982-793.043
email: jose_rivas_py@hotmail.com

ENCARNACION, 13 DE ENERO 2026

Señor
Luis Yd.
Intendente Municipal
Municipalidad de Encarnación
Presente.

Referencia: CONTRATO N.º 56/2024 – LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 PARA LA "CONSTRUCCIÓN Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN-PLURIANUAL" - I.D. N° 453371 – LOTE N° 10.

Asunto: *Solicitud de prórroga por lluvia.*

Me dirijo a Usted, en nombre y representación de mi empresa y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar prórroga del plazo de construcción, del contrato de referencia, por causa de las lluvias ocurridas en el mes de enero, que fueron registradas en el libro de obras. Acompaña a la presente nota la copia de los registros del libro de obras y el registro de precipitación diaria emitida por la DINAC para la zona de Encarnación, correspondiente al mes en cuestión. La prórroga solicitada es de 7 días, así como se detalla más abajo; ENERO 2026

- 01/01/2026: 1 día (afectación 01 de enero)
- 07/01/2026: 1 día (afectación 07 de enero)
- 08/01/2026: 2 días (afectación 08 y 09 de enero)
- 10/01/2026: 3 días (afectación 10, 11 y 12 de enero)

Sin otro particular, me despido cordialmente de usted.

Atentamente,



José Aníbal Rivas Martínez
Representante Legal – Propietario