



Arq. Jorge Vergara

email: [vergara.jorge@hotmail.com](mailto:vergara.jorge@hotmail.com)

Cel.: 0981 874 922

Caacupé, 29 de noviembre de 2024

A

Denis Lichi Ayala

GOBERNADOR DE CORDILLERA

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de obras

Presente

Ref.: Informe de OBRA: Solicitud de trabajos adicionales.

Contrato N° 92/2024 – REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS + UN AULA INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 422 SAN ISIDRO LABRADOR DE 1° DE MARZO

ID N°: 452.761

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de presentar el pedido de Trabajos Adicionales de la Empresa **KACRIZA SA** del Ing. José Gabriel Benítez M.

#### Justificación técnica

Durante la demolición del techo en el bloque de aulas, se pudo constatar que sobre las paredes laterales de las aulas no se observa las vigas superiores encadenado sobre las mamposterías para el asiento de los tirantes de hormigón. Así mismo, las paredes que contendrían a la viga cumbrera principal necesitan refuerzos para sostener a los mismos, atendiendo a la carga que estas estructuras representan.

Es por ello que planteamos la realización de los trabajos estructurales a fin de dejar la construcción (Bloque de aulas) lo más seguro posible.



Arq. Jorge Vergara

email: [vergara.jorge@hotmail.com](mailto:vergara.jorge@hotmail.com)

Cel.: 0981 874 922

Los trabajos consisten en la preparación de las bases de los pilares, la realización de las zapatas de hormigón Armado, los pilares para asiento de la viga superior (cumbreira).

Además, la construcción de las vigas tipo encadenado superior sobre las mamposterías existentes, a fin de brindar seguridad al bloque de aulas, atendiendo a que es un pabellón con 4 aulas con dimensiones considerables.

Sumado a estos trabajos y dándole terminaciones a los trabajos descriptos se realizarán los trabajos de revoques y pintura de los pilares y las vigas propuestas.

A fin de dejar el espacio exterior acorde a los bloques de oficinas existentes, se realizarán los siguientes trabajos. Estos trabajos brindarán a los funcionarios y visitantes de la Municipalidad de espacios exteriores utilizables.

Los trabajos consisten en la demolición de la vereda del frente, y la preparación de los espacios exteriores laterales para la colocación del piso tipo Granito.

*Todos estos trabajos deberán ser ejecutados de manera a complementar a los trabajos ya descriptos en planilla de contrato. Estos trabajos servirán para el mejoramiento de las terminaciones laterales y superiores del Bloque de Aulas.*

Se aprueba la planilla de adicionales con un monto de 21.805.700 Gs. (veintiun millones ochocientos cinco mil setecientos guaraníes)

Se anexa a este pedido la planilla de trabajos adicionales y la composición de los precios unitarios.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	72131601-004	Estructura de Hø Aø: a- Encofrado y carga de Viga cadena superior de Hø Aø	unidad de medida: Metros Lineal presentación: EVENTO	88,00	-	158.000,00	13.904.000,00





Arq. Jorge Vergara

email: [vergara.jorge@hotmail.com](mailto:vergara.jorge@hotmail.com)

Cel.: 0981 874 922

2	72131601-004	Estructura de Hø Aø: b- Excavaciøn y carga de zapatas de Hø Aø	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,10		2.280.000,00	2.508.000,00
3	72131601-004	c- Pilares de Hø Aø	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,60		2.350.000,00	1.410.000,00
4	72131601-008	Revoque a- De viga cadena superior de Hø Aø tipo mucheta	unidad de medida: Metro cuadrado presentación: EVENTO	26,40		68.000,00	1.795.200,00
5	72131601-008	b- De pilares de Hø Aø	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	13,50		65.000,00	877.500,00
6	72131601-012	Pintura a- De vigas y pilares revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	34,50		38.000,00	1.311.000,00
TOTAL ADENDA Nº 1						21.805.700,00	

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

JORGE  
ADALBERTO  
VERGARA  
ARENAS

Firmado  
digitalmente por  
JORGE ADALBERTO  
VERGARA ARENAS  
Fecha: 2024.12.02  
23:06:51 -03'00'

Arq. Jorge Vergara