



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN

INTENDENCIA MUNICIPAL

"El Mallorquín que Merecemos"



Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py-Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com

Misión: "Propiciar el desarrollo de los intereses locales mediante la optimización de la gestión y la administración eficiente y transparente de los recursos municipales, impulsando la participación ciudadana".

INFORME DE FISCALIZACION

A : Sr. Intendente Municipal, Abg. Elvio Coronel Genez
DE : Fiscal de Obras
FECHA : 27/06/2025
REF. : CONSTRUCCION DE FOSA SANITARIA EN RELLENO DEL DISTRITO-
ID N° 460.731.- LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N.º
06/2025- CONTRATO N° 07/2025.-

Me dirijo al Sr. Intendente Municipal, en el marco de la ejecución del contrato de referencia, a fin de recomendar la incorporación de modificaciones dentro de la planilla de cómputos métricos convenida en la contratación, como ser la implementación y/o ampliación de los siguientes ítems: colocación de cañería de 200mm (incluye conexiones), colocación de alcantarillas tubulares de Ø 0,40 mts, excavación, colocación de Lona de 500 micrones, caño de PVC de 150 mm, pavimento tipo enripiado H=8cm c/ relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural). Anexo planilla detallada.

Razones o justificaciones técnicas:

Verificada in situ la situación, se determina la necesidad de ampliar la cantidad de excavación inicialmente prevista, dado que la correspondiente al depósito de lixiviados no fue incorporada en el cómputo total.

Asimismo, se constata la falta de una parte de la lona prevista, motivo por el cual se requiere su ampliación.

Por otra parte, en el ítem correspondiente al pavimento enripiado, debido a la necesidad de garantizar la transitabilidad, se consideró indispensable extender el área de esparcido del material, de manera a asegurar el correcto desplazamiento del camión recolector de residuos.

Atentamente.

Nelson Alfredo Grau V.
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 5717 Fiscal de Obras

Visión: "Ser un municipio desarrollado en el ámbito rural y urbano utilizando los recursos naturales de modo sustentable, con crecimiento industrial y consolidado en los servicios de educación técnica y universitaria en la zona oeste del departamento".



MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUÍN

INTENDENCIA MUNICIPAL



Ruta Nacional Py02-Juan L. Mallorquín-Alto Paraná-Py- Teléf. 0675-265.234-Email: municipalidadjlm@gmail.com

"El Mallorquín que Merecemos"

Misión: "Promover el desarrollo de los intereses locales mediante la optimización de la gestión y la administración eficiente y transparente de los recursos municipales, impulsando la participación ciudadana".

ADENDA

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: HY CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE HUGO DANIEL VELAZQUEZ FRETES, R.U.C. N° 4245471-9

OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SANITARIA EN RELLENO DEL DISTRITO- ID N° 460.731.- LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N.º 06/2025.- CONTRATO N° 07/2025.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATUAL			MODIFICACIONES			PRECIO TOTAL
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	1200,00	1.672			2.006.400	
2	Cartel de obra	Unidad	1,00	1.064.800			1.064.800	
3	Excavación	Metros Cúbicos	2520,00	32.560	165 Metros Cúbicos	165,00	5.372.400	
4	Hermión Armado Estructural C-210	Metros Cúbicos	3,00	2.094.400				
5	Chimenea, según detalle	Unidad	3,00	3.989.920				
6	Colocación de Lona de 500 micrones	Metros Cuadrados	1585,00	15.840	71,1 Metros Cuadrados	71,10	1.126.224	
7	Colocación de arcilla, en la base de la fosa sanitaria	Metros Cúbicos	216,00	44.000				
8	Calce de ladrillo común de 0,30	Metros Cuadrados	24,00	150.040				
9	Caño de PVC de 150 mm	Unidad	1,00	323.840	3 Unidad	3,00	971.520	
10	Colocación de lona 500 micrones	Metros Cuadrados	138,00	15.840				
11	Pavimento tipo empujado H=8cm c/ relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural)	Metros Cuadrados	2100,00	7.392	300 Metros Cuadrados	300,00	2.217.600	
12	Limpieza Final	Global	1,00	2.211.616				
TOTAL				161.831.296	TOTAL		9.687.744	
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
1	Colocación de cañería de 200mm (incluye conexiones)	Unidad	5,00	615.000			3075000	
2	Colocación de alcantarillas tubulares de Ø 0.40 mts.	Unidad	2,00	415.000			830000	
TOTAL							3.905.000	

RESUMEN	
Monto Inicial	161.831.296
Monto Modificado	9.687.744
Obras Adicionales	3.905.000
Total Adenda	13.592.744

Nelson Alfredo Grau V.
Ing. Civil
Reg. Prof. N° 5717