

Obra: Construcción de sanitario sexado tipo 4,40x6,15

ITEM	DESCRIPCIÓN	1º MES				2º MES				3ºMES			
1	Preparacion de la obra:												
	Cartel de Obras con estructura metálica.												
	Limpieza y preparación de terreno												
	Replanteo												
2	Excavación y carga de cemento con PBC												
3	Estructura de Hº Aº:												
	Encadenados de Hº Aº												
4	Muros de Nivelación:												
	De 0,30 cm												
5	Relleno y apisonado de interiores												
6	Aislación Asfáltica:												
	De paredes												
7	Muros de Elevación:												
	De 0,15 para revocar												
	De 0,15 Visto a una cara de ladrillos semiprensado blanco												
	Evarillados bajo aberturas de 2 Ø 8 por hiladas												
8	Techo:												
	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº												
9	Revoques:												
	De paredes interior y exterior a una capa												
10	Contrapiso de Hº de cascotes												
11	Carpeta para piso												
12	Piso Cerámico												
13	Zócalos cerámicos												
	Baldozon para guardaobras con base contrapiso con borde terminacion												
14	Aberturas de madera:												
	Puerta tablero												
	Para boxes enchapados s/plano												
16	Aberturas metálicas:												
	Ventanas tipo balancines												
17	Alfeizar de ventanas												
	De revoque 1:3 (cemento - arena)												
18	Pinturas												
	De paredes al látex c/base enduido												
	De aberturas de madera con barniz sintético												
	De aberturas metálicas con pintura sintética												
	De ladrillos visto con resina acrilica												
	De tejuelones y tirantes al látex acrilico												
19	Revestimiento												
	De azulejos												
20	Vidrios dobles												
21	Instalación Eléctrica												
22	Artefactos eléctricos												
23	Instalación Sanitaria												
a	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitario completo												
b	Cámara séptica s/plano												
c	Pozo absorbente s/plano												
24	Limpieza final												