

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE LA INFORMACIÓN Y LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - FILIAL GENERAL ARTIGAS - PLURIANUAL 2025/2026

Obs.: Serán computados en días calendario, la misma es una fecha tentativa, empezará a computar desde la fecha emisión de la orden de inicio y con duración de 235 días calendario

Item	Descripción del Bien	Inicio: 3/11/2025			MES N°2			MES N°3			MES N°4			MES N°5			MES N°6			MES N°7			Final: 26/06/2025	
		S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Preparación de obra- Cartel de Obra 2,00m x1,50m de Iona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigon.																							
2	Preparación de obra - Limpieza de Terreno																							
3	Preparación de obra- Replanteo y Marcación																							
4	Relleno y compactación de terreno - Relleno y compactación de Terreno																							
5	Servicio de Excavación Estructural - Excavación																							
6	Servicio de Excavación Estructural - Excavación para ductos eléctricos subterráneos incluye protección mecánica																							
7	Servicio de Demolición - Demolición y retiro																							
8	Colocación de hormigón armado - Zapatas (Serán colocadas sobre una capa de hormigón pobre)																							
9	Colocación de Hormigón armado-Encadenado inferior y superior																							
10	Colocación de hormigón armado - Columnas de 1º Aº																							
11	Mampostería - Mampostería de nivelación de ladrillo comunes de 0,30 m																							
12	Aislación - Horizontal con mortero 1:3 con hidrófugo y asfalto, desarrollo necesario																							
13	Mampostería - Mampostería de ladrillo común a revocar, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en cuatro sectores de la mampostería.																							
14	Mampostería - Macizada de ladrillo común.																							
15	Revoques - Revoque interior a dos capas, grueso mas fino filtrado																							
16	Revoques - Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado.																							
17	Revoques - Revoque de vigas																							
18	Revoques - Impermeable interior 1:3 con hidrófugo, mas fino filtrado.																							
19	Revoques - Recuadro en puertas y ventanas																							
20	Colocación de Pisos - Contrapiso - Contrapiso de cascotes espesor 8 cm, compactado																							
21	Colocación de Pisos - Contrapisos- Carpeta con hidrófugo																							
22	Colocación de Pisos - Contrapisos - Revestimiento cerámico																							
23	Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso de cerámica esmaltada																							
24	Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso de baldosa granítica pulida																							
25	Colocación de Pisos - Contrapisos - Zocalo de baldosa granítica pulida																							
26	Colocación de Pisos - Contrapisos - Zocalo cerámico																							
27	Aislación - Junta de dilatación para contrapiso (de poliestireno expandido 1cm de espesor)																							
28	Aberturas - Ventana corrediza con carpintería de aluminio bronce pintado negro de 1,50 x 0,50 m., vidrio templado lúme de 6 mm de espesor, según diseño																							
29	Aberturas - Ventana corrediza con carpintería de aluminio bronce pintado negro de 2,00 x 1,00 m., vidrio templado lúme de 6 mm de espesor, según diseño																							
30	Aberturas - Ventana corrediza con carpintería de aluminio bronce pintado negro y paño fijo de 2,50 x 2,00 m., vidrio templado lúme de 6 mm de espesor, según diseño																							
31	Aberturas - Ventana corrediza con carpintería de aluminio bronce pintado negro de 2,50 x 0,50 m., vidrio templado lúme de 6 mm de espesor según diseño																							



