

Licitación: 442059 - Construcción de Tinglados para uso institucional.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE OBRAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	MES 1				MES 2					
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1	Construcción e instalaciones electricas: Cableado electrico y extensión necesaria para la alimentacion electrica, incluyen circuitos de tomas, interruptores, placas circuitos de luces y tableros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00										
2	Construcción e instalaciones electricas: Artefactos de iluminación según plano	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00										
3	Preparación de obra: Limpieza y preparación del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	320,00										
4	Preparación de obra: Marcación y replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	320,00										
5	Preparacion de obra: Excavación para zapata y encadenado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	14,00										
6	Preparacion de obra: Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	96,00										
7	Preparacion de obra: Cartel de obras	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00										
8	Colocación de hormigón armado: Excavación y cargado de Zapata de h°a° de 1,00x1,00x80xm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	10,37										
9	Colocación de hormigón armado: Excavación y cargado de Encadenado de H°A° inferior 20x30	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	56,00										
10	Colocacion de hormigon armado: Base para tanque de 20mil litros de h°a°3,50x3,50x15cm de espesor	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	1,85										
11	Mamposteria: 2 hiladas de 0,45 cm. Bajo el encadenado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	43,20										
12	Mamposteria: De 0,30 cm. De nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	28,80										
13	Mamposteria: De 0,15 visto ambos lados de ladrillos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	58,50										
14	Mamposteria: Envarillado a media altura 2ø8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	48,00										
15	Mamposteria: Revestimiento de pilar con ladrillo visto 0,60x0,60x1,00	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	21,60										
16	Aislacion: Aislación asfáltica de paredes de 0,15	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	56,00										
17	Construcción / Colocación de techo/ tinglado: De chapas sobre estructura metalica media agua	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	348,00										
18	Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Cerramiento de chapa acanalada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	110,10										
19	Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Bajada y canaleta	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	41,00										
20	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	93,50										
21	Construccion/Colocacion de techo/tinglado: Portón especial de 9mts	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	16,85										
22	Colocacion de pisos: Contrapiso de H° de cascotes e=15cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	322,40										
23	Colocacion de pisos: Carpeta alisada de cemento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	322,40										
24	Servicio de pintura: De ladrillos vistos con antimoho incoloro previamente limpiado con acido, incluyen pilares de ladrillo visto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	80,10										
25	Servicio de pintura: De estructura metalica, previamente lijado, pintado con antioxido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00										
26	Limpieza de obra: Limpieza Final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00										
27	Limpieza de obra: : provisión y colocación de matafuego	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00										
28	Limpieza de obra: Tanque de 20.000 litros	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00										