SERVICIOS
Néstor Roberto Duarte Chávez
RUC 3818837-6

2 de octubre de 2024

P R E S U P U E S T O

NOMBRE: Municipalidad de Horqueta

OBRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PUENTE METALICO

UBICACIÓN: Ciudad de HORQUETA

Item	RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ND Servicios	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Provisión y colocación de Cartel de obra (1,50x1,20m con marco metálico y chapa)	un.	**1,00**	980.000	980.000
2	Estudios de suelo	global	**1,00**	600.000	600.000
3	Relevamiento topográfico	global	**1,00**	600.000	600.000
4	Proyecto Ejecutivo	global	**1,00**	600.000	600.000
5	Estudios hidrológicos	global	**1,00**	600.000	600.000
6	Señalización	m2	**1,00**	800.000	800.000
7	Remoción de estructura de madera existente	global	**1,00**	800.000	800.000
8	Excavación de suelo	m3	**250,74**	30.000	7.522.200
9	Terraplen de acceso	m3	**935,15**	30.000	28.054.500
10	Zapata de Hormigón In Situ (fck= 21MPa)	m3	**26,88**	500.000	13.440.000
11	Cabezales de Piedra Bruta Colocada	m3	**88,74**	800.000	70.992.000
12	Correa de H°A°	m3	**2,53**	1.000.000	2.530.000
13	Traslado de Puentes modulares	1tn/km	**3335**	3.000	10.005.000
14	Limpieza final de obra	global	**1,00**	1.000.000	1.000.000

Este presupuesto es válido por **30 días.**

SERVICIOS
Néstor Roberto Duarte Chávez
RUC: 3818837 - 6