TETÃ NANGAREKO MOTENONDEHA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO B 02 - 08

CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2016 "SERVICIOS DE INSTALACION DE REDES Y CABLEADOS ESTRUCTURADOS"

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Ijapo ñande rapére ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	TES INGENIERIA de Diego Rodriguez		INTEC INGENIERIA S.A.E	
						Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	72102203-014	INSTALACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1	GJ	Unidad	194.052.000	194.052.000	178.064.140	178.064.140
		PROVISION E INSTALACION DE MATERIALES PARA INSFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER							
1.1		PROVISION DE 49 PLACA DE PISO 600X600	49	m^2	Unidad	1.400.000	68.600.000	359.251	17.603.299
1.2		PROVISION DE 64 PEDESTAL de ALTURA (FFH300MM) 200	64	Unidad	Unidad	120.000	7.680.000	38.491	2.463.424
1.3		PROVISION DE LARGUERO(0.7MM) PISO FLOTANTE	112	Unidad	Unidad	50.000	5.600.000	20.529	2.299.248
1.4		PROVISION DE 2 VENTOSA PARA PLACAS DE PISOELEVADO	2	Unidad	Unidad	600.000	1.200.000	74.416	148.832
1.5		PROVISION DE 2 RACK DE PISO 19" 44U P1000 NEGRO VIDRIO	2	Unidad	Unidad	6.500.000	13.000.000	6.351.048	12.702.096
1.6		PROVISION DE GUIA DE CABLES 19" 1U CERRADO METALICO NEGRO	4	Unidad	Unidad	150.000	600.000	250.193	1.000.772
1.7		PROVISION DE GUIA DE CABLES 2U HORIZONTAL CERRADO METALICO	2	Unidad	Unidad	200.000	400.000	513.216	1.026.432
1.8		PROVISION DE 10 BANDEJA DOBLE FIJACION 19" 1U P700 NEGRO	10	Unidad	Unidad	400.000	4.000.000	397.742	3.977.420
1.9		PROVISION DE 4 CANAL DE TENSION VERTICAL 08 TOMAS CON SWITCH	4	Unidad	Unidad	200.000	800.000	449.064	1.796.256
1.10		PROVISION DE TORNILLOS CON TUERCA ENJAULADA	200	Unidad	Unidad	5.000	1.000.000	3.208	641.600
1.11		PROVISION DE 4 VENTILADOR SIMPLE 220V	4	Unidad	Unidad	200.000	800.000	397.742	1.590.968
1.12		PROVISION DE PUERTA CORTA FUEGO (fabricación según normativas NP2103900, RTF. 90 a 180, marco principal: chapa n° 16 doble rebaje, hojas dobles: chapa n°18 doble rebaje, bisagras reforzadas: varillas 5/8 cuadrado, peso 40 kg/m2, relleno: lana de vidrio espesor 40mm)	1	Unidad	Unidad	5.000.000	5.000.000	4.041.576	4.041.576
1.13		PROVISION DE 32 CIELO RAZO Y PARED DE YESO ANTILLAMA	32	Unidad	Unidad	500.000	16.000.000	436.234	13.959.488
1.14		MONTAJE Y READECUACION DE 2 RACK	2	Unidad	Unidad	10.000.000	20.000.000	3.207.600	6.415.200
1.15		MONTAJE DE 16 PISO TECNICO	16	Unidad	Unidad	150.000	2.400.000	320.760	5.132.160
1.16		MONTAJE DE PUERTA ANTILLAMA, PREVENCION CONTRA INCENDIO, ALARMA Y ACCESO	1	Unidad	Unidad	5.000.000	5.000.000	5.132.160	5.132.160
1.17		PINTURA ANTILLAMA	11	LITROS	Unidad	150.000	1.650.000	501.552	5.517.072
1.18		PROVISION DE 2 MASCARA RESPIRATORIA	2	Unidad	Unidad	120.000	240.000	2.437.776	4.875.552
		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA							
1.19		PROVISION DE 305m CABLE U/UTP GIG CAT 6 (ISO/IS11801, ANSI/TIA/EIA-568A/B, certificaciones CE;UL;ISO9001:2000; RoHS, diámetro de conductor 23 AWG, resistencia a electricidad 80hms/100m)	305	mt	Paquete	4.400	1.342.000	5.132	1.565.260
1.20		PROVISION DE 7 RACK DE PARED 19" (12U P450-NEGRO)	7	Unidad	Unidad	990.000	6.930.000	1.283.040	8.981.280
1.21		PROVISION DE 14 VENTILADOR SIMPLE 220V	14	Unidad	Unidad	150.000	2.100.000	397.742	5.568.388

A. Nuñez

1.21	PROVISION DE 14 VENTILADOR SIMPLE 220V	14	Unidad	Unidad	150.000	2.100.000	397.742	5.568.388
1.22	PROVISION DE KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 36F	1	Unidad	Unidad	450000	450.000	384.912	384.912
1.23	PROVISION DE KIT DE ANCLAJE Y ACOMODACION	1	Unidad	Unidad	220000	220.000	102.643	102.643
1.24	PROVISION DE KIT 3X PLACAS LGX 12 POS. LC/SC PLAST.	1	Unidad	Unidad	220000	220.000	70.567	70.567
1.25	PROVISION DE DIO B48 - MODULO BASICO	1	Unidad	Unidad	990000	990.000	910.958	910.958
1.26	PROVISON DE 700m Cable FO, Indoor/Outdoor, 12Pelos, MM	700	mt	Paquete	12000	8.400.000	32.076	22.453.200
1.27	PROVISION DE 24 Adaptador LC, MM, Simplex	24	Unidad	Unidad	20000	480.000	19.246	461.904
1.28	PROVISION DE 24 Pigtail, LC, MM, Simplex,	24	Unidad	Unidad	150000	3.600.000	384.912	9.237.888
1.29	FUSION DE 24 FO	24	Unidad	Unidad	200000	4.800.000	141.134	3.387.216
1.30	CERTIFICACION DE 12 ENLACE	12	Unidad	Unidad	150000	1.800.000	115.474	1.385.688
1.31	CABLEADO DE 700m DE FIBRA OPTICA	700	Unidad	Unidad	5000	3.500.000	4.491	3.143.700
1.32	MONTAJE DE 7 RACKs, PASIVOS Y ACTIVOS	7	Unidad	Unidad	550000	3.850.000	2.566.080	17.962.560
1.33	MATERIALES PARA INSTALACION (Pack de tornillos, tarugos, cintillos, grapas, etc)	70	Unidad	Unidad	20000	1.400.000	173.210	12.124.700
	TOTAL					194.052.000		178.064.419

CNEL DEM JORGE ADOLFO MIERES LOPEZ
Presidente - Comité de Evaluación

LIC. MARIO TELLEZ ARUZA
Secretario - Comité de Evaluación

APOD. ENRIQUE MELGAREJO
Miembro- Comité de Evaluación

LIC BLAS BIENVENIDO ESPINOLA
Miembro- Comité de Evaluación

LIC ARIEL NUÑEZ C.
Miembro- Comité de Evalua

LIC ALEJANDRA ACOSTA
Miembro- Comité de Evaluación

Angel Gabriel Nuñez
VICE SGTO TEC ANGEL NUUÑEZ
Miembro- Comité de Evaluación