SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÀ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 08/2023 "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDORES PARA ARCHIVOS" - ID: 431390

			JCB INGENIERIA, ARQUITECTURA & SERVICIOS de Pamela Alarcón Prieto			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	%
1	25181701-9998	Contenedor 40"	3	33.000.000	99.000.000	-10
2	72152905-001	Estructura metalica paredes	102	150.000	15.300.000	-24
3	72152905-001	Estructura metalica techo	36	150.000	5.400.000	-26
4	72152402-001	Puerta de vidrio templado Blindex de dos hojas corrediza. espesor 10mm (completo incluye cerradura herrajes y accesorios)	3	3.850.000	11.550.000	-11
5	72102507-003	Revestimiento PVC estandar paredes	266	58.000	15.428.000	-11
6	72102507-001	Revestimiento PVC estandar techo	90	68.000	6.120.000	-21
7	72102201-003	Boca de luz	18	75.000	1.350.000	-69
8	72102201-003	Boca de tomas comunes	6	75.000	450.000	-74
9	81111804-002	Boca de tomas computadoras	3	75.000	225.000	-77
10	72101511-002	Boca de AA	6	200.000	1.200.000	-41
11	72102201-003	Tablero trifasico	3	1.200.000	3.600.000	-6
12	72102201-003	Artefacto led redondo	18	75.000	1.350.000	-54
13	72102201-003	Toma industrial trifasico exterior	3	95.000	285.000	-63
14	72102702-002	Piso vinilico de alto trafico. incluye zócalo. esp. 3mm	90	265.000	23.850.000	-20
15	72131601-012	Pintura antioxido interior y exterior	359	33.000	11.847.000	-6
16	72131601-012	Pintura sintetico mate interior y exterior	359	35.000	12.565.000	-17
17	46191601-001	Extintor PQS - ABC de 10 kg	3	305.000	915.000	-17
18	72101511-003	Extractor Axial Q= 100 m3/h	6	265.000	1.590.000	-24
19	72102003-001	Dado de H°Ciclopeo de 0.50x0.50 x 0.70 de alto	12	300.000	3.600.000	-38
20	72131701-023	Construcción de camineros de canto rodado de 1.50m de ancho. con contrapiso de cascote esp. 0.10m con gradas de acceso a cada contenedor	30	105.000	3.150.000	-9
21	72102201-011	Acometida desde la columna existente con cable multifilar de 4x6 mm tipo taller	20	34.500	690.000	-23
22	72141122-001	Instalación de línea subterránea desde el registro hasta el tablero en el contenedor	45	115.000	5.175.000	-8
23	72141122-001	Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa	1	295.000	295.000	-22
24	72131601-006	Provisión y colocación de membrana de aluminio	90	45.000	4.050.000	-15
25	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	1	450.000	450.000	-68
				Precio Total	229.435.000	

Lic. Cristóbal P[illegible]
Coordinador Administrativo
SENACSA

Lic. Lourdes Briez Ugarte
Coordinadora de Administración
y Gestión de Riesgos

Lic. Karina Vera Cisneros
Directora
Dirección de Depósito