LLAMADO MOPC Nº 105/2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº. ID: 401.071

RESUMEN EVALUACIÓN COMPARATIVA DE OFERTAS

LOTE N° 1- CENTRAL

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	DC INGENIERIA	1.151.780.700	SI	1.151.780.700	1.421.145.600	-18,95%	CUMPLE	4
2	ABBATE Y ASOCIADOS	1.160.724.100	NO	1.276.796.510	1.421.145.600	-10,16%	-	-
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	1.295.574.900	SI	1.295.574.900	1.421.145.600	-8,84%		
4	LT HORMAX	1.306.285.700	SI	1.306.285.700	1.421.145.600	-8,08%		
5	ANA LUCI PORRO	1.350.088.400	NO	1.485.097.240	1.421.145.600	4,50%		
6	SOTEC S.A.	1.364.986.000	NO	1.501.484.600	1.421.145.600	5,65%		

LOTE N° 2-CENTRAL

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	ANA LUCI PORRO	4.699.946.035	NO	5.169.940.639	5.529.336.090	-6,50%	CUMPLE	2
2				-				
3				-				
4				-				
5								
6				-				

LOTE N° 3-SAN PEDRO-CANINDEYU-AMAMBAY

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	LT HORMAX	298.166.700	SI	298.166.700	610.226.400	-51,14%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	290.250.000	NO	319.275.000	610.226.400	-47,68%	CUMPLE	2
3	SOTEC S.A.	377.587.300	NO	415.346.030	610.226.400	-31,94%		
4	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	419.576.100	SI	419.576.100	610.226.400	-31,24%		
5	DC INGENIERIA	460.110.700	SI	460.110.700	610.226.400	-24,60%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	460.720.900	NO	506.792.990	610.226.400	-16,95%		

LOTE N° 4- ALTO PARANA-CAAGUAZU-GUAIRA

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	ANA LUCI PORRO	546.000.000	NO	600.600.000	1.320.175.700	-54,51%	CUMPLE	2
2	LT HORMAX	626.150.100	SI	626.150.100	1.320.175.700	-52,57%	CUMPLE	3
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	865.671.800	SI	865.671.800	1.320.175.700	-34,43%	CUMPLE	3
4	SOTEC S.A.	817.307.300	NO	899.038.030	1.320.175.700	-31,90%		
5	DC INGENIERIA	995.412.400	SI	995.412.400	1.320.175.700	-24,60%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	996.732.800	NO	1.096.406.080	1.320.175.700	-16,95%		

LOTE N° 5-MISIONES-ÑEEMBUCU-ITAPUA

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	ANA LUCI PORRO	378.000.000	NO	415.800.000	904.979.880	-54,05%	CUMPLE	2
2	LT HORMAX	458.399.160	SI	458.399.160	904.979.880	-49,35%	CUMPLE	3
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	616.487.280	SI	616.487.280	904.979.880	-31,88%	CUMPLE	3
4	SOTEC S.A.	565.901.840	NO	622.492.024	904.979.880	-31,21%		
5	DC INGENIERIA	682.354.800	SI	682.354.800	904.979.880	-24,60%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	683.259.920	NO	751.585.912	904.979.880	-16,95%		

LOTE N° 6 CAAZAPA - PARAGUARI

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	LT HORMAX	380.527.300	SI	380.527.300	774.300.900	-50,86%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	351.000.000	NO	386.100.000	774.300.900	-50,14%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	503.599.400	SI	503.599.400	774.300.900	-34,96%	CUMPLE	3
4	SOTEC S.A.	498.227.300	NO	548.050.030	774.300.900	-29,22%		
5	DC INGENIERIA	583.823.000	SI	583.823.000	774.300.900	-24,60%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	584.597.200	NO	643.056.920	774.300.900	-16,95%		

LOTE N° 7 POZO COLORADO

Nº	Empresa	Monto Ofertado corregido Gs.	Aplicación Margen Preferencia 10%		Precio referencial	Diferencia con Precio Referencial en %	CRITEROS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN	CAPACIDAD CANTIDAD DE LOTES
1	LT HORMAX	560.787.100	SI	560.787.100	1.174.803.200	-52,27%	CUMPLE	3
2	ANA LUCI PORRO	601.500.000	NO	661.650.000	1.174.803.200	-43,68%	CUMPLE	2
3	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	762.422.000	SI	762.422.000	1.174.803.200	-35,10%	CUMPLE	3
4	SOTEC S.A.	737.380.000	NO	811.118.000	1.174.803.200	-30,96%		
5	DC INGENIERIA	885.801.500	SI	885.801.500	1.174.803.200	-24,60%		
6	ABBATE Y ASOCIADOS	886.976.100	NO	975.673.710	1.174.803.200	-16,95%		

Lic. Rocío Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 105/2021

LLLAMADO LPN Nº 105/2021 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hª Aᵃᵐ ID: 401.071

EMPRESA O CONSORCIO:	DC INGENIERIA					
REQUISITOS MÍNIMOS	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO				FOLIO	OBSERVACIÓN
	OFERENTES INDIVIDUALES	OFERENTES EN ASOCIACIÓN O CONSORCIO				
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS	CADA SOCIO	SOCIO LÍDER		
EXPERIENCIA REQUERIDA Requisitos documentales para evaluar el presente criterio Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia en Prefabricado de Hᵃ A con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% del monto máximo de la oferta en la presente licitación, de los: últimos 5 (cinco) años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	261	
Licitacion publica nacional ANDE SBE Nº 1368/2018 para la Adquisicion de postes de hormigon armado, bajo modalidad de contrato abierto. Monto Gs:4 050 000 000.- Empresa: Consorcio ITA 15-12-2018	4.050.000.000,00	N/A	N/A	N/A	261	Supera el 50% de la oferta presentada
TOTAL CANTIDAD DE CONTRATOS PRESENTADOS	4.050.000.000					
Constancia de RUC emitida por la SET.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	331	
Patente comercial vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	37	
Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	20	
CAPACIDAD TECNICA **El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:**	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) AÑOS	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
La empresa adjudicada debe contar con al menos 1 (un) camión para carga pesada que se utilizara para el transporte de los bienes, ya sean propio o alquilados	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	411	Presenta 4 Camiones para Carga Pesada Presenta coplas de cedula verde de los camiones
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
a. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
b. Capacidad de Suministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, para la adquisición de bienes licitados de los 5 (cinco) últimos años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y debe ser equivalente en suma al 50% del monto máximo de su oferta	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
c. Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020), para la provisión de los bienes ofertados.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
d. Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	20	
CALIFICACION FINAL	CUMPLE					
OBSERVACION:	CUMPLE PARA 4 LOTES					
MARGEN DE PREFERENCIA:	PRESENTA según reporte del MIC					

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 105/2021

LLAMADO LPN Nº 105/2021 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE H° A°" ID: 401.071

EMPRESA O CONSORCIO:	ANA LUCI PORRO					
REQUISITOS MÍNIMOS	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO				FOLIO	OBSERVACIÓN
	OFERENTES INDIVIDUALES	OFERENTES EN ASOCIACIÓN O CONSORCIO				
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS	CADA SOCIO	SOCIO LÍDER		
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Requisitos documentales para evaluar el presente criterio Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes índices: Demostrar la experiencia en Prefabricado de H° A con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % del monto maximo de la oferta en la presente licitación, de los ultimos 5 (cinco) años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
LLAMADO MOPC Nº 45/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H° A° contrato SG Ministro Nº 390/2017. Contratante: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones Monto: 3.768.999.900	CUMPLE					presenta varias facturas de la ejecucion del llamado MOPC N45/17
Constancia de RUC emitida por la SET.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Patente comercial vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
CAPACIDAD TECNICA **El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:**	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) AÑOS	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
La empresa adjudicada debe contar con al menos 1 (un) camión para carga pesada que se utilizara para el transporte de los bienes, ya sean propio o alquilados.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		MEDIANTE NOTA ACLARATORIA PRESENTA TRES COPIAS DE CEDULA VERDE DE CAMION VOLQUETE, CON SU CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
a. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
b. Capacidad de Suministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, para la adquisición de bienes licitados de los 5 (cinco) últimos años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y debe ser equivalente en suma al 50% del monto máximo de su oferta	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
c. Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020), para la provisión de los bienes ofertados.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
d. Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
CALIFICACION FINAL	CUMPLE					
OBSERVACION:	CUMPLE PARA 2 LOTES					
MARGEN DE PREFERENCIA:	NO PRESENTA según reporte del MIC					

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 105/2021

LLAMADO LPN Nº 105/2021 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE H° A°" ID: 401.071.

EMPRESA O CONSORCIO:	LT HORMAX S.A					
REQUISITOS MÍNIMOS	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO				FOLIO	OBSERVACIÓN
	OFERENTES INDIVIDUALES	OFERENTES EN ASOCIACIÓN O CONSORCIO				
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS	CADA SOCIO	SOCIO LÍDER		
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes indices: Demostrar la experiencia en Prefabricado de H° A con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % del monto máximo de la oferta en la presente licitación, de los: ultimos 5 (cinco) años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**		
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	172	-
Provisión de Alcantarillas Celulares y Tubulares de Hormigón Armado. Monto Gs:6.994.519.798,- Empresa: LT S.A. 29/12/2020	6.994.519.798,00	N/A	N/A	N/A	173	
Provisión de Alcantarillas Celulares y Tubulares de Hormigón Armado en los años 2018 y 2020 Monto Gs: 698.547.973.- Empresa: MYT -LT	698.547.973	N/A	N/A	N/A	174	
Provisión de Alcantarillas Celulares y Tubulares de Hormigón Armado en los años 2019 y 2020 Monto Gs: 593.731.792.- Empresa: CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	593.731.792	N/A	N/A	N/A	175	
TOTAL CANTIDAD DE CONTRATOS PRESENTADOS	**8.286.799.563,00**					Supera el 50% de la oferta presentada
Constancia de RUC emitida por la SET.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	36	-
te comercial vigente a la fecha de apertura	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	30	Comprobante Nº 441109 de fecha 07/07/2021
Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	176-181	-
CAPACIDAD TECNICA **El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**		
Certificados de buen cumplimiento de contratos como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) AÑOS	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	171 al 173	
La empresa adjudicada debe contar con almenos 1 (un) camión para carga pesada que se utilizara para el transporte de los bienes, ya sean propio o alquilados.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	174	Presenta 3 Camiones para Carga Pesada Presenta copias de cédula verde
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**N/A**	**N/A**	**N/A**		
a. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	182	
b. Capacidad de Suministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, para la adquisición de bienes licitados de los 5 (cinco) últimos años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y debe ser equivalente en suma al 50% del monto máximo de su oferta	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	173-175	
c. Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas y/o Empresas Privadas con quienes trabajo en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020), para la provisión de los bienes ofertados.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	173-175	
sentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	**CUMPLE**	N/A	N/A	N/A	176-181	
CALIFICACION FINAL	**CUMPLE**					
OBSERVACION:	CUMPLE PARA 3 LOTES					
MARGEN DE PREFERENCIA:	PRESENTA según reporte del MIC					

Lic. Rocío Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LLAMADO MOPC Nº 105/2021

LLLAMADO LPN Nº 105/2021 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE H° A°" ID: 401.071

EMPRESA O CONSORCIO:	CALDETEC INGENIERIA S.R.L					
REQUISITOS MÍNIMOS	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO				FOLIO	OBSERVACIÓN
	OFERENTES INDIVIDUALES	OFERENTES EN ASOCIACIÓN O CONSORCIO				
		TODAS LAS PARTES COMBINADAS	CADA SOCIO	SOCIO LÍDER		
EXPERIENCIA REQUERIDA						
Requisitos documentales para evaluar el presente criterio Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes indices: Demostrar la experiencia en Prefabricado de H° A con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % del monto máximo de la oferta en la presente licitación, de los últimos 5 (cinco) años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020).	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Contrato -G Ministro Nº 380/2017 "Contrato de Adquisición fr Alcantarillas Tubulares y Celulares Prefabricados de HP A9. Contratante: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	2.449.000.000,00	N/A	N/A	N/A	380	
	1.399.860.000	N/A	N/A	N/A	380	
TOTAL CANTIDAD DE CONTRATOS PRESENTADOS	3.848.860.000,00					Supera el 50% de la oferta presentada
Constancia de RUCemitida por la SET.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	17	
Patente Comercial vigente a la fecha de apertura	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	18	
Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	194 al 210	
CAPACIDAD TECNICA **El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:**	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas -/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) AÑOS	CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
La empresa adjudicada debe contar con al menos 1 (un) camión para carga pesada que se utilizara para el transporte de los bienes, ya sean propio o alquilados.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	192	Presenta 3 Camiones para Carga Pesada Presenta copias de cedula verde de los camiones
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica	CUMPLE / NO CUMPLE	N/A	N/A	N/A		
a. El oferente deberá presentar una Declaración Jurada que cumpla en su totalidad con las especificaciones tecnicas.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	193	
b. Capacidad de Seministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, para la adquisición de bienes licitados de los 5 (cinco) últimos años (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y debe ser equivalente en suma al 50% del monto máximo de su oferta	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	380	
c. Certificados de buen cumplimiento de contratos, como mínimo 3 (tres), emitidos por Instituciones Públicas -/o Empresas Privadas con quienes trabajó en los últimos 3 (tres) años (2018, 2019, 2020), para la provisión de los bienes ofertados.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	380	
d. Presentar planilla del IPS de los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de sobres.	CUMPLE	N/A	N/A	N/A	194 al 210	
CALIFICACION FINAL	**CUMPLE**					
OBSERVACION:	CUMPLE PARA 3 LOTES					
MARGEN DE PREFERENCIA	PRESENTA según reporte del MIC					

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO LPN Nº 105/2021 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE H° A°"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS EN PRECIOS

LOTE N° 1-CENTRAL

							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarillas celulares de 1,00 x 1,00	Unidad	50	100	2.687.082	268.708.200	2.552.728	255.272.800	-5,00%	2.028.747	202.874.700	-24,50%	2.026.060	202.606.000	-24,60%	2.062.857	206.285.700	-23,23%	2.008.885	200.888.500	-25,24%	2.741.945	274.194.500	2,04%
2	Alcantarillas celulares de 1,50 x 1,50	Unidad	50	100	3.166.365	316.636.500	3.008.047	300.804.700	-5,00%	2.390.606	239.060.600	-24,50%	2.387.439	238.743.900	-24,60%	2.500.000	250.000.000	-21,05%	2.667.461	266.746.100	-15,76%	3.083.457	308.345.700	-2,62%
3	Alcantarillas celulares de 2,00 x 2,00	Unidad	50	100	3.777.402	377.740.200	3.588.532	358.853.200	-5,00%	3.248.566	324.856.600	-14,00%	3.210.792	321.079.200	-15,00%	3.150.000	315.000.000	-16,61%	3.508.168	350.816.800	-7,13%	3.712.576	371.257.600	-1,72%
4	Alcantarillas celulares de 2,50 x 2,50	Unidad	50	100	4.580.607	458.060.700	4.351.577	435.157.700	-5,00%	3.939.322	393.932.200	-14,00%	3.893.516	389.351.600	-15,00%	5.350.000	535.000.000	16,80%	4.771.235	477.123.500	4,16%	4.111.882	411.188.200	-10,23%
	TOTAL					1.421.145.600		1.350.088.400		11.607.241	1.160.724.100			1.151.780.700			1.306.285.700			1.295.574.900			1.364.986.000	
	SEGÚN OFERTA FISICA							1.350.088.400			1.160.724.023			1.151.780.669			#			#			#	
	SEGÚN ACTA DE APERTURA							1.350.088.400			1.160.724.023			1.151.780.669			1.306.285.700			1.295.574.859			#	
	DIFERENCIA							-			77			31			#			#			#	

LOTE N° 2-CENTRAL

							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Vigas de losas de 5m	Unidad	50	100	7.070.697	707.069.700	6.010.092	601.009.200	-15,00%	NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA			NO COTIZA		
2	Vigas de losas de 6m	Unidad	50	100	8.466.015	846.601.500	7.196.113	719.611.300	-15,00%															
3	Vigas de losas de 8m	Unidad	50	100	9.755.975	975.597.500	8.292.579	829.257.900	-15,00%															
4	Pilotes de H° A° de 0,35 x 8 metros	Unidad	50	100	6.255.185	625.518.500	5.316.907	531.690.700	-15,00%															
5	Gaviones caja PVC ZN+PVC H=1 m (2,5X1,0X1,0)	m3	290,00	580,00	269.817	156.493.860	229.344	133.019.520	-15,00%															
6	Gaviones caja PVC ZN+PVC H=0,5 m (2,5X1,0X0,50)	m3	290,00	580,00	388.009	225.045.220	329.808	191.288.640	-15,00%															
7	Colchonetas PVC ZN+PVC e= 0,23 (2,5X2,0X0,23)	m2	6.172,50	12.345,00	136.018	1.679.142.210	115.615	1.427.267.175	-15,00%															
8	Geotextil 150 gr/m2	m2	20.200,00	40.400,00	7.769	313.867.600	6.604	266.801.600	-15,00%															
	TOTAL					5.529.336.090		4.699.946.035																
	SEGÚN OFERTA FISICA							4.699.946.035																
	SEGÚN ACTA DE APERTURA							4.699.946.035																
	DIFERENCIA							-																

LOTE N° 3-SAN PEDRO-CANINDEYU-AMAMBAY

							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	Precio Unitario	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarilla tubulares de 1,00	Unidad	50	100	1.896.182	189.618.200	960.000	96.000.000	-49,37%	1.431.617	143.161.700	-24,50%	1.429.721	142.972.100	-24,60%	1.000.810	100.081.000	-47,22%	1.376.714	137.671.400	-27,40%	1.206.400	120.640.000	-36,38%
2	Alcantarilla tubulares de 0,80	Unidad	50	100	1.654.658	165.465.800	712.500	71.250.000	-56,94%	1.249.267	124.926.700	-24,50%	1.247.612	124.761.200	-24,60%	754.107	75.410.700	-54,43%	1.032.905	103.290.500	-37,58%	992.200	99.220.000	-40,04%
3	Alcantarilla tubulares de 1,20	Unidad	50	100	2.551.424	255.142.400	1.230.000	123.000.000	-51,79%	1.926.325	192.632.500	-24,50%	1.923.774	192.377.400	-24,60%	1.226.750	122.675.000	-51,92%	1.786.142	178.614.200	-29,99%	1.577.273	157.727.300	-38,18%
	TOTAL					610.226.400		290.250.000		4.607.209	460.720.900			460.110.700			298.166.700			#			377.587.300	
	SEGÚN OFERTA FISICA							290.250.000			460.720.932			460.110.706			298.166.700			#			377.587.300	
	SEGÚN ACTA DE APERTURA							290.250.000			460.720.932			460.110.706		-	298.166.700		-	#			377.587.300	
	DIFERENCIA							-			-32			-6			-			#			-	

LOTE N° 4- ALTO PARANA-CAAGUAZU-GUAIRA

							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	Precio Unitario	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarilla tubulares de 1,00	Unidad	150	300	1.916.809	575.042.700	870.000	261.000.000	-54,61%	1.447.191	434.157.300	-24,50%	1.445.274	433.582.200	-24,60%	964.302	289.290.600	-49,69%	1.322.660	396.798.000	-31,00%	1.206.400	361.920.000	-37,06%
2	Alcantarilla tubulares de 0,80	Unidad	150	300	1.631.291	489.387.300	600.000	180.000.000	-63,22%	1.231.625	369.487.500	-24,50%	1.229.993	368.997.900	-24,60%	726.726	218.017.800	-55,45%	995.780	298.734.000	-38,96%	992.200	297.660.000	-39,18%
3	Alcantarilla tubulares de 1,20	Unidad	50	100	2.557.457	255.745.700	1.050.000	105.000.000	-58,94%	1.930.880	193.088.000	-24,50%	1.928.323	192.832.300	-24,60%	1.188.417	118.841.700	-53,53%	1.701.398	170.139.800	-33,47%	1.577.273	157.727.300	-38,33%
	TOTAL					1.320.175.700		546.000.000		4.609.696	996.732.800			995.412.400			626.150.100			865.671.800			817.307.300	
	SEGÚN OFERTA FISICA							546.000.000			996.732.654			995.412.478			626.150.100			865.671.642			817.307.300	
	SEGÚN ACTA DE APERTURA							546.000.000			996.732.654			995.412.478			626.150.100			865.671.642			817.307.300	
	DIFERENCIA							-			146			#			-			158			-	

LOTE N° 5-MISIONES-ÑEEMBUCU-ITAPUA

							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	Precio Unitario	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarilla tubulares de 1,00	Unidad	100	200	1.880.944	376.188.800	870.000	174.000.000	-53,75%	1.420.113	284.022.600	-24,50%	1.418.232	283.646.400	-24,60%	1.026.802	205.360.400	-45,41%	1.358.696	271.739.200	-27,77%	1.206.400	241.280.000	-35,86%
2	Alcantarilla tubulares de 0,80	Unidad	100	200	1.622.515	324.503.000	600.000	120.000.000	-63,02%	1.224.999	244.999.800	-24,50%	1.223.376	244.675.200	-24,60%	773.601	154.720.200	-52,32%	1.020.530	204.106.000	-37,10%	992.200	198.440.000	-38,95%
3	Alcantarilla tubulares de 1,20	Unidad	40	80	2.553.601	204.288.080	1.050.000	84.000.000	-58,88%	1.927.969	154.237.520	-24,50%	1.925.415	154.033.200	-24,60%	1.228.982	98.318.560	-51,87%	1.758.026	140.642.080	-31,18%	1.577.273	126.181.840	-38,23%
	TOTAL					904.979.880		378.000.000		4573081	683.259.920			682.354.800			458.399.160			616.487.280			565.901.840	
	SEGÚN OFERTA FISICA							378.000.000			683.259.809			682.354.829			458.399.160			616.487.177			565.901.840	
	SEGÚN ACTA DE APERTURA							378.000.000			683.259.809			682.354.829			458.399.160			616.487.177			565.901.840	
	DIFERENCIA							-		4.573.081	111		0	- 29			-			103			-	

Lic. Rocío Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV

LOTE N° 6 CAAZAPA - PARAGUARI							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	Precio Unitario	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarilla tubulares de 1,00	Unidad	100	200	1.838.522	367.704.400	900.000	180.000.000	-51,05%	1.388.084	277.616.800	-24,50%	1.386.246	277.249.200	-24,60%	955.571	191.114.200	48,03%	1.250.786	250.157.200	-31,97%	1.206.400	241.280.000	-34,38%
2	Alcantarilla tubulares de 0,80	Unidad	50	100	1.608.335	160.833.500	615.000	61.500.000	-61,76%	1.214.293	121.429.300	-24,50%	1.212.685	121.268.500	-24,60%	720.179	72.017.900	-55,22%	946.280	94.628.000	-41,16%	992.200	99.220.000	-38,31%
3	Alcantarilla tubulares de 1,20	Unidad	50	100	2.457.630	245.763.000	1.095.000	109.500.000	-55,44%	1.855.511	185.551.100	-24,50%	1.853.053	185.305.300	-24,60%	1.173.952	117.395.200	-52,23%	1.588.142	158.814.200	-35,38%	1.577.273	157.727.300	-35,82%
TOTAL						774.300.900		351.000.000		4.457.888	584.597.200			583.823.000			380.527.300			503.599.400			498.227.300	
SEGÚN OFERTA FISICA								351.000.000			584.597.180			583.822.879			380.527.300			503.599.338			498.227.300	
SEGÚN ACTA DE APERTURA								351.000.000			584.597.180			583.822.879			380.527.300			503.599.338			498.227.300	
DIFERENCIA								-			20			121			-			62			-	

LOTE N° 7 POZO COLORADO							Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio			Empresa/ Consorcio		
							ANA LUCI PORRO			ABBATE Y ASOCIADOS			DC INGENIERIA			LT HORMAX			CALDETEC INGENIERIA S.R.L			SOTEC S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	Precio Unitario	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial	PRECIO UNITARIO	Monto maximo	Porcentaje de diferencia con el referencial
1	Alcantarilla tubulares de 1,00	Unidad	100	200	1.843.276	368.655.200	1.095.000	219.000.000	-40,59%	1.391.673	278.334.600	-24,50%	1.389.830	277.966.000	-24,60%	972.238	194.447.600	-47,25%	1.322.660	264.532.000	-28,24%	1.206.400	241.280.000	-34,55%
2	Alcantarilla tubulares de 0,80	Unidad	250	500	1.612.296	806.148.000	765.000	382.500.000	-52,55%	1.217.283	608.641.500	-24,50%	1.215.671	607.835.500	-24,60%	732.679	366.339.500	-54,56%	995.780	497.890.000	-38,24%	992.200	496.100.000	-38,46%
TOTAL						1.174.803.200		601.500.000		2.608.956	886.976.100			885.801.500			560.787.100			762.422.000			737.380.000	
SEGÚN OFERTA FISICA								601.500.000			886.976.416			885.801.613			560.787.100			762.421.770			737.380.000	
SEGÚN ACTA DE APERTURA								601.500.000			886.976.416			885.801.613			560.787.100			762.421.770			737.380.000	
DIFERENCIA								-		2.608.956	-316	0	0	-113			0			230			-	

Lic. Rocio Diarte
DPP-DCV

Ing. Pablo Portillo
DPP - DCV