CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

309

Dirección de Infraestructura Física

NOTA

D.I.F. N.º 336 / 18

Asunción, 03 de mayo de 2018

SEÑOR

Lic. RUBEN AYALA, Coordinador

Comité de Evaluación de Ofertas

Presente

Me dirijo a Ud., en relación al llamado a **LPN – PAC N° 08/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN- BASAMENTO Y TORRE SUR – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO ".**

Al respecto se remite la nota **D.M.T. N° 218** del Departamento de Mantenimiento Técnico, en la que adjunta la Evaluación Técnica de dicho Llamado, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado.-

Sin otro particular, le saluda atentamente

PODER JUDICIAL * DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA *

ARQ. CAROLINA RUFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
03 MAYO 2018
Fecha: Hora: 12:30
Aclaración:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Infraestructura Física
Departamento de Mantenimiento Técnico

DMT N°:218-

303

Asunción, 03 de Mayo del 2018.-

Señora
Arq. Carolina Ruffinelli, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia
Presente:

Me dirijo a Ud. a fin de remitir adjunto la ***Evaluación Técnica****, realizada por el Dpto. de Mantenimiento Técnico, de la Oferta presentada por la Empresa BRITAM S.A., en el marco del llamado* ***a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N°:08/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – BASAMENTO Y TORRE SUR – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO – SBE " ID 345948***

Dicha Evaluación Técnica fue realizada dando cumplimiento a lo solicitado por el Comité de Evaluación de Ofertas.

Atentamente.-

PODER JUDICIAL – Dpto. Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entr. N°: 874 Fec: 3/05/18 Hora: 9:45
Firma:
Sully Codas
ASISTENTE
Dirección Infraestructura Física

EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 08/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E" ID 345498

						BRITAM S.A.
Ítem		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUMPLE/NO CUMPLE
1		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1	
1.1		Limpieza y verificación del tablero eléctrico y de los componentes del Panel de Control	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.2		Verificación de gas refrigerante, control de presión y restitución a valores normales, solución de pérdida si hubiera en el compresor y circuito refrigerante del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.3		Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.4		Verificación del nivel y viscosidad del aceite del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.5		Limpieza y ajuste a la estructura del equipo del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.6		Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.7		Verificación y regulación del presostato (máxima y mínima) del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.8		Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

303

1.9		Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.10		Limpieza de tubos condensadores del CHILLER.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.11		Limpieza de la batea de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.12		Control de los dispositivos eléctricos de una TORRE DE ENFRIAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.13		Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión y limpieza de filtro hidráulico de una BOMBA DE AGUA.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.14		Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.15		Verificación de Funcionamiento de Válvulas y cañerías de una BOMBA DE AGUA.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.16		Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, medición del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de una MANEJADORA UMA	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.17		Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una MANEJADORA UMA.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.18		Limpieza de filtro de aire, serpentinas, verificación del funcionamiento de la llave selectora y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación de un FAN COILS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.19		Revisión de sistema de drenaje de un FAN COILS.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.20		Verificación y limpieza de rejilla de distribución de un FAN COILS.	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
1.21		Verificación de llave de paso de un FAN COILS.	Unidad	EVENTO	1	
2		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1	
2.1		Cambio de llave selectora para control de equipos fan coil	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.2		Cambio de botoneras de controles de fan coil	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.3		Cambio de controlador de Chiller	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.4		Cambio de Capacitor de arranque para fan coil	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.5		Cambio de sonda de contacto para agua NTC	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.6		Cambio de Sonda de aire NTC	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.7		Cambio de juego de rulemanes para motor de bomba primaria	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.8		Cambio de juego de rulemanes para bomba torre	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.9		Cambio de juego de rulemanes para bomba de 60 HP	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.10		Cambio de sello mecánico de bomba de torre	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.11		Cambio de sello mecánico de bombas primarias	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.12		Cambio de sello mecánico de bombas secundarias	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

2.13		Cambio de contactor de UMAS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.14		Cambio de rele térmico de UMAS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.15		Cambio de motor ventilador de FAN COIL	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.16		Cambio de turbina de FAN COIL	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.17		Cambio de contactor de bomba priimaria	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.18		Cambio de filtro de UMAS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.19		Cambio de Filtro de Fan coil	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.20		Carga de gas refrigerante por kg	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.21		Cambio de aceite de compresor por litro	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.22		Rebobinado de motor ventilador - torre enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.23		Rebobinado de motor ventilador - bombas de torres	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.24		Rebobinado de motor ventilador - manejadora	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.25		Rebobinado de motor ventilador - fan coil	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.26		Cambio de correa para torre de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.27		Cambio de capacitor para manejadoras UMAS	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.28		Cambio de filtro cartucho pesado para Chiller	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.29		Cambio de boyas para torres de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.30		Cambio de rulemanes extractores de aire de torres de enfriamiento	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.31		Cambio de filtro de aire UMA	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.32		Cambio de filtro de aire FAN COIL	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.33		Cambio de válvulas de expansión del Chiller	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.34		Pintura de cañerías de condensación por metro	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.35		Pintura Anti-óxido para soportes por unidad	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.36		Cambio de Luz Piloto LED para tablero de control	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE
2.37		Cambio de Variador para bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	CUMPLE

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

305