*Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.*

Asunción, 23 de Junio de 2015

**SEÑOR**
**ING. AGR. JOSÉ MARIA MARENGO LOZADA, Director**
**Dirección de Contrataciones – MAG**
**Presente**

**Ref: Proceso de LPN MAG N° 01/2015, "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS – CONTARTO ABIERTO PLURIANUAL – ID N° 290.068"**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a fin de presentar adjunto el informe referente a la Verificación de los Talleres: **"Taller Servitek"; "Servicio Mecánico TOYOCAR"; "Taller R.C. de Crispin Ruffinelli"; "Taller Clínica del Automóvil"; "Taller Service R.D."; "Taller Mecánico Paredes" y "Taller Servicios y Comercio Patri"**, quienes han presentado sus ofertas dentro del marco del proceso de ***Licitación Pública Nacional MAG N° 01/2015 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos***".

Los funcionarios designados para la verificación Sr. Orlando R. Benítez V. Jefe de la Sección LPN del Departamento de Licitaciones, Señor Ricardo Carreras Jefe de Taller del MAG, y por el Dpto. de Construcciones Arq. Diego Samudio, nos hemos constituidos en los locales de cada Taller mencionado, con el objeto de proceder a la verificación, sobre los cuales se ha elaborado una Planilla de verificación siguiendo estrictamente los puntos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en lo que se refiere a Alcance y Términos de Referencia: Infraestructura, Requerimiento de Ubicación, Equipamientos, Herramientas y Sistema de Protección contra Incendios.

Se adjunta a la presente, Planillas de Verificación e Informe Técnico del Departamento de Construcciones.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

**Orlando R. Benítez V.**
**Jefe Sección LPN**

**Sr. Ricardo Carreras**
**Jefe de Taller - MAG**

**Arq. Diego Samudio**
**Dpto. Construcciones - MAG**

Recibido en U.O.C.
Fecha: 23-06-15 Hora: 15:27
Firma: Claudia
Aclaración de Firma: .....



244

14 (catorce)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

TALLER: Servitek
FECHA: 22-06-2015
INSPECTORES: Ing. Ricardo Correras - Arqui. Diego Jaundio - Ing. Orlando R. Benítez

| N° | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | | | |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | | | |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | | | |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | | | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | | | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | | | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | | | |



SERVITEK
Engracia Zárate de Servian
Propietaria - RUC: 673875 - 3

243

13 (trece)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | | | |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | | | |
| [illegible]6.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | | | |

Observación: Se visto en el local que figura en la oferta el encargado nos indicó que el taller se encuentra en la Ruta Nº 1, a la altura del km 15 (desvío).-

SERVITEK
Engracia Zárate de Servian
Propietaria - RUC: 673875 - 3



242

12 (doce)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

*TALLER:* Toyocar
*FECHA:* 22/06/2015
*INSPECTORES:* Sr. Ricardo Correras – Arq. Diego Samudio – Sr. Orlando Benítez

| N° | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | ✓ | | (939 m²) |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | 939 m² |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | | ✓ | 438 m² |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | | ✓ | 189 m² |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | ✓ | | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | ✓ | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | | ✓ | Recien adquirido sin uso. |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | ✓ | | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | | ✓ | Mecanico |

Servicio Mecánico TOYOCAR
LINEAS JAPONESAS EN GRAL.
Av. J. F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tel.: 391.796 - Telefax: 374.773 - Pa.



241

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | ✓ | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | ✓ | | |
| 2.16.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | | ✓ | No se encuentra |

Servicio Mecánico TOYOCAR® LINEAS JAPONESAS EN GRAL. Av. J. F. Bogado 1110 c/ Carmelo Tel.: 391.796 - Telefax: 374.723 - A...

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

**TALLER:** R.C.
**FECHA:** 22-04-2015
**INSPECTORES:** Sr. Ricardo Correa - Arq. Diego Samudio - Sr. Orlando Benitez

| Nº | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **INFRAESTRUCTURA** | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | Son dos ligados lentos. No especifica cual es estacionamiento |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | ✓ | | 586 m² |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | ✓ | | 405 m² |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | ✓ | | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | ✓ | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | ✓ | | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | ✓ | | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | ✓ | | |



TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Telefax: 374 277 / 901 960

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | Propio |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | ✓ | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | ✓ | | |
| 6.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | ✓ | | |

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Telefax: 374 277 / 901 980

8(ocho)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

TALLER: Clínica del Automovil.
FECHA: 22-06-2015
INSPECTORES: Sr. Ricardo Carreras - Arq. Diego Lamudio - Sr. Orlando Benítez

| Nº | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | 1.177 m² con las oficinas Ambos Ejemplados P/ Area de trabajo y estacionamiento 861,8 m² |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | ✓ | | |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | | ✓ | |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | **El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | ✓ | | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | ✓ | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | | ✓ | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | | ✓ | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | | ✓ | Mecánico |

TALLER MECANICO CLINICA DEL AUTOMOVIL



237

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | ✓ | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | ✓ | | |
| 6.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | ✓ | | |

TALLER MECANICO · CLINICA DEL AUTOMOVIL · Tel.: 525 2313 - Corrales 305

6(seis)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

*TALLER:* R.D.
*FECHA:* 22-06-2015
*INSPECTORES:* Sr. Ricardo Carreras - Arq. Diego Tomadio - Sr. Orlando Benítez

| Nº | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | 942 m² |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | ✓ | | 536 m |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | ✓ | | 406 m |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | | ✓ | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | ✓ | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | | ✓ | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | ✓ | | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | | | |

Service RD
de RUBEN DARIO GUERRERO
TEL: 521602 - 0983306722
MAGALLANES Y ELSA ESCALANTE



235

5(cinco)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | Tercerizado |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | ✓ | No posee detector de humo. |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | | ✓ | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | | ✓ | |
| 6.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | | ✓ | |

Service RD
de RUBEN DARIO GUERRERO
TEL: 521602 - 0983306722
MAGALLANES Y ELSA ESCALANTE



234

4 (cuatro)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

*TALLER:* Paredes
*FECHA:* 22-06-2015
*INSPECTORES:* Sr. Ricardo Correras - Arq. Diego Jaundío - Sr. Orlando Benítez

| Nº | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | ✓ | | 730 m² |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | ✓ | | 703 m² |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | ✓ | | |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | ✓ | | |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | ✓ | | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | ✓ | | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | ✓ | | |

Taller Mecánico Paredes S.R.L.
Teléf.: 552-221
Médicos del Chaco 3126 y Caaguazú



233

3(dos)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | Propio |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | ✓ | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | ✓ | | |
| 6.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | ✓ | | |

Taller Mecánico Paredes S.R.L.
Teléf.: 552-221
Médicos del Chaco 3126 y Caaguazú



232

2 (dos)

# Licitación Pública Nacional MAG Nº 01/2015 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" – CON CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

## PLANILLA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y OTROS

**TALLER:** Patri
**FECHA:** 22-06-2015
**INSPECTORES:** Sr. Ricardo Correas – Arq. Diego Tomadio – Sr. Orlando Benítez

| Nº | REQUISITOS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRAESTRUCTURA | | | |
| 1.1 | El Oferente deberá contar con infraestructura propia (no tercerizada) de por lo menos 900 m2 de superficie de terreno: | ✓ | | 1125,30 m² |
| 1.1.1 | 500 m2 deberá ser destinado al taller que posea techo y cerrado en los cuatro costados, con una mampostería que cubra del piso al techo | | ✓ | 41,80 m² (ofic) 357,50 m² (+) |
| 1.1.2 | 400m2 a el estacionamiento que debe estar en uno o dos bloques contiguos | ✓ | | 726 m² |
| 1.2 | Cuenta con sala cerrada para las reparaciones de motor, caja y diferencial: | ✓ | | |
| 1.2.1 | Cuenta con las herramientas necesarias para el efecto de manera a evitar la contaminación del ambiente | ✓ | | |
| 2 | ***El Taller deberá contar con la capacidad en materia de equipos esenciales para la ejecución de trabajo siendo los mismos propios, en buen estado y con disponibilidad inmediata, debiendo indefectiblemente contar con:*** | | | |
| 2.1 | 2 (Dos) Fosas azulejadas, bien equipadas e iluminadas; | | ✓ | 1. Fosa |
| 2.2 | 2 (dos) elevadores hidráulicos y/o eléctricos con capacidad mínima de 2.500 kg. | | ✓ | 1. Elevador |
| 2.3 | Banco soporte para armado de diferencial | | ✓ | |
| 2.4 | Succionador de aceite al vacío con reservorio | ✓ | | |
| 2.5 | Banco giratorio para armados de motores | | ✓ | |
| 2.6 | Recolector de aceite con depósito | ✓ | | |
| 2.7 | Elevador Hidráulico para desmontaje y montaje de caja de velocidad | ✓ | | |
| 2.8 | Comprimidor hidráulico para espirales de suspensión macpherson | | ✓ | Mecánico |

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
R.U.C.: 665717 - 6
Tel.: 535 570 / Fax: 535 024



231

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Scanner de testeo electrónico | ✓ | | |
| 2.10 | Medidor de presión y caudal de combustible para vehículos a inyección nafftera | ✓ | | |
| 2.11 | Cargador de baterías con arrancador | ✓ | | |
| 2.12 | Prensa hidráulica | ✓ | | |
| 2.13 | Medidor electrónico de carga de alternador | ✓ | | |
| 2.14 | Herramientas básicas | ✓ | | |
| 2.15 | Equipo de alineación y balanceo computarizado propio o tercerizado. | ✓ | | Tercerizado |
| 2.16 | Sistema de Protección contra incendios: | ✓ | | |
| 2.16.1 | Extintores de Incendio fijo y/o portátiles con fecha de vencimiento vigente examinado por la INTN | ✓ | | |
| 2.16.2 | Detectores de humo - calor | ✓ | | |
| 2.16.3 | baldes de arena | ✓ | | |
| 2.16.4 | equipos de boca hidrante | ✓ | | |
| 2.16.5 | carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones. | ✓ | | |
| 2.17 | Poseer personal de seguridad del taller en forma permanente | ✓ | | |

SERVICIO Y COMERCIO PATRI
R.U.C.: 665717 - 6
Tel: 535 570 / Fax: 535 024