CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ADQUISICION DE CONTENEDORES MODULARES PARA OFICINAS DE LA ANNP
ID: 400139 - UNICO OFERENTE CABIPAL METALMEK SA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**25181701-9998**	**Contenedor Modular para Oficina**	**Unidad**	**1**		**49.241.000**
1.1		Provisi?n de contenedor de 20 pies L=6.00m, A=2.44m,	Unidad	1	23.650.000	23.650.000
1.2		Pulida del contenedor con m?quina	Metros cuadrados	60	18.000	1.080.000
1.3		Pintura completa con antioxido	Metros cuadrados	120	11.000	1.320.000
1.4		Pintura exterior al esmalte sint?tico	Metros cuadrados	60	22.200	1.332.000
1.5		Estructura portante para revestido de pvc - Ca?o de 20x20 mm	Metro lineal	23	105.000	2.415.000
1.6		Marco de puerta de acceso 0.80 m. x 2.10 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	5	30.000	150.000
1.7		Marco de ventana 1.60 m.x 1.10 m. Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	5,4	30.000	162.000
1.8		Marco de ventaja 0.60 m. x 0.40 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	2	30.000	60.000
1.9		Estructura portante divisorias del ba?o 1.20 m. x 1.20 m. x 2.60 m. - Ca?o de 40x20mm	Metro lineal	15	35.000	525.000
1.10		Marco de puerta de acceso al ba?o 0.70 m. x 2.10 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	4,9	30.000	147.000
1.11		Provisi?n y colocaci?n de puertas met?licas con la misma chapa del contenedor 0.80 x 2.10m. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	1	220.000	220.000
1.12		Provisi?n y colocaci?n de puertas met?lica 0.70 x 2.10m. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	1	220.000	220.000
1.13		Provisi?n y colocaci?n de ventanas corredizas tipo blindex 1.60 x 1.10m	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
1.14		Provisi?n y colocaci?n de ventanas corredizas tipo blindex 0.60 x 0.40m	Unidad	1	660.000	660.000
1.15		Aislaci?n de paredes y techos con isopor	Metros cuadrados	56	18.000	1.008.000
1.16		Pisos vin?licos	Metros cuadrados	15	120.000	1.800.000
1.17		Revestimientos de paredes y techos con PVC blanco standard	Metros cuadrados	72	45.000	3.240.000
1.18		Inodoro con sisterna baja	Unidad	1	700.000	700.000
1.19		Lavatorio con pedestal	Unidad	1	555.000	555.000
1.20		Instalaci?n de agua corriente	Unidad	1	284.000	284.000
1.21		Instalaci?n de desague cloacal interno del m?dulo	Unidad	1	250.000	250.000
1.22		Tablero tipo europeo con capacidad para 12 llaves termomagn?ticas	Unidad	1	77.000	77.000
1.23		Llave de corte de 1x25 amperes	Unidad	1	22.000	22.000
1.24		Llave termomagn?tica para circuito de luces y tomas 1x16 A	Unidad	2	29.000	58.000
1.25		Llave termomagn?tica para circuito del acondicionador de aire 1 x 16 A	Unidad	1	29.000	29.000
1.26		Toma corriente de un m?dulo con puesta a tierra	Unidad	5	44.000	220.000
1.27		Disyuntor diferencial de 1x25 amperes	Unidad	1	75.000	75.000
1.28		Artefactos luminicos tipo Led de 18W	Unidad	4	80.000	320.000
1.29		Provisi?n y colocaci?n de acondicionador de aire de 18.000 BTU	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
1.30		Colocaci?n de electroductos para carga de conductores	Metro lineal	45	28.000	1.260.000
1.31		Carga de electroductos con conductores de 2 mm2 para fase, retornos, neutro y tierra para circuito de luz y toma	Metro lineal	106	17.000	1.802.000
1.32		Carga de electroductos con conductores de 4 mm2 para fase, retornos, neutro y tierra de acondicionador de aire	Metro lineal	15	30.000	450.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2	25181701-9998	Contenedor Modular para Oficina	Unidad	2		**169.804.000**
1.1		Provisi?n de contenedor de 40 pies High Cube L=12.00m, A=2.44m, H=2.90m	Unidad	2	31.650.000	63.300.000
1.2		Pulida del contenedor con m?quina	Metros cuadrados	240	18.000	4.320.000
1.3		Pintura completa con antioxido	Metros cuadrados	480	14.000	6.720.000
1.4		Pintura exterior al esmalte sint?tico	Metros cuadrados	240	22.500	5.400.000
1.5		Estructura portante para revestido de pvc - Ca?o de 20x20 mm	Metro lineal	92	110.000	10.120.000
1.6		Marco de puerta de acceso 0.80 m. x 2.10 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	30	25.000	750.000
1.7		Marco de ventana 1.60 m.x 1.10 m. Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	36	25.000	900.000
1.8		Marco de ventaja 0.60 m. x 0.40 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	4	30.000	120.000
1.9		Estructura portante divisorias del ba?o 1.20 m. x 1.20 m. x 2.60 m. - Ca?o de 40x20mm	Metro lineal	30	25.000	750.000
1.10		Marco de puerta de acceso al ba?o 0.70 m. x 2.10 m. - Ca?o de 100x40 mm	Metro lineal	9,8	30.000	294.000
1.11		Provisi?n y colocaci?n de puertas met?licas con la misma chapa del contenedor 0.80 x 2.10m. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	6	220.000	1.320.000
1.12		Provisi?n y colocaci?n de puertas met?lica 0.70 x 2.10m. Incluye cerradura y herrajes	Unidad	2	220.000	440.000
1.13		Provisi?n y colocaci?n de ventanas corredizas tipo blindex 1.60 x 1.10m	Unidad	6	1.750.000	10.500.000
1.14		Provisi?n y colocaci?n de ventanas corredizas tipo blindex 0.60 x 0.40m	Unidad	2	660.000	1.320.000
1.15		Aislaci?n de paredes y techos con isopor	Metros cuadrados	226	22.000	4.972.000
1.16		Pisos vin?licos	Metros cuadrados	60	120.000	7.200.000
1.17		Revestimientos de paredes y techos con PVC blanco standard	Metros cuadrados	254	44.000	11.176.000
1.18		Inodoro con sisterna baja	Unidad	2	700.000	1.400.000
1.19		Lavatorio con pedestal	Unidad	2	550.000	1.100.000
1.20		Instalaci?n de agua corriente	Unidad	2	284.000	568.000
1.21		Instalaci?n de desague cloacal interno del m?dulo	Unidad	2	250.000	500.000
1.22		Tablero tipo europeo con capacidad para 12 llaves termomagn?ticas	Unidad	6	77.000	462.000
1.23		Llave de corte de 1x25 amperes	Unidad	6	22.000	132.000
1.24		Llave termomagn?tica para circuito de luces y tomas 1x16 A	Unidad	6	29.000	174.000
1.25		Llave termomagn?tica para circuito del acondicionador de aire 1 x 16 A	Unidad	6	29.000	174.000
1.26		Toma corriente de un m?dulo con puesta a tierra	Unidad	30	44.000	1.320.000
1.27		Disyuntor diferencial de 1x25 amperes	Unidad	2	75.000	150.000
1.28		Artefactos luminicos tipo Led de 18W	Unidad	24	65.000	1.560.000
1.29		Provisi?n y colocaci?n de acondicionador de aire de 18.000 BTU	Unidad	6	3.150.000	18.900.000
1.30		Colocaci?n de electroductos para carga de conductores	Metro lineal	150	23.000	3.450.000
1.31		Carga de electroductos con conductores de 2 mm2 para fase, retornos, neutro y tierra para circuito de luz y toma	Metro lineal	344	23.000	7.912.000
1.32		Carga de electroductos con conductores de 4 mm2 para fase, retornos, neutro y tierra de acondicionador de aire	Metro lineal	80	30.000	2.400.000

MARÍA ORTIZ AYALA
GERENTE
UOC
ANNP