Anexo 02-08
Hoja N° 1

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: Readecuacióon de la Instalación Eléctrica de la Sala del Servidor de la FENOB
Modalidad: Contratación Directa **ID Nº 369422**

Item	Descripción	Unidad	N&F Ingeniería de Yannina Zumahia Notario Galeano					Osvaldo Noel Benítez Acosta					ANIBA S.A.					FyA Servicio de Ingeniería de Miguel Augustó Amarilla Barrios					SISCA Ingeniería S.R.L.				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DEL SERVIDOR																										
1.1	Provisión e instalación de cables NYY de 4x25mm² según detalle de las EETT descriptas.	Metros	--	--	30	102.500	3.075.000	--	--	30	150.000	4.500.000	--	--	30	106.250	3.187.500	--	--	30	115.000	3.450.000	--	--	30	127.500	3.825.000
1.2	Provisión e instalación de tablero bypass manual según detalle de las EETT descriptas.	Unidad	--	--	1	12.300.000	12.300.000	--	--	1	15.000.000	15.000.000	--	--	1	12.750.000	12.750.000	--	--	1	9.800.000	9.800.000	--	--	1	12.130.000	12.130.000
1.3	Provisión e instalación de baterías de 12V 40Ah tipo VRLA	Costo por Mil	--	--	40	902.000	36.080.000	--	--	40	975.000	39.000.000	--	--	40	935.000	37.400.000	--	--	40	842.500	33.700.000	--	--	40	881.000	35.240.000
1.4	Provisión e instalación Medición y adecuación del sistema de aterramiento.	Unidad	--	--	1	4.920.000	4.920.000	--	--	1	6.000.000	6.000.000	--	--	1	5.100.000	5.100.000	--	--	1	4.200.000	4.200.000	--	--	1	4.960.000	4.960.000
1.5	Provisión e instalación Llave TM modular de 3 x 160A	Unidad	--	--	1	1.681.000	1.681.000	--	--	1	2.460.000	2.460.000	--	--	1	1.742.500	1.742.500	--	--	1	1.435.000	1.435.000	--	--	1	1.680.000	1.680.000
1.6	Accesorios varios necesarios para la Instalación.	Unidad	--	--	1	4.100.000	4.100.000	--	--	1	3.500.000	3.500.000	--	--	1	4.250.000	4.250.000	--	--	1	3.500.000	3.500.000	--	--	1	4.125.000	4.125.000
1.7	Mano de obra para la instalación y puesta en marcha	Global	--	--	1	3.444.000	3.444.000	--	--	1	3.000.000	3.000.000	--	--	1	3.570.000	3.570.000	--	--	1	3.450.000	3.450.000	--	--	1	3.375.000	3.375.000
	Totales :						**65.600.000**					**73.460.000**					**68.000.000**					**59.535.000**					**65.335.000**

Precio mas conveniente

Sr. José Asunción Gaona Cabral
Miembro Comité de Evaluación

Lic. María Isabel Mira Yelsi
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Juan Carlos Reyes Marín
Miembro Comité de Evaluación

Lic. David Valenzuela Esquivel
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Eliodoro Ríos Gómez
Miembro Comité de Evaluación

Anexo 02-08
Hoja N° 2

Cuadro Comparativo de Ofertas

Institución: Facultad de Enfermería y Obstetricia - UNA
Llamado: Readecuacióon de la Instalación Eléctrica de la Sala del Servidor de la FENOB
Modalidad: Contratación Directa ID Nº 369422

Item	Descripción	Unidad	3H Ingeniería S.R.L.					One and Company Informática y Servicios S.A.					TES Ingeniería de Diego Joaquín Rodríguez Barrios					Servicio Técnico J.C. de Neri Javier Caballero Paez				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DEL SERVIDOR																					
1.1	Provisión e instalación de cables NYY de 4x25mm² según detalle de las EETT descriptas.	Metros	–	–	30	100.000	3.000.000	–	–	30	104.000	3.120.000	–	–	30	110.000	3.300.000	–	–	30	125.000	3.750.000
1.2	Provisión e instalación de tablero bypass manual según detalle de las EETT descriptas.	Unidad	–	–	1	11.200.000	11.200.000	–	–	1	11.500.000	11.500.000	–	–	1	12.000.000	12.000.000	–	–	1	9.000.000	9.000.000
1.3	Provisión e instalación de baterías de 12V 40Ah tipo VRLA	Costo por Mil	–	–	40	800.000	32.000.000	–	–	40	1.010.000	40.400.000	–	–	40	950.000	38.000.000	–	–	40	775.000	31.000.000
1.4	Provisión e instalación Medición y adecuación del sistema de aterramiento.	Unidad	–	–	1	4.800.000	4.800.000	–	–	1	4.500.000	4.500.000	–	–	1	4.800.000	4.800.000	–	–	1	4.200.000	4.200.000
1.5	Provisión e instalación Llave TM modular de 3 x 160A	Unidad	–	–	1	1.640.000	1.640.000	–	–	1	1.755.000	1.755.000	–	–	1	2.000.000	2.000.000	–	–	1	1.435.000	1.435.000
1.6	Accesorios varios necesarios para la Instalación.	Unidad	–	–	1	4.000.000	4.000.000	–	–	1	3.900.000	3.900.000	–	–	1	4.000.000	4.000.000	–	–	1	3.500.000	3.500.000
1.7	Mano de obra para la instalación y puesta en marcha .	Global	–	–	1	3.300.000	3.300.000	–	–	1	3.700.000	3.700.000	–	–	1	3.300.000	3.300.000	–	–	1	3.615.000	3.615.000
	Totales :						**59.940.000**					**68.875.000**					**67.400.000**					**56.500.000**

☐ Precio mas conveniente

Sr. José Asunción Gaona Cabral
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Juan Carlos Reyes Marín
Miembro Comité de Evaluación

Lic. María Isabel Mira Yelsi
Miembro Comité de Evaluación

Lic. David Valenzuela Esquivel
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Eliodoro Ríos Gómez
Miembro Comité de Evaluación