CUADRO COMPARATIVO

Llamado: MANTENIMIENTO DE DATACENTER - PLURIANUAL

ID N° 334.592

						SIEMI S.R.L.		TES Ingenieria de Diego Rodriguez	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102305-001	Verificación general del estado de funcionamiento de la unidad	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000
2	72102305-001	Mantenimiento general del Acondicionador de Aire de Precisión Liebert-Emerson modelo HPM S10 de 10KW	Unidad	EVENTO	1	6.556.000	6.556.000	8.700.000	8.700.000
3	72102305-001	Verificación y registro de los parámetros de operación configurados.	Unidad	EVENTO	1	793.000	793.000	800.000	800.000
4	72102305-001	Medición y registro de la presión del gas, y la intensidad de corriente eléctrica. Recarga de gas refrigerante ecológico R407C en caso de ser necesario.	Unidad	EVENTO	1	1.790.000	1.790.000	3.000.000	3.000.000
5	72102305-001	Verificación del estado del filtro de toma de retorno de aire de la unidad interna. Limpieza o reemplazo del filtro en caso de ser necesario	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
6	72102305-001	Verificación de los ductos de alimentación de agua corriente y de drenaje de la unidad interna.	Unidad	EVENTO	1	746.000	746.000	750.000	750.000
7	72102305-001	Limpieza general tanto de la Unidad interna como del Condensador	Unidad	EVENTO	1	746.000	746.000	750.000	750.000
8	72102305-001	Revisión y chequeo de circuitos eléctricos a la Unidad Interna y al Condensador, desde el tablero eléctrico hasta los equipos. Etiquetado correcto de circuitos.	Unidad	EVENTO	1	1.423.000	1.423.000	1.500.000	1.500.000
9	72102305-001	Mantenimiento general de un Acondicionador de aire de confort Split de respaldo del Datacenter.	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
10	81111812-008	Verificación general del estado de funcionamiento de las dos unidades UPS	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
11	81111812-008	Mantenimiento general del Sistema de Energía UPS 10KVA, compuesto de 2(dos) equipos UPS marca KEHUA modelo KR1110-J de 10KVA cada uno.	Unidad	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000	4.000.000	4.000.000
12	81111812-008	Verificación y registro de los parámetros de operación.	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000	380.000	380.000
13	81111812-008	Verificación del estado de las baterías de los dos equipos UPS de 10KVA. Reemplazo de las baterías 7AH 12V en caso de ser necesario.	Unidad	EVENTO	1	5.150.000	5.150.000	5.100.000	5.100.000
14	81111812-008	Verificación del estado de operación de los switches ATS. Pruebas de funcionamiento.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	1.125.000	1.125.000
15	81111812-008	Limpieza general de los dos equipos UPS, módulos de baterías, y switches ATS.	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000	520.000	520.000
16	81111812-008	Revisión y chequeo de los circuitos eléctricos estabilizados, desde el Tablero Eléctrico Estabilizado hasta las cargas. Etiquetado correcto de circuitos.	Unidad	EVENTO	1	1.070.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000
Precio Total de la Oferta							31.677.000		33.925.000

Abg. Andrés Durand
Director U.O.C.
SINAFOCAL - MTESS