Asunción, 28 de abril del 2023

Sr. Víctor Ritter Simón
Sr. Alberto Miguel Gross Brown Costa - AGB Constructora S.A.
Sres. TOCSA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ATR
PRESENTE

NE ASU22 / 214-2023

Ref.: Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica N° 13/2020 ID: 380.967, para la "CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – CONTRATO N° 03/2021.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 y el contrato de referencia que lo vincula.

En atención a las notas presentadas, se comunica que mediante informes emitidos y no teniendo objeciones al respecto se ha otorgado prórroga al plazo de ejecución contractual, quedando como fin de plazo del contrato **19/04/2023.**

Se adjunta informe de análisis elaborado por la supervisión de obras.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar.

Muy Atentamente,

Arq. Verónica Martínez
Dirección de Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

IT-ASU22- 39-23

Informe Técnico

A : Arq. Clara Rodas – Coordinación de Infraestructura – Escenarios Deportivos
De : Arq. Nadia Cáceres – Supervisión de Obras – Escenarios Deportivos.
Fecha : 26 de abril de 2023.
Ref. : **Informe sobre plazo CONSORCIO ATR - VELODROMO**

DATOS DE LA OBRA	
Contrato de Obra N°:	03/2021 – 18-05-2021
Modalidad de ejecución:	LPN SBE N° 13-2020.
Objeto:	**"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO – JUEGOS ASUNCION 2022". ID: 380.967**
Localización:	COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO – Luque
Monto del contrato:	28.890.267.181 Gs.
Plazo contractual:	10 meses.
Fecha de inicio:	11-08-2021.
Fecha inicial de terminación:	11-06-2022.
Fecha ajustada de terminación:	04-04-2023
Estado actual de la obra:	Activa.
Contratista:	CONSORCIO ATR
Avance:	96,32 %

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y por su intermedio a quienes corresponda a fin de informar cuanto sigue:

El contrato tiene como fecha de inicio el 11-08-2021 que contempla la CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO, en fecha 04/04/2023 la solicita prorroga por lluvias caídas. Resulta importante mencionar que en fecha 23/11/2022 se da suspensión de obras, la cual fue levantada a partir del 13/02/2023, fecha en la cual vuelve a reactivar el plazo de ejecución de obras que da como plazo final en fecha 04/04/2023.

Por lo expuesto, basado en la documentación presentada (registro de precipitaciones diarias), se dictamina prudente otorgar cuanto sigue:

- 15 días por lluvias caídas en el periodo comprendido entre 13/02/2023 y 31/03/2023.

Totalizado 15 días de prórroga al cronograma vigente con fecha de fin el 19/04/2023.

Así las cosas, se solicita la formalización de la mencionada recalendarización mediante el instrumento administrativo que corresponda.

Nadia Cáceres
Supervisora de Obras
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Verónica Martínez
Directora Escenarios Deportivos
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

PLAZO ACTUAL:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2022	11/06/2022	04/04/2023

QUEDA ESTABLECIDO NUEVO PLAZO DE OBRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	FIN PLAZO DE EJECUCION ANTERIOR	NUEVA FECHA DE FIN DE PLAZO
Construcción de un Velódromo – Juegos Asunción 2022	CONSORCIO ATR	10 meses a partir del 11/08/2022	04/04/2023	19/04/2023

Sin otro particular, atentamente.

Nadia E. Cáceres Molas
Supervisora de Obras
Escenarios Deportivos

A Dependencia (Providencia, Firma, Sello y Fecha)	Fecha Recepción, Firma, aclaración de firma del que recepciona.	Observación.
A: DIRECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. Clara Rodas Coordinadora Infraestructura XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		• El presente informe se anexa a la solicitud de adenda presentada por la contratista, con informe de aprobación por parte de la fiscalización. • Se anexa al EXP. N° 1150-2022 • Cuenta con V°B° de la Coordinación de Infraestructura de la Dirección de Escenarios Deportivos.
A: UOC / SND para su proceso correspondiente. Verónica Martínez Directora Escenarios Deportivos XII Juegos Suramericanos Asunción 2022		• Cuenta con V°B° de la Dirección de Escenarios Deportivos.
	Andrea Sanz Secretaria General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 Nº 122/23	•

CONSORCIO ATR

Avenida Boggiani 6990 / M. E. Vera Asunción

Asunción, 04 de abril del 2023

ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 04/04/23 HORA:.....NRO:.....
ENTREGADO POR: Augusto Blanco
RECIBIDO POR: Nadia C.
OBSERVACIÓN:.....

Señores
Diego Galeano Harrison, Ministro Secretario Ejecutivo
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presentes

Ref.: LPN 13/2020 "Construcción de un Velódromo dentro del Parque Olímpico", ID. Nº 380.967 – Contrato Nº 03/2021. –[1]

De nuestra consideración:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar prórroga en plazo de entrega de la obra de referencia.

En virtud al inciso 2 *"Prórroga de los Plazos de Ejecución"* del apartado *"C. PLAZOS"* indicado en el documento *"Aspectos generales para la contratación de obras"*, la Contratista solicita la cantidad de **15 (quince) días de prórroga** a causa de la inclemencia del tiempo, de acuerdo a los días de lluvia indicados en la planilla adjunta, durante el periodo comprendido entre el 13/febrero/2023 al 30/marzo/2023.

Aguardando respuesta favorable, sin otro particular me despido atentamente

Sara Blanco
Representante Legal

[1] Con copia a la atención de Dpto. de Escenarios Deportivos (ASU2022)

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0	60,5									
2		15,8	6,8									
3		0,0	4,4									
4		0,0	0,0									
5		0,0	0,0									
6		0,0	0,0									
7		0,0	0,2									
8		0,0	2,9									
9		0,8	0,0									
10		0,0	0,0									
11		0,0	0,0									
12		0,0	0,0									
13		0,0	0,0									
14		32,0	0,0									
15		0,0	19,0									
16		5,0	0,5									
17		0,0	0,0									
18		0,0	0,0									
19		0,0	0,0									
20		0,0	0,0									
21		0,0	0,0									
22		3,4	0,0									
23		3,5	0,0									
24		0,0	0,2									
25		1,3	0,0									
26		0,0	0,0									
27		0,0	0,0									
28		0,5	0,0									
29			0,0									
30			60,6									
31			0,0									
Total		62,3	155,1									
Máx. 24h		32	60,6									
Día Máx.		14	30									

Ing. Magdi Nolda Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Sara Blanco
Representante Legal