# FISCALIZACIÓN DE OBRAS

## INFORME: 09 INFORME SAN ISIDRO

LICITACIÓN CONCURSOS DE OFERTAS: "Construcción de 3 Aulas en la Escuela Básica N° 640 San Isidro" - PLURIANUAL – CONTRATO N° 45/2023 - I. D. N° 436.271

**OBRA:** Construcción de 3 aulas.

**BENEFICIARIO:** Escuela Básica 640 San Isidro - Encarnación

**FISCAL DE OBRAS:** Ing. Claudio Gaona

**FECHA DE VISITA:** 19/agosto/2024

**FISCAL A CARGO:** Ing. Claudio Gaona

| UBICACIÓN | DISTRITO | MONTO DE LA OBRA |
|---|---|---|
| Escuela Básica 640 San Isidro | Encarnación | 380.012.201 Gs. |
| **CONTRATISTA** | **N° DE TELEFONO** | **N° DE CONTRATO** |
| HABITARE SRL | 0983-514-838 | 45/2023 |
| **PLAZO CONTRACTUAL** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| 180 días | 20/12/2023 | 17/06/24 |
| **PRORROGA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| 65 días | 20/12/2023 | 21/08/24 |

**OBSERVACIONES GENERALES:**

Posterior al estudio de la solicitud de prorroga al plazo contractual hecha por la empresa contratista Habitare SRL, y analizando los registros de precipitaciones de la DINAC se puede concluir que:

Para la fiscalización de obra el plazo a ser considerado al contratista por eventos de lluvias y sus consecuencias obedece a la siguiente tabla, donde se discriminan por mes y por evento de lluvia y sus consecuencias.

| MES | DIAS DE LLUVIA | CONSECUENCIAS |
|---|---|---|
| Junio 2024 | 9 | 2 |
| Julio 2024 | 5 | 0 |
| Agosto del 1 al 14 | 4 | 0 |
| **TOTAL PARCIAL** | **18** | **2** |
| **TOTAL FINAL** | **20 días** | |

Por las razones expuestas se considera que se debe otorgar al contratista 20 días por evento de lluvia y sus consecuencias.

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 2[illegible]

*Ing. Claudio Gaona*
***Fiscal de Obras***


**Teléf:** +59571204568
**Correos:** general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com
**Gobernación de Itapúa / RUC:** 80009721-1
**Dirección:** Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay