25 (veinticinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# MEMORANDUM

**A:** **ING. OSVALDO LÓPEZ, Jefe**
**Departamento de Ejecución**

**DE:** **ING. JUAN GONZALEZ, Supervisor de Obra.**

**REF.:** **Ampliación de plazo por Lluvias y sus Consecuencias**
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES – LOTE 5 – ID N° 364.659
Contrato SG MINISTRO N° 445/2019

Empresa Contratista: CONSORCIO ARRECIFE

**FECHA:** 24 de enero del 2023

---

Me dirijo a usted en relación a la Nota 97/22 de fecha 23/12/2022 (EXPEDIENTE MEU N° 60223/2022), remitida por la Fiscalización CIA S.A., referente a la solicitud de prórrogas por inclemencias climáticas y Fuerza Mayor, del contrato de la referencia.

Al respecto del pedido de prórroga solicitado, se presenta el Registro de lluvias y humedad, ocurridos entre los meses de agosto 2022 hasta noviembre 2022 que en base a éstos solicitan una prórroga de 51 (cincuenta y un) días y además "un desplazamiento adicional de 7 (siete) días por causas de las inundaciones registradas en los meses de octubre y noviembre del año 2022", a partir del último plazo aprobado.

Esta Supervisión luego de la verificación del expediente presentado y teniendo en cuenta lo que se establece en las Condiciones Generales del Contrato CGC - Sección VI - **Clausula 18 - Perdidas y Averías. Caso de Fuerza Mayor y Clausula 19 – Plazos de ejecución**, encuentra respaldos justificativos para otorgar una prórroga de 51 (cincuenta y un) días por inclemencias climáticas, y también por motivos de fuerza mayor una prórroga de 7 (siete) días adicionales debido a la "inundación ocurrida".

Lluvias Ocurridas

| Periodo de Análisis Trimestral | Días de lluvia >= 10 mm | Días Prorrogables (según cláusula CGC 28.2) | Días de exceso de Humedad posterior a lluvias > 80 mm | Días de exceso de Humedad posterior a lluvias < 80 mm | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| De septiembre/2022 hasta noviembre/2022 | 21 | 21 | 0 | 30 | 51 |
| **Total, días de prórroga** | | | | | 51 |

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Inundaciones registradas en la zona del Puente (Fuerza Mayor)

| Mes | Inicio | Fin | Duración |
|---|---|---|---|
| Octubre/2022 | 24/10/2022 | 26/10/2022 | 3 |
| Noviembre/2022 | 17/11/2022 | 20/11/2022 | 4 |
| **Total** | | | 7 |

En atención a lo señalado más arriba, esta fiscalización sugiere otorgar prórroga por 58 (cincuenta y ocho) días a partir del 13/11/2022, con lo cual la nueva fecha de terminación de la Obra es el **10/01/2023**, y por ende la culminación del mantenimiento se extiende al **10/01/2025**.

Atentamente.

A la Dirección de Caminos Vecinales, para los fines pertinentes.

**ING. OSVALDO LOPEZ**
Jefe
Departamento de Ejecución