MEMORANDUM DSV N.º---103---/2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

REFERENCIA : MEU N.º 38047/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR DIAS DE LLUVIAS - **CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONTRATO SG N.º 201/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA.**

FECHA : 30 DE AGOSTO DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de Orden de Ejecución para Consorcio Rutas Seguras, en virtud a la solicitud de prórroga por motivos de fuerza mayor.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la prórroga de ejecución de obras en **187(ciento ochenta y siete) días** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA, por Motivos de Fuerza Mayor.

Adjunto:

- MEU NRO 38.047/2022, original
- Orden de Ejecución N. º01 – Prorroga por días de Lluvia

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 38047/2022

TITULAR:
CONSORCIO RUTAS SEGURAS

NOMBRE Y APELLIDO:
JOHANA MALLORQUIN

TELEFONO:
0981642889

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, LLAMADO MOPC Nº 202/2019, SOLICITA PRORROGA DE PLAZO.

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 13723
Fecha 23 AGO 2022 Hora 10:30
Firma

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 23/08/2022 07:26:25

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por ANTONIO RICARDO MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.08.23 08:12:46 -04'00'

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 24 AGO 2022

☐ VMAF	☑ DV	☐ DCV	☐ DOP
☐ C. TEC.	☐ DPV	☐ DBI	☐ CMRP
☐ CCAF	☐ RU/STR	☐ UGPAS	☐ SG
☐ CAPE	☐ DAJ	☐ CDTV	☐ UEP IP
☐ UOC	☐ JGM		

Ing. Rubén Andino Lezcano
Encargado de Despacho
Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 10959/38047/22
Fecha: 24/08/22
Firma: Hora:

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD

☐ VMOP	☐ DE	☐ DGC	☐ DGV
☐ ATD	☑ DSV	☐ DAV	☐ DPV
☐ DC			

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Concret - Mix

Asunción, 18 de agosto de 2022.

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad.
Ing. Victor Hugo Olmedo López
Director.

CC: Ing José Gómez, Departamento de Seguridad Vial.

Presente:

Referencia: Llamado MOPC No.202/2019 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA".; ID No.370.316.- LOTE 2

Nota No.: GTV_06-2022

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Uds., con el fin de comentarles la problemática que estamos viviendo actualmente con los problemas que se están presentando en la República Argentina de donde estamos importando actualmente las pinturas, microesferas, imprimantes, tachas y adhesivos bituminosos que cumplen con las exigencias del presente contrato.

Como es de público conocimiento la Republica de Argentina actualmente está pasando una difícil situación debido al déficit fiscal que esta desencadenando en una crisis económica, con el precio del dólar totalmente inestable lo que repercute en una variación al día del precio de los insumos utilizados en el presente contrato, esto desencadena en atrasos en la producción y entrega del material por parte del fabricante, actualmente se están presentando atrasos en la entrega del material de 2 semanas a 1 mes inclusive desde el pedido, lo que descompagina la programación de los trabajos, a esta problemática se suma la escases de las microesferas exigidas en el Contrato y necesarias para poder ejecutar la señalización horizontal (pintura de lomadas, cruces peatonales, bandas alertadoras, etc). Estos atrasos los venimos viviendo desde comienzo de este año, lo que repercutió en un atraso a la fecha de 87 (ochenta y siete) días.

En fecha 03 de junio de 2021 según nota SV_01-2021 y reiterado en fecha 9 de agosto de 2021 según nota DV_02-2021 con MEU Nº 32723/2021 se informó que debido a la escasez del acero, niveles críticos de los Rios, huelga de camioneros, entre otras cosas, efectos colaterales de la Pandemia COVID-19, la estructura de soporte para los carteles verticales no se estaban pudiendo conseguir, por lo que se propuso otras opciones para poder contrarrestar la falta del producto en el mercado, esto nos repercutió en un atraso de 23 (veinte y tres) días.

En fecha 12 de octubre de 2021 según nota DV_04-2021 con MEU Nº 42137/2021 se reitera la problemática de escases de acero y a los problemas mencionados anteriormente, afectando más fuertemente a las placas metálicas, por lo que se propuso la utilización de placas metálicas con revestido de pintura a base de resina de poliester en polvo aplicada por el proceso electroestático de curado al horno, previo tratamiento fosfatizado, en fecha 19 de octubre de 2021 según nota DV_06-2021 con MEU Nº 49017/2021 se propone otra opción de chapas de paneles de material compuesto de aluminio (Aluminium Composite Panel) de manera a poder contar con otras opciones para paliar la escases de material, esta escases de material nos repercutió en un atraso de 77 (setenta y siete) días.

Por los problemas mencionados en gran mayoría producto de fuerza mayor, la obra sufrió un atraso ajeno a la capacidad de ejecución de la Contratista, por lo que se solicita una ampliación de 187 días (ciento ochenta y siete), estos atrasos en la llegada tardía de material para la ejecución de los trabajos programados, afectaron a la ruta crítica y a la capacidad de producción de la Contratista, cabe resaltar que de mantenerse

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
martazarate@concretmix.com.py

Concret - Mix

estos atrasos por la falta de material para la correcta ejecución de los trabajos, el plazo necesario puede modificarse por razones de fuerza mayor ajenas a la responsabilidad del Contratista.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Jorge E. Mackinnon Antia
Representante Legal