Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: ENERO
FECHA: 31-01-20

CERTIFICADO Nº 7- OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	5.845	2.764	8.609	1.642.445.000	776.684.000	2.419.129.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	227	32	259	64.241.000	9.056.000	73.297.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	4.683	1.303	5.986	1.310.303.400	364.579.400	1.674.882.800
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	13.401	3.773	17.174	929.359.350	261.657.550	1.191.016.900
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	0	0	0	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	45	18	63	632.520.000	253.008.000	885.528.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**4.578.868.750**	**1.664.984.950**	**6.243.853.700**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**4.578.868.750**	**1.664.984.950**	**6.243.853.700**
	DEDUCCIONES									
	FONDO DE REPARO 5% (Gs.)						5%	**228.943.438**	**83.249.248**	**312.192.686**
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)						20%	**915.773.750**	**332.996.990**	**1.248.770.740**
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).							**3.434.151.562**	**1.248.738.712**	**4.682.890.274**

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico
CONSORCIO CAT

Ing. Luis Carlos Robledo Armele
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: FEBRERO
FECHA: 29-02-20

CERTIFICADO Nº 8 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	8.609	3.543	12.152	2.419.129.000	995.583.000	3.414.712.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	259	657	916	73.297.000	185.931.000	259.228.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	5.986	2.240	8.226	1.674.882.800	626.752.000	2.301.634.800
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	17.174	6.915	24.089	1.191.016.900	479.555.250	1.670.572.150
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	-	-	-	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	63	18	81	885.528.000	253.008.000	1.138.536.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**6.243.853.700**	**2.540.829.250**	**8.784.682.950**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**6.243.853.700**	**2.540.829.250**	**8.784.682.950**

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico
CONSORCIO IRE

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: MARZO
FECHA: 31-03-20

CERTIFICADO Nº 9 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	12.152	2.628	14.780	3.414.712.000	738.468.000	4.153.180.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	916	702	1.618	259.228.000	198.666.000	457.894.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	8.226	2.617	10.843	2.301.634.800	732.236.600	3.033.871.400
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	24.089	5.357	29.446	1.670.572.150	371.507.950	2.042.080.100
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	-	-	-	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	81	6	87	1.138.536.000	84.336.000	1.222.872.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**8.784.682.950**	**2.125.214.550**	**10.909.897.500**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**8.784.682.950**	**2.125.214.550**	**10.909.897.500**

DEDUCCIONES				
FONDO DE REPARO 5% (Gs.)	5%	439.234.148	106.260.728	545.494.876
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)	20%	1.756.936.590	425.042.910	2.181.979.500
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).		6.588.512.212	1.593.910.912	8.182.423.124

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7188/18
ID Nº: 333.530

MES: ABRIL
FECHA: 30-04-20

CERTIFICADO Nº 10 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	14.780	-	14.780	4.153.180.000	-	4.153.180.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	1.618	-	1.618	457.894.000	-	4.161.048.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	10.843	-	10.843	3.033.871.400	-	4.161.048.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	29.446	-	29.446	2.042.080.100	-	4.161.048.000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	-	-	-	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	87	16	103	1.222.872.000	224.896.000	1.447.768.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							10.909.897.500	224.896.000	18.084.092.000

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							10.909.897.500	224.896.000	18.084.092.000
	DEDUCCIONES						5%	545.494.875	11.244.800	556.739.675
	FONDO DE REPARO 5% (Gs.)						20%	2.181.979.500	44.979.200	2.226.958.700
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)							8.182.423.125	168.672.000	15.300.393.625
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).									

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO Nº: 7188/18
ID Nº: 333.530

MES: MAYO
FECHA: 31-05-20

CERTIFICADO Nº 11 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	14.780	8.044	22.824	4.153.180.000	2.260.364.000	6.413.544.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	1.618	-	1.618	457.894.000	-	457.894.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	10.843	312	11.155	3.033.871.400	87.297.600	3.121.169.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	29.446	9.045	38.491	2.042.080.100	627.270.750	2.669.350.850
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	-	-	-	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	103	10	113	1.447.768.000	140.560.000	1.588.328.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**11.134.793.500**	**3.115.492.350**	**14.250.285.850**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**11.134.793.500**	**3.115.492.350**	**14.250.285.850**

DEDUCCIONES				
FONDO DE REPARO 5% (Gs.)	5%	556.739.675	155.774.618	712.514.293
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)	20%	2.226.958.700	623.098.470	2.850.057.170
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).		8.351.095.125	2.336.619.262	10.687.714.387

Ing. Valdemir Changuini
Director de Proyectos

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

Consorcio Central

CONTRATO Nº: 7188/18
ID Nº: 333.530

MES: JUNIO
FECHA: 30-06-20

CERTIFICADO Nº 12 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Rano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	22.824	4.553	27.377	6.413.544.000	1.279.393.000	7.692.937.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	1.618	1.248	2.866	457.894.000	353.184.000	811.078.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	11.155	376	11.531	3.121.169.000	105.204.800	3.226.373.800
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	38.491	6.804	45.295	2.669.350.850	471.857.400	3.141.208.250
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	-	-	-	-	-	-
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	113	13	126	1.588.328.000	182.728.000	1.771.056.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**14.250.285.850**	**2.392.367.200**	**16.642.653.050**

MATERIALES

ITEM	Transformadores de Distribución.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Transformadores de Distribución Convencional de 100 kVA.	Unidad	483	11.400.000	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL, MATERIALES. (Gs.)							-	-	-
	SUB TOTAL OBRAS Y MATERIALES (Gs.)							**14.250.285.850**	**2.392.367.200**	**16.642.653.050**

DEDUCCONES				
FONDO DE REPARO 5% (Gs.)	5%	**712.514.293**	**119.618.360**	**832.132.653**
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)	20%	**2.850.057.170**	**478.473.440**	**3.328.530.610**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).		**10.687.714.387**	**1.794.275.400**	**12.481.989.787**

Ing. Valdemir Chanquini
Director de Proyectos

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: JULIO
FECHA: 31/7/2020

CERTIFICADO Nº 13 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	27.377	7.440	34.817	7.692.937.000	2.090.640.000	9.783.577.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	23.000	283.000	2.866	989	3.855	811.078.000	279.887.000	1.090.965.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	30.000	279.800	11.531	4.054	15.585	3.226.373.800	1.134.309.200	4.360.683.000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	110.000	69.350	45.295	9.323	54.618	3.141.208.250	646.550.050	3.787.758.300
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	13.000	67.650	0	623	623	-	42.145.950	42.145.950
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	126	26	152	1.771.056.000	365.456.000	2.136.512.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**16.642.653.050**	**4.558.988.200**	**21.201.641.250**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)							20%	**3.328.530.610**	**911.797.640**	**4.240.328.250**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**13.314.122.440**	**3.647.190.560**	**16.961.313.000**

Ing. Valdemir Chanquini
Director de Proyectos

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.

Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

CERTIFICADO Nº 14 - OBRAS

MES: AGOSTO
FECHA: 31-08-20

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	34.817	3.952	38.769	9.783.577.000	1.110.512.000	10.894.089.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	13.000	283.000	3.855	795	4.650	1.090.965.000	224.985.000	1.315.950.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	22.000	279.800	15.585	1.152	16.737	4.360.683.000	322.329.600	4.683.012.600
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	130.000	69.350	54.618	11.434	66.052	3.787.758.300	792.947.900	4.580.706.200
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	2.600	67.650	623	80	703	42.145.950	5.412.000	47.557.950
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	152	15	167	2.136.512.000	210.840.000	2.347.352.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**21.201.641.250**	**2.667.026.500**	**23.868.667.750**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)							20%	**4.240.328.250**	**533.405.300**	**4.773.733.550**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**16.961.313.000**	**2.133.621.200**	**19.094.934.200**

Ing. Valdemir Chanquini
Director de Proyectos

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: SEPTIEMBRE
FECHA: 30-09-20

CERTIFICADO Nº 15 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	38.769	2.222	40.991	10.894.089.000	624.382.000	11.518.471.000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	13.000	283.000	4.650	757	5.407	1.315.950.000	214.231.000	1.530.181.000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	22.000	279.800	16.737	-	16.737	4.683.012.600	-	4.683.012.600
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	130.000	69.350	66.052	4.718	70.770	4.580.706.200	327.193.300	4.907.899.500
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	2.600	67.650	703	-	703	47.557.950	-	47.557.950
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	167	19	186	2.347.352.000	267.064.000	2.614.416.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**23.868.667.750**	**1.432.870.300**	**25.301.538.050**
	DEDUCCIONES									
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)						20%	**4.773.733.550**	**286.574.060**	**5.060.307.610**
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).							**19.094.934.200**	**1.146.296.240**	**20.241.230.440**

CONSORCIO CENTRAL

Ing. Valdemir Chanquini
Director de Proyectos

RICARDO OLIVEIRA
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

nsorcio
Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: OCTUBRE
FECHA: 31-10-20

CERTIFICADO Nº 16 - OBRAS

RATISTA: CONSORCIO CENTRAL

S

Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
				Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
mbio deConductor de media tensión desnudo monofásico y ifásico demenor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	40.991	5.198	46.189	11.518.471.000	1.460.638.000	12.979.109.000
mbio deConductor de media tensión desnudo monofásico y ifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 m2.	Metros	13.000	283.000	5.407	-	5.407	1.530.181.000	-	1.530.181.000
mbio deConductor de media tensión desnudo mayor a 95 m2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	22.000	279.800	16.737	-	16.737	4.683.012.600	-	4.683.012.600
mbio deConductor de baja tensión desnudo monofásico y ifásico demenor sección a 70 mm2 a preensamblado e3x70+1x50 mm2.	Metros	130.000	69.350	70.770	6.988	77.758	4.907.899.500	484.617.800	5.392.517.300
mbio deConductor de baja tensión preensamblado onofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a eensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	2.600	67.650	703	-	703	47.557.950	-	47.557.950
efuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	186	30	216	2.614.416.000	421.680.000	3.036.096.000
SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**25.301.538.050**	**2.366.935.800**	**27.668.473.850**
CIONES									
UCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)						20%	**5.060.307.610**	**473.387.160**	**5.533.694.770**
O NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).							**20.241.230.440**	**1.893.548.640**	**22.134.779.080**

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO

EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

MES: NOVIEMBRE
FECHA: 30-11-20

CERTIFICADO Nº 17 - OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio deConductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico demenor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	46.189	1.803	47.992	12.979.109.000	506.643.000	13.485.752.000
2	Cambio deConductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	13.000	283.000	5.407	1.537	6.944	1.530.181.000	434.971.000	1.965.152.000
3	Cambio deConductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	22.000	279.800	16.737	1.659	18.396	4.683.012.600	464.188.200	5.147.200.800
4	Cambio deConductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico demenor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	130.000	69.350	77.758	5.287	83.045	5.392.517.300	366.653.450	5.759.170.750
5	Cambio deConductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	2.600	67.650	703	63	766	47.557.950	4.261.950	51.819.900
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	216	27	243	3.036.096.000	379.512.000	3.415.608.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**27.668.473.850**	**2.156.229.600**	**29.824.703.450**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)							20%	**5.533.694.770**	**431.245.920**	**5.964.940.690**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**22.134.779.080**	**1.724.983.680**	**23.859.762.760**

CONSORCIO CENTRAL

CAEM-BUREAU VERITAS-EBEI
CONSORCIO
EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

Consorcio Central

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 1207/2017

Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales.
Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional.

CONTRATO N°: 7188/18
ID N°: 333.530

CERTIFICADO Nº 18 - OBRAS

MES: DICIEMBRE
FECHA: 31-12-20

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRAL

OBRAS

ITEM	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y Perchas espaciadoras.	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Gs.	CANTIDADES MEDIDAS			CERTIFICACIONES		
					Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual
1	Cambio deConductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico demenor sección a 70 mm2 a protegido de 3x70 mm2.	Metros	70.000	281.000	47.992	598	48.590	13.485.752.000	168.038.000	13.653.790.000
2	Cambio deConductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm2 a hasta 95 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	13.000	283.000	6.944	-	6.944	1.965.152.000	-	1.965.152.000
3	Cambio deConductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm2 y hasta 150 mm2 a protegido de 3x185 mm2.	Metros	22.000	279.800	18.396	1.227	19.623	5.147.200.800	343.314.600	5.490.515.400
4	Cambio deConductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico demenor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	130.000	69.350	83.045	2.282	85.327	5.759.170.750	158.256.700	5.917.427.450
5	Cambio deConductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm2 a preensamblado de3x70+1x50 mm2.	Metros	2.600	67.650	766	74	840	51.819.900	5.006.100	56.826.000
6	Refuerzo en puesto de transformación (100 kVA) (*)	Unidad	483	14.056.000	243	8	251	3.415.608.000	112.448.000	3.528.056.000
	SUB TOTAL, OBRAS en (Gs.).							**29.824.703.450**	**787.063.400**	**30.611.766.850**
DEDUCCIONES										
DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%, solo OBRAS. (Gs.)							20%	**5.964.940.690**	**157.412.680**	**6.122.353.370**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO en (Gs.).								**23.859.762.760**	**629.650.720**	**24.489.413.480**

CONSORCIO CENTRAL

AEN-BUREAU VERITAS-EDEL
CONSORCIO

EDUARDO TOÑANEZ
Coordinador Técnico

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal.

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

Nº: 0001

Fecha de emisión: **07-05-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión Nº**

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI *ANDE 1207/2017* **Reajuste Certificado N° 7 _Obras_ Enero/2020 según C.G.C. 13.3.-**				102.563.073
SUB TOTALES:						**102.563.073**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento dos millones quinientos sesenta y tres mil setenta y tres.-**				**102.563.073**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	9.323.916	TOTAL IVA:	9.323.916

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central
DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. Nº: 80102949-0
Nº: 0001

Fecha de emisión: **07-05-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** Nota de Remisión Nº
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado Nº 8 _Obras_ Febrero/2020 según C.G.C. 13.3.-**				156.515.082
SUB TOTALES:						**156.515.082**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento cincuenta y seis millones quinientos quince mil ochenta y dos.-**				**156.515.082**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	14.228.644	TOTAL IVA:	14.228.644

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central
DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. Nº: 80102949-0
Nº: 0001

Fecha de emisión: **27-08-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** Nota de Remisión Nº
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado Nº 9 _Obras_ Marzo/2020 según C.G.C. 13.3.-**				98.439.938
SUB TOTALES:						98.439.938
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Noventa y ocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos treinta y ocho.-**				98.439.938

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	8.949.085	TOTAL IVA:	8.949.085

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central
DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. Nº: 80102949-0
Nº: 0001

Fecha de emisión: **02-09-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** Nota de Remisión Nº
Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 10 _Obras_ Abril/2020 según C.G.C. 13.3.-**				10.417.183
SUB TOTALES:						**10.417.183**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Diez millones cuatrocientos diecisiete mil ciento ochenta y tres.-**				**10.417.183**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	947.017	TOTAL IVA:	947.017

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. Nº: 80102949-0

Nº: 0001

Fecha de emisión: **03-09-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS** Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 11 _Obras_ Mayo/2020 según C.G.C. 13.3.-**				114.650.118
SUB TOTALES:						**114.650.118**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento catorce millones seiscientos cincuenta mil ciento dieciocho.-**				**114.650.118**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	10.422.738	TOTAL IVA:	10.422.738

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

N°: 0001

Fecha de emisión: **21-09-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 12 _Obras_ Junio/2020 según C.G.C. 13.3.-**				88.039.113
SUB TOTALES:						88.039.113
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ochenta y ocho millones treinta y nueve mil ciento trece.-**				88.039.113

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	8.003.556	TOTAL IVA:	8.003.556

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central
DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80102949-0
N°: 0001

Fecha de emisión: **21-09-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**
RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión Nº**
Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI *ANDE 1207/2017* **Reajuste Certificado N° 13 _Obras_ Julio/2020 según C.G.C. 13.3.-**				167.770.766
SUB TOTALES:						**167.770.766**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ciento sesenta y siete millones setecientos setenta mil setecientos sesenta y seis.-**				**167.770.766**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	15.251.888	TOTAL IVA:	15.251.888

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

Nº: 0001

Fecha de emisión: **22-09-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión Nº**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI *ANDE 1207/2017* **Reajuste Certificado N° 14 _Obras_ Agosto/2020 según C.G.C. 13.3.-**				98.146.575
SUB TOTALES:						98.146.575
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Noventa y ocho millones ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta y cinco.-**				98.146.575

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	8.922.416	TOTAL IVA:	8.922.416

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central
DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA
RUC. N°: 80102949-0
N°: 0001

Fecha de emisión: 04-10-21 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
RUC. O Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº
Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº (021) 211-001/20

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato N°: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 15 _Obras_ Setiembre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				52.729.627
SUB TOTALES:						52.729.627
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Cincuenta y dos millones setecientos veintinueve mil seiscientos veintisiete.-**				52.729.627

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	4.793.602	TOTAL IVA:	4.793.602

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín
TELEFEFONO: (021) 942 963
VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

N°: 0001

Fecha de emisión: *04-10-21* *Condición de Venta:* Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remision Nº**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 16 _Obras_ Octubre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				87.103.237
SUB TOTALES:						**87.103.237**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Ochenta y siete millones ciento tres mil doscientos treinta y siete.-**				**87.103.237**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	7.918.476	TOTAL IVA:	7.918.476

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

N°: 0001

Fecha de emisión: **04-10-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión Nº**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI *ANDE 1207/2017* **Reajuste Certificado N° 17 _Obras_ Noviembre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				79.349.249
SUB TOTALES:						79.349.249
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Setenta y nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y nueve.-**				79.349.249

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	7.213.568	TOTAL IVA:	7.213.568

CONSORCIO CENTRAL

EMPRESA: Consorcio Central

DIRECCIÓN: Ytororó Nº 371 c/ Juan S. Bogarín

TELEFEFONO: (021) 942 963

VILLA ELISA – PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC. N°: 80102949-0

N°: 0001

Fecha de emisión: **04-10-21** Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [x]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC. O Cédula de Identidad **80009735-1** **Nota de Remisión Nº**

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 E/ PADRE CARDOZO Y DE LAS RESIDENTAS Teléfono Nº **(021) 211-001/20**

Art/Cód.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Contrato Nº: 7188/2018 (Lote 4) "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Area Metropolitana en Distritos del Dpto Central con Provisión total de Materiales" LPI ANDE 1207/2017 **Reajuste Certificado N° 18 _Obras_ Diciembre/2020 según C.G.C. 13.3.-**				28.963.933
SUB TOTALES:						**28.963.933**
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:		**Veintiocho millones novecientos sesenta y tres mil novecientos treinta y tres.-**				**28.963.933**

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	2.633.085	TOTAL IVA:	2.633.085

CONSORCIO CENTRAL

Zinaida Turcott

De: Ricardo Alcaraz
Enviado el: miércoles, 11 de mayo de 2022 08:41
Para: Jorge Raymondy
CC: Zinaida Turcott; Christian Achon
Asunto: RV: NOTIFICACION A LOS CONTRATISTAS
Datos adjuntos: resolucion_lp__1207_1650980565237.pdf

Buenos días Ingeniero.

Por este medio le comunicamos que se ha emitido la Resolución P/CP/N° 6890 por el cual se aprueba el Reajuste de Precios N° 2 del Contrato 7188/2018, por lo cual les solicitamos tengan a bien presentar la factura correspondiente en la Unidad Administradora del Contrato, oficina 105 edificio MB4 de la ANDE.

Favor acusar recibo con su conformidad.

Atte.

Ing. Ricardo Alcaraz

De: Zinaida Turcott
Enviado el: martes, 10 de mayo de 2022 15:40
Para: Ricardo Alcaraz
Asunto: NOTIFICACION A LOS CONTRATISTAS

REAJUSTE DE PRECIOS N° 2 DEL CONTRATO N° 7188/2018, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CENTRAL (BHM INGENIERÍA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1207/2017.

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas
Villa Elisa, Paraguay
Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 07 - Obras (Enero 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 07 – Obras (SG/DSME/3185/20_27/03/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 08 - Obras (Febrero 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 08 – Obras (SG/DSME/3307/20_07/04/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 09 - Obras (Marzo 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 09 – Obras (SG/DSME/6042/20_30/06/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 10 - Obras (Abril 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 10 – Obras (SG/DSME/6204/20_03/07/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 11 - Obras (Mayo 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 11 – Obras (SG/DSME/8094/20_14/08/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Jorge Raymondy
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 12 - Obras (Junio 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 12 – Obras (SG/DSME/8903/20_03/09/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 13 - Obras (Julio 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 13 – Obras (SG/DSME/10264/20_05/10/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas
Villa Elisa, Paraguay
Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 14 - Obras (Agosto 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 14 – Obras (SG/DSME/11.165/20_23/10/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 15 - Obras (Setiembre 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 15 – Obras (SG/DSME/11.684/20_04/11/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 16 - Obras (Octubre 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 16 – Obras (SG/DSME/13.590/20_11/12/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal
CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 17 - Obras (Noviembre 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 17 – Obras (SG/DSME/13.749/20_15/12/2020) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL

Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Barrio Tres Bocas

Villa Elisa, Paraguay

Teléfonos: (595-21) 946-086 / 942-963 / 942-993 Fax: 942-963.

Consorcio Central

Villa Elisa, 10 de Noviembre de 2021.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ANDE LPI N° 1207/2017 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL AREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISION TOTAL DE MATERIALES" CONTRATO N° 7188/2018 (Lote 4). –

Objeto: Ajuste de Precio Certificado N° 18 - Obras (Diciembre 2020)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a fin presentarle la Liquidación Proforma y los demás documentos correspondientes al Ajuste de Precios del Certificado N° 18 – Obras (SG/DSME/0367/21_12/01/2021) del Contrato de Referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; de conformidad a lo estipulado en las C.G.C. 13.3 de las Condiciones Especiales de Contrato.

Una vez concluida las verificaciones, rogamos se pongan en contacto con el Lic. Julio Benítez, teléfono (021) 942 963 o al celular (0961) 929 342, para la emisión y entrega de la factura legal correspondiente.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Luís Carlos Robledo Armele
Representante Legal

CONSORCIO CENTRAL