Asunción, 15 de noviembre de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo: 70/22

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
MESA DE ENTRADA
Fecha: 16/11/22 Hora: 15:53 Nº 1082/22
Entregado por: David Prayo
Recibido por: Fabriela Fernandez
Observación:

Señores
Arq. Verónica Martínez
Dirección de escenarios deportivos – S.N.D.
Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal de Obra
Presente

Ref.: Contrato Nº 03/2021 "Construcción de un velódromo dentro del parque olímpico".

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, a fin solicitar prórroga en el plazo de entrega de obra debido a las lluvias y sus consecuencias del periodo 24/10/2022 al 15/11/2022. Se anexa registro de lluvias de la DINAC del citado periodo.

Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR

Marcos V. Rodríguez
Ingeniero Civil

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0		
2										0,0		
3										0,0		
4										0,8		
5										40,8		
6										0,8		
7										0,0		
8										0,0		
9										11,2		
10										28,8		
11												
12										T		
13										0,0		
14										19,7		
15										0,0		
16										0,0		
17										3,0		
18										0,0		
19										30,7		
20										15,2		
21										0,0		
22										0,0		
23										0,0		
24										0,0		
25										0,0		
26										51,4		
27										0,0		
28										0,0		
29										88,0		
30										32,8		
31										1,5		
Total										324,7		
Máx. 24h										88		
Día Máx.										29		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2											0,0	
3											0,0	
4											0,0	
5											0,0	
6											0,0	
7											0,0	
8											0,0	
9											0,0	
10											T	
											19,2	
11												
12											0,0	
13											96,7	
14											0,0	
15											-	
16											-	
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total												
Máx. 24h											116	
Día Máx.											96,7	
											12	

Ing. Maggi Noelia Amarilla
Jef. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Pública
DMH | DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Asunción, 29 de Junio de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo. 46/22

Señores

Diego Galeano Harrison
Ministro – Secretaria Nacional de Deportes

C.C.1 Ing. Víctor Chamorro
Director de escenarios deportivos – SND

Presente:

REF: Contrato Nº 03/2021

"CONSTRUCCION DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO" – ID. Nº 380.967

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de hacer entrega de la Estadística de lluvia, de acuerdo a registros de la Dinac, para consideración de nueva fecha de terminación de la obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.
Atentamente.

ING. MARCOS RODRIGUEZ
Director de Obra
CONSORCIO ATR

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - ASU 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO

ESTADISTICA DE LLUVIA

Año 2021/2022

Meses \ Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
ago-21										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	T	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,20	1	1
set-21	B	B	3,0	B	B	B	0,5	11,2	EH	B	B	B	21,4	3,2	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10,5		48,80	6	2
oct-21	5,2	28,3	0,6	EH	EH	1,7	B	24,4	7,4	EH	B	B	25,3	28,3	41,5	EH	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	166,50	10	5
nov-21	B	B	B	B	5,0	1,1	B	B	B	10,3	EH	B	B	21,2	EH	77,1	14,5	0,6	EH	B	B	B	B	B	75,1	EH	EH	11,1	EH	B		216,00	9	5
dic-21	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0,5	24,6	EH	EH	B	B	B	B	0,4	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,6	EH	43,30	4	3
ene-22	B	24,4	EH	B	B	B	7,0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3,6	B	7,7	4,7	EH	B	B	B	47,40	5	2
feb-22	0,0	0,0	72,7	45,4	0,1	EH	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	27,2	EH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9				170,90	6	3
mar-22	3,4	3,4	EH	B	B	B	B	B	B	87,5	1,5	EH	B	B	B	B	B	7,5	EH	B	B	60,9	46,4	50,4	EH	EH	B	B	24,4	11,4	EH	269,80	10	6
abr-22	B	0,5	21,3	9,7	25,4	EH	B	0,4		0,7	43,9	EH	B	B	B	B	B	B	B	5,0	15,2	10,7	EH	B	B	B	B	17,5	EH	B		150,40	11	4
may-22	0,5	6,0	B	B	B	B	B	B	4,4	B	B	B	30,2	9,7	EH	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1,9	3,6	4,6	EH	0,1	B	0,5	31,50	10	2
																																	72	34

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

Fecha de acta de inicio	13/06/2021
Plazo Proyecto Ejecutivo	50 dias
Fecha inicio de ejecucion de obra	10/08/2021
Plazo Ejecución de obra	10 meses
Fecha de terminación contractual	10/06/2022
Dias de lluvia y sus consecuencias	106 dias
Nueva fecha de terminacion de obra	24/09/2022

Asunción, 30 de setiembre de 2022

NP. SND-ASU 2022-Velodromo... 68/22

Señores
Arq. Verónica Martínez
Dirección de escenarios deportivos – S.N.D.
Ing. Roberto Vera Vierci
Fiscal de Obra
Presente

Fecha: 30/09/22 Hora: [illegible]
Entregado por: [illegible]
Recibido por: [illegible]
Observación:

Ref.: Contratò Nº 03/2021. "Construcción de un velódromo dentro del parque olímpico".

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, a fin solicitar prorroga en el plazo de entrega de obra, justificando lo sucedido con la nota en cuestión, debido a trabajos adicionales, rubros los cuales el Consorcio ATR se vio imposibilitado de ejecutar debido a cuestiones propias de la Contratista, en base a lo que se detalla en el siguiente cuadro.

Descripción	Fechas
Presentación del Convenio Modificatorio 02	08/09/2022
Aprobación de los trabajos del Convenio Modificatorio 02	19/09/2022
Suspensión de los trabajos de construcción de la canaleta a cielo abierto por solicitud del Comité	24/09/2022
Fecha de entrega de obra Convenio Modificatorio 02	30/09/2022
Inicio de los Juegos Odesur ASU 2022	01/10/2022
Culminación de los Juegos Odesur ASU 2022	15/10/2022
Inicio de los trabajos pendientes	16/10/2022
Continuación de los trabajos pendientes (30dias)	15/11/2022

Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

Consorcio A.T.R.
Víctor Martínez S.
Representante Legal

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO - ASU 2022

CONSTRUCCIÓN DE UN VELODROMO DENTRO DEL PARQUE OLIMPICO

ATR CONSORCIO

ESTADISTICA DE LLUVIA

Meses \ Dias	Año 2022																															Precipitaciones Registradas (mm)	Dias de lluvia	Dias de Exceso de Humedad
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
oct-22																								B	B	51,4	EH	EH	88,0	32,8	1,5	173,70	4	2
nov-22	EH	EH	EH	B	B	B	B	B	B	19,2	EH	96,7	EH	EH	EH																	115,90	2	6
																																	6	8

EH Exceso de humedad

B Bueno - Trabajable

* Obs.: Se consideran lluvias a partir de 5mm

Días de lluvia y sus consecuencias 14 dias