35 (treinta y cinco)

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 40932/2021

TITULAR:
CONSULTORA GUARANI

NOMBRE Y APELLIDO:
ROMINA RETAMOZO

TELEFONO:
021611155

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CONTRATO SG MINISTRO Nº 418/2020,
PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 05/10/2021 14:37:33

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 12837
Fecha 06 OCT 2021 Hora 07:40

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 6-10-21
☐ VMAF ☐ DV ☐ DPCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DAPSI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RUIDSTR ☐ DAPCOM ☐ SG
☐ UEP IP ☐ GAO ☐ UAPE ☐ DAJ
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ JORM

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha 06 OCT 2021 Hora 16:20
Firma

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.10.05 14:46:11 -03'00'

M.O.P.C.
DCV Fecha: 07 OCT 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ VMT ☐ DEPOA
☐ DPCV ☐ DPV ☐ DAPSI ☐ DEP/COAF
☐ DAJ ☐ DAPCOM ☐ SG
☐ DVM ☐ DGV ☐ DPE ☐ DO
☐ UOC ☐ UEP ☐ DGA ☐ DEP/BID

Ing. [illegible]
Dirección [illegible]

34 (treintaycuatro)

CONSULTORA GUARANI

Asunción, 04 de octubre de 2021

G2 MOPC N° 151/2021

Señor
Ing. Rubén Andino, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref.: Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental-**Contrato SG MINISTRO No 418/2020.**

Asunto: Plazo Contractual por lluvia.

Nos dirigimos a Ud. a fin de remitir y poner a consideración de la D.C.V., la solicitud del **Contratista Rovial S.A.** referente a Prórroga del Plazo Contractual - recibido por Nota del 01 de octubre de 2021- nota que se adjunta a la presente.

Al respecto en la Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) en el punto CGC 19.2 Prórroga de los Plazos de Ejecución por lluvias y sus inclemencias, indica:

"Límite de las inclemencias por lluvias y sus incidencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: es de ocho días por mes. "

Una vez analizado las estadísticas climáticas desde el mes de enero/2021 hasta el mes de agosto/2021, se verifica que efectivamente corresponde lo detallado en la solicitud y que, sumados los días prorrogables de 8 días por mes, resultan los 20 días solicitados por lluvias y 29 días por causa de Fuerza Mayor respaldados por Libros de Obra, sumando así un total de 49 días de prórroga.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha 05 OCT 2021 Hs. 12:03
Firma

33 (treinta y tres)

Rovial

Capiibary, 11 de OCTUBRE de 2021

Sres.
CONSULTORA GUARANI S.A.
Dirección: Pacheco N°5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611 155/6
Ing Ricardo Fretes Modesto
Presente:

Ref.: LLAMADO MOPC N° 82/2019 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU – GRUPO 2 – LOTE 3 - ID 366.412 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

Asunto: G2 CROV N°01-2021 -ROV CV007 Rev02- Programa de Ejecución

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. Y ante quien corresponda, para elevarles una Actualización del Programa de Ejecución de las tareas correspondientes, según requerimiento en Nota G2 CROV N°010-2021.

Se presenta 4 (cuatro) copias impresas en Original y soporte digital (CD).

Sin más, hacemos propicia la oportunidad de saludarle atentamente.

RECIBIDO
Fecha: 20/10/21 Hora:
Firma: José Gonzalez

Cristian A. Acosta.
Apoderado
Rovial

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

32- treinta y dos

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0032

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ

FECHA: 31-08-21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO:

Referencia: DIAS DE LLUVIAS E INCIDENCIAS, DIAS DE RECESO Y PARO TRANSPORTE

PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE INCLEMENCIAS Y FERIADOS

DOM 01 = EXC. H° (LLUVIA EL 31-07-21)
LU 02 = EXC H°
SA 14 = 15 mm LLUVIA
DO 15 = EXC. H°
JUE 26 = 7 mm LLUVIA
VIE 27 = EXC. H°
PRECIPITACION TOTAL = 22 mm.
DIAS DE INACTIVIDAD POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS = 6 DIAS

DIAS DE RECESO
VIE 06 - SAB 07 - DOM 08 - LUN 09 = 4 DIAS

DIAS DE CORTE DE RUTA POR RECLAMO NACIONAL SEGUN NOTAS Nº 030 Y Nº 031 = 19 DIAS EN AGOSTO.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

31- treinta y uno

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de Izquierda | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0026

PARA: FISCALIZACION GUARANI **FECHA:** 31-07-21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: INFORME DE LLUVIAS DEL MES DE JULIO 2021

Referencia:

PARA EL MES DE JULIO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS.

JUE 15: 25 mm
VIE 16: EXC. HUM.
MAR 27: 25 mm
MIE 28: EXC. HUM.
SAB 31: 27 mm

PRECIPITACION TOTAL: 77 mm
DIAS DE INACTIVIDAD: 18

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

30. treinta

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0026

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI. **FECHA:** 30/06/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: DIAS NO LABORABLES

Referencia:

PARA EL MES DE JUNIO DEL 2021 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS CONCECUENCIAS:

DOM 06 = 115 mm
LU 07 = EXC. HUM.
MA 08 = 2 mm
MIE 09 = 2 mm
JUE 10 = 35 mm
VI 11 = EXC. HUM.
SA 12 = EXC. HUM.
VI 18 = 5 mm
SA 19 = 58 mm
DO 20 = 5 mm
LU 21 = 7 mm
MA 22 = EXC. HUM.
MIE 23 = EXC. HUM.
JUE 24 = 3 mm
VI 25 = EXC. HUM.
DO 27 = 20 mm
LU 28 = EXC. HUM.
MA 29 = EXC. HUM

PRECIPITACIÓN TOTAL = 252 mm
DIAS DE INACTIVIDAD = 18

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

29 - veintinueve

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0021

PARA: FISCALIZACION GUARANI

FECHA: 31/05/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: DIAS NO LABORABLES

Referencia:

PARA EL MES DE MAYO DEL 2021 SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES DIAS DE LLUVIA Y SUS INCIDENCIAS.

JUEVES 6: 7 mm
VIERNES 7: EXC. HUMEDAD
MARTES 11: 3 mm.
VIERNES 28: 5 mm

PRECIPITACIÓN TOTAL : 15 mm
DIAS DE INACTIVIDAD : 4 (CUATRO)

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

28- veintiocho

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 983126416 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - ABRIL 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-abr.-21	Jueves					Receso
2-abr.-21	Viernes					Receso
3-abr.-21	Sabado					Receso
4-abr.-21	Domingo					Receso
5-abr.-21	Lunes					
6-abr.-21	Martes	5	1		1	
7-abr.-21	Miercoles					
8-abr.-21	Jueves					
9-abr.-21	Viernes					
10-abr.-21	Sabado					
11-abr.-21	Domingo					
12-abr.-21	Lunes					
13-abr.-21	Martes					
14-abr.-21	Miercoles					
15-abr.-21	Jueves					
16-abr.-21	Viernes	16	1		1	
17-abr.-21	Sabado					
18-abr.-21	Domingo					
19-abr.-21	Lunes		1		1	Corte de Ruta
20-abr.-21	Martes		1		1	Corte de Ruta
21-abr.-21	Miercoles		1		1	Corte de Ruta
22-abr.-21	Jueves		1		1	Corte de Ruta
23-abr.-21	Viernes					
24-abr.-21	Sabado	57	1		1	
25-abr.-21	Domingo		1		1	
26-abr.-21	Lunes					
27-abr.-21	Martes					
28-abr.-21	Miercoles					
29-abr.-21	Jueves					
30-abr.-21	Viernes					
TOTALES		78	8	0	8	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

27 - veintisiete

Rovial Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6

TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - MARZO 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-mar.-21	Lunes					
2-mar.-21	Martes					
3-mar.-21	Miercoles	15	1		1	
4-mar.-21	Jueves	20	1		1	
5-mar.-21	Viernes	25	1		1	
6-mar.-21	Sabado		1		1	
7-mar.-21	Domingo		1		1	
8-mar.-21	Lunes					
9-mar.-21	Martes					
10-mar.-21	Miercoles					
11-mar.-21	Jueves					
12-mar.-21	Viernes					
13-mar.-21	Sabado					
14-mar.-21	Domingo					
15-mar.-21	Lunes					
16-mar.-21	Martes					
17-mar.-21	Miercoles	30	1		1	
18-mar.-21	Jueves		1		1	
19-mar.-21	Viernes					
20-mar.-21	Sabado	3	1		1	
21-mar.-21	Domingo					
22-mar.-21	Lunes					
23-mar.-21	Martes					
24-mar.-21	Miercoles					
25-mar.-21	Jueves					
26-mar.-21	Viernes					
27-mar.-21	Sabado					
28-mar.-21	Domingo	10	1		1	
29-mar.-21	Lunes					
30-mar.-21	Martes					
31-mar.-21	Miercoles					Receso
TOTALES		103	9	0	9	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

26 - veintiseis

Rovial Paraguay | MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de Legente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0010

PARA: FISCALIZACIÓN - MOPC **FECHA:** 28-02-21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: REGISTRO LLUVIAS MES FEBRERO '21

Referencia:

EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 SE REGISTRARON LAS SIGUIENTES LLUVIAS:

LUNES 01 = 10 mm.
MARTES 02 = 71 mm
MIERCOLES 03 = 7 mm.
MIERCOLES 10 = 2 mm.

PRECIPITACIÓN TOTAL = 90 mm.
DIAS DE INACTIVIDAD = 5

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

25 - veinticinco

Rovial
Paraguay

DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC N° 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID N°366.412

LOTE N° 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - ENERO 2021

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-ene.-21	Viernes				1	Receso
2-ene.-21	Sabado				1	Receso
3-ene.-21	Domingo				1	Receso
4-ene.-21	Lunes				1	
5-ene.-21	Martes				1	
6-ene.-21	Miercoles	40	1		1	
7-ene.-21	Jueves	15	1		1	
8-ene.-21	Viernes			1	0.5	
9-ene.-21	Sabado	35	1		1	
10-ene.-21	Domingo	25	1		1	
11-ene.-21	Lunes			1	0.5	
12-ene.-21	Martes					
13-ene.-21	Miercoles					
14-ene.-21	Jueves					
15-ene.-21	Viernes					
16-ene.-21	Sabado					
17-ene.-21	Domingo	12	1		1	
18-ene.-21	Lunes	15	1		1	
19-ene.-21	Martes	25	1		1	
20-ene.-21	Miercoles	43	1		1	
21-ene.-21	Jueves			1	0.5	
22-ene.-21	Viernes					
23-ene.-21	Sabado					
24-ene.-21	Domingo					
25-ene.-21	Lunes					
26-ene.-21	Martes	15	1		1	
27-ene.-21	Miercoles	40	1		1	
28-ene.-21	Jueves	90	1		1	
29-ene.-21	Viernes	10	1		1	
30-ene.-21	Sabado	25	1		1	
31-ene.-21	Domingo	100	1		1	
TOTALES		**490**	**14**	**3**	**20.5**	

Por Empresa

Por Fiscalizacion

24 - veinticuatro

Rovial Paraguay
DIRECCIÓN: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 6
TELÉFONO: (595) 983125415 RUC: 80110843-8

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

M.O.P.C.

Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412

LOTE Nº 3

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - DICIEMBRE 2020

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-dic.-20	Martes			1	0.5	Exceso Humedad x lluvia
2-dic.-20	Miercoles					
3-dic.-20	Jueves	120	1		1	
4-dic.-20	Viernes	70	1		1	
5-dic.-20	Sabado	15	1		1	
6-dic.-20	Domingo					
7-dic.-20	Lunes					
8-dic.-20	Martes					Feriado Virgen Caacupe
9-dic.-20	Miercoles					
10-dic.-20	Jueves					
11-dic.-20	Viernes					
12-dic.-20	Sabado					
13-dic.-20	Domingo					
14-dic.-20	Lunes					
15-dic.-20	Martes					
16-dic.-20	Miercoles					
17-dic.-20	Jueves					
18-dic.-20	Viernes					
19-dic.-20	Sabado					
20-dic.-20	Domingo					
21-dic.-20	Lunes					
22-dic.-20	Martes					
23-dic.-20	Miercoles					
24-dic.-20	Jueves					
25-dic.-20	Viernes					
26-dic.-20	Sabado					
27-dic.-20	Domingo					
28-dic.-20	Lunes					
29-dic.-20	Martes					
30-dic.-20	Miercoles					
TOTALES		205	3	1	3.5	

Por Empresa

22- veintidos

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 00012

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/10/20

Nº:

ASUNTO: REGISTRO LLUVIAS DE OCTUBRE '20

DE: CONTRATISTA

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

PARA EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES LLUVIAS:

JUEVES 15 DE OCTUBRE: 25 mm

LUNES 26 DE OCTUBRE: 60 mm

PRECIPITACIÓN TOTAL: 85 mm

DIAS DE INACTIVIDAD: 2

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
	ACOSTA CRISTIAN ING. RESIDENTE		Ing Juan González. Supervisor Adj. MOPC

21- certificado.-

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 0008

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 30/09/20 Nº:

ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS MES SEPTIEMBRE/20

DE: CONTRATISTA

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

SE ADJUNTA PLANILLA CON LOS REGISTROS DE LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

PLANILLA DE REGISTRO DE LLUVIAS - SEPTIEMBRE 2020

FECHA	DIA DE SEMANA	LLUVIA CAIDA (mm)	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		TOTAL PERDIDO	OBSERVACIONES
			Jorn. Comp.	Media Jorn.		
1-sep.-20	Martes					
2-sep.-20	Miercoles					
3-sep.-20	Jueves					
4-sep.-20	Viernes					
5-sep.-20	Sabado					
6-sep.-20	Domingo					
7-sep.-20	Lunes					
8-sep.-20	Martes					
9-sep.-20	Miercoles					
10-sep.-20	Jueves					
11-sep.-20	Viernes					
12-sep.-20	Sabado					
13-sep.-20	Domingo					
14-sep.-20	Lunes					
15-sep.-20	Martes					
16-sep.-20	Miercoles	5	1		1	
17-sep.-20	Jueves					
18-sep.-20	Viernes					
19-sep.-20	Sabado					
20-sep.-20	Domingo					
21-sep.-20	Lunes					
22-sep.-20	Martes					
23-sep.-20	Miercoles					
24-sep.-20	Jueves					
25-sep.-20	Viernes					
26-sep.-20	Sabado					
27-sep.-20	Domingo					
28-sep.-20	Lunes	20	1		1	
29-sep.-20	Martes			1	0.5	
30-sep.-20	Miercoles					
TOTALES		25	2	1	2.5	

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
[signature]	ACOSTA CRISTIAN ING. RESIDENTE	[signature]	Ing. Juan González Supervisor Adj. MOP

20- veinte

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 0006

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/08/2020

Nº:

ASUNTO: Registro de lluvia. AGOSTO/2020.

DE: Contratista

PARA: MOPC

LIBRO DE OBRA

No se registran lluvias en el presente mes.

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
			Ing. Juan Benitez Supervisor Adj. MOPC

19 - diez y nueve

MOPC - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Rovial Paraguay

Nº 0003

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 - CONTRATO S.E. MINISTRO Nº 22/2020

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LO DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº 366.412 - LOTE Nº 3

FECHA: 31/07/2020

Nº:

ASUNTO: Registro de lluvia Julio 2020.-

DE: Contratista

PARA: MOPC.-

LIBRO DE OBRA

- No se registran lluvias en el mes de Julio/2020

REMITIDO POR		RECIBIDO POR	
FIRMA	ACLARACION	FIRMA	ACLARACION
	ACOSTA CRISTIAN		Ing Juan Gonzalez Supervisor Ing - MOPC

CONSULTORA
GUARANI
INGENIEROS CIVILES

Asunción, 04 de octubre de 2021

G2 MOPC N° 151/2021

Señor
Ing. Rubén Andino, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref.: Fiscalización de Obras de Construcción de Pavimentación tipo Asfáltico en los Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazú - Grupo 2. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental-**Contrato SG MINISTRO No 418/2020.**

Asunto: Plazo Contractual por lluvia.

Nos dirigimos a Ud. a fin de remitir y poner a consideración de la D.C.V., la solicitud del **Contratista Rovial S.A.** referente a Prórroga del Plazo Contractual - recibido por Nota del 01 de octubre de 2021- nota que se adjunta a la presente.

Al respecto en la Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) en el punto CGC 19.2 Prórroga de los Plazos de Ejecución por lluvias y sus inclemencias, indica:

"Límite de las inclemencias por lluvias y sus incidencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: es de ocho días por mes. "

Una vez analizado las estadísticas climáticas desde el mes de enero/2021 hasta el mes de agosto/2021, se verifica que efectivamente corresponde lo detallado en la solicitud y que, sumados los días prorrogables de 8 días por mes, resultan los 20 días solicitados por lluvias y 29 días por causa de Fuerza Mayor respaldados por Libros de Obra, sumando así un total de 49 días de prórroga.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Ricardo Fretes
Representante Legal

Rovial

Capiibary, 29 de septiembre de 2021

Sres.
CONSULTORA GUARANI S.A.
Dirección: Pacheco N°5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611 155/6
Ing Ricardo Fretes Modesto
Presente:

MESA DE ENTRADA UNICA
Proyecto: CV - GRUPO 2
Registro N°: 7913 Fecha: 01/10/21
Firma: Romina Retamoso Hora: 13:40
Enviado por: Fax ☐ Original ☑ Copia ☐ E-mail ☐
Anexo: ..... Total pags.: .....

Ref.: LLAMADO MOPC N° 82/2019 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID 366.412 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

Asunto: ROV CV007 -Actualización de Programa de Ejecución

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. Y ante quien corresponda, para elevarles una Actualización del Programa de Ejecución de las tareas correspondientes, luego de la Aprobación del Convenio Modificatorio N°1 de la Obra en cuestión.

Dicha solicitud de Actualización del programa de trabajos se basa en los Art. 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 y 18.3 de la CGC, hechos documentados que se adjuntan, de lluvias y sus consecuencias durante meses previos, y de casos de Fuerza Mayor también documentados e informados y del periodo de actualización del plan de Ejecución presentado en el Convenio Modificatorio N°1 mientras duro el proceso de Aprobación.

Del análisis del mismo elevamos el detalle de los siguientes días de Prorroga, según los meses de incidencias:

	Ene'21	Feb'21	Mar'21	Abr'21	Jun'21	Jul'21	Ago'21	Subtotal
Días prorrogables por lluvias	9				10			20
Dias Causa Fuerza Mayor		1		4		5	19	29
							Total	49

La Propuesta Técnica lleva el adjunto "Plan de Trabajos e Inversiones" con sus correspondientes gráficos de Avances en porcentajes y desembolsos previstos para cada mes y acumulados en un todo de acuerdo según las exigencias de dicho Pliego para su evaluación.

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 3,5)
Rosario, Santa Fe Argentina

+54 341 4854540 / 42 / 45
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

Rovial

Se adjunta para su análisis, una copia del registro de lluvias que emite el sistema SICOE, junto con copias del Libro del Obra en donde se registro los casos de fuerza Mayor y Notas de Presentación.

Desde ya agradecemos vuestra predisposición y quedamos a su disposición.

Sin más, hacemos propicia la oportunidad de saludarle atentamente.

OFICINA CENTRAL
Alem 2302 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 (km 5,5)
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4854849 / 42 / 43
rovialsa@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

Construccion de Pavimentos tipo Asfaltico en los tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Caaguazu - GRUPO 2 - LOTE 3

Certificado de Trabajo Nº: 14 - Agosto/2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	B	B	B	B	B	2	0	2	29
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	15	20	B	B	B	B	5	15	B	20	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	21		7	0	7	23
	Dic	B	B	115	98	90	B	B	B	B	B	B	B	60	20	B																	5	0	5	10

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÈS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

15-Quince

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	F	R	R	B	B	40	15	H	35	25	H	B	B	B	B	B	12	15	25	43	H	B	B	B	B	15	40	90	10	25	100	14	3	20	11
	Feb	10	71	7	H	H	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				4	2	6	22
	Mar	B	B	15	20	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	3	B	B	B	B	B	B	B	10	B	R		6	3	10	20
	Abr	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	B	B	H	H	H	H	B	57	H	B	B	B	B	B		3	5	12	18
	May	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	3	1	4	27
	Jun	B	B	B	B	B	115	H	2	5	35	H	H	B	B	B	B	B	5	58	5	7	H	H	3	H	B	20	H	H	B		10	8	18	12
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	27	3	2	5	26
	Ago	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B	2	4	6	25
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÈS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene																																0	0	0	0
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

ING. BLAS LEANDRO PEREIRA OTAZU
INGENIERO RESIDENTE
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. VICTOR ANTONIO MONGES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Rovial

Capiibary, 21 de abril de 2021

Sres.
CONSULTORA GUARANI S.A.
Dirección: Pacheco N°5764 casi Alas Paraguayas
Teléfono: (021) 611 155/6
Ing Ricardo Fretes Modesto
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 82/2019 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU – GRUPO 2 – LOTE 3 - ID 366.412 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 22/2020

Asunto: ROV CV003 -Movilización y Corte de Ruta

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. Y a su Ing. Residente, Ingeniero Blas Pereyra, para notificarle de las movilizaciones de la Comunidad de Piqueteí sobre la traza principal afectada a la Obra de Referencia.

Dichas movilizaciones se realizan con corte de ruta sobre la traza principal en progresiva de obra 26+300 (Acceso a Piqueteí) en reclamo de solución a su acceso. Estas interrupciones llevan varios días y no hay precisión de la duración ni voluntad para optar por otros medios de reclamo.

Esta situación se ha dejado correctamente documentada en el Libro de Obra, ya que se ha repetido en varias situaciones, en Notas N°008, N°0015, N°0016 y N°0017, interrumpiendo las tareas que la Empresa lleva a cabo para cumplimiento del Contrato vigente.

Se deja expresamente aclarado que el conflicto no forma parte del contrato vigente, ni tiene reclamos algunos sobre el accionar de la empresa. El reclamo es totalmente ajeno a las responsabilidades de la empresa y de la obra.

Tal situación podría contemplarse en el Articulo 18-Pérdidas y Averías- del Pliego de Bases y Condiciones, Inciso 18.3 (definición de Causas de Fuerza Mayor).

Sin más, hacemos propicia la oportunidad de saludarle atentamente.

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

OFICINA CENTRAL
Alem 2502 (2000)
Rosario, Santa Fe, Argentina

TALLER CENTRAL
Ruta 34 Km 55
Rosario, Santa Fe, Argentina

+54 341 4834540 / 42 / 43
rovial@rovialsa.com.ar
www.rovialsa.com.ar

Cristian A. Acosta
Apoderado
Rovial

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0008

PARA: FISCALIZACION GUARANI - MOPC **FECHA:** 16/02/21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE DE RUTA EN CONSTRUCCIÓN POR VECINOS

Referencia:

ATENDIENDO A LOS SUCESOS QUE SE DIERON EL DIA 16/02/21 EN LA ZONA DE OBRA, TRAMO PRINCIPAL PROGR. 26+300 (ACCESO A PIQUETE) QUEREMOS DEJAR CONSTANCIA QUE:

- VECINOS AUTOCONVOCADES DE LA ZONA DE PIQUETE PROCEDIERON A CORTAR LA CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS DE BARRICADA Y POBLADORES.
- QUE LA EMPRESA FUE A DIALOGAR CON ELLOS, MANIFESTANDO QUE EL CORTE ES RECLAMO AL MOPC, PARA QUE SE EJECUTE EL ACCESO A SU COMUNIDAD.
- QUE SU RECLAMO NO FORMA PARTE DE LAS OBRAS QUE FIGURAN EN EL CONTRATO VIGENTE DE ROVIAL CON EL MOPC.
- SE LES INFORMO QUE SU RECLAMO NO PUEDE SER ATENDIDO POR ROVIAL S.A. Y NO ESTA EN SU CONTRATO, NI ES DECISIÓN DE LA EMPRESA.
- QUE INTERRUMPEN LA EJECUCIÓN NORMAL DE LOS TRABAJOS PARA LOS QUE ROVIAL TIENE CONTRATO, SIENDO UN INCONVENIENTE PARA LOS AVANCES DE OBRA MENSUALES CONTRACTUALES.
- LOS VECINOS NOS MANIFIESTAN QUE SOLO CON ESE ACCIONAR PUEDEN CONSEGUIR SU RECLAMO, DEJANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD A FUTUROS SUCESOS COMO EL DETALLADO.
- DE PARTE DEL MOPC SE ACERCO A DIALOGAR EL ING. JUAN FONTALES.
- FUE DE LEVANTÓ LA MEDIDA DE FUERZA A LAS 17:30

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRA: DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0015

PARA: FISCALIZACION GUARANI - MOPC **FECHA:** 10/04/21

DE: CONTRATISTA ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE DE RUTA POR VECINOS DE COMUNIDAD PIQUETE'I

Referencia:

EN EL DIA DE LA FECHA, SE REPITE EL CORTE DE RUTA EN LA TRAZA PROG. 26+300, POR VECINOS DE PIQUETE'I, RECLAMANDO AL MOPC POR LA EJECUCIÓN DE SU ACCESO.

EL RECLAMO DE SU ACCESO NO ESTA CONTEMPLADO EN LAS TAREAS DEL CONTRATO VIGENTE DE LA CONTRATISTA CON EL MOPC.

SIN EMBARGO, A PESAR DE ACLARAR ESTA SITUACIÓN CON LOS VECINOS, SIGUEN CON SU MEDIDA DE PROTESTA, AFECTANDO DIRECTAMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL CONTRATO VIGENTE.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE RECLAMÓ EN NOTA Nº 008 DE FECHA 18/02/21 LA MISMA SITUACIÓN.

LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS TRABAJANDO EN PROGRESIVAS 25+900 A 27+700 Y EL CORTE PARALIZÓ LAS TAREAS.

ANEXO:

Contratista	Fiscalizacion	Supervision MOPC
MESA CRISTIAN		

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI INGENIEROS CIVILES

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0016

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI - MOPC **FECHA:** 20/04/21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE DE RUTA PROG. 26+300 POR VECINOS DE COMUNIDAD PIQUETEÍ

Referencia:

EN EL DIA DE LA FECHA, SE REITERA EL CORTE DE RUTA SOBRE TRAZA PRINCIPAL PROGR. 26+300, DE PARTE DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE PIQUETEÍ.

EL CORTE SE DEBE A SU EXIGENCIA QUE SE LE REALICE SU ACCESO (QUE NO FORMA PARTE DEL CONTRATO VIGENTE).

DESDE LA EMPRESA SE ACERCO A DIALOGAR PARA EXPLICAR QUE LA EMPRESA NO TIENE RESPONSABILIDAD NI INFERENCIA EN ESOS TEMAS, Y NOS RESPONDIERON QUE LO SABEEN, PERO QUE ENCUENTRAN VALIDO EL MECANISMO PARA LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES NACIONALES DEN SOLUCIÓN A SU RECLAMO.

SE DEJA CONSTANCIA POR ESTE MEDIO QUE LA EMPRESA NO PUEDE REALIZAR LAS TAREAS ASIGNADAS EN EL CONTRATO VIGENTE EN FORMA NORMAL, DEBIDO A ESTE ACCIONAR.

ESTA SITUACIÓN SE REPITE EL DIA 16/02/21, EL DIA 19/04/21 Y EN LA FECHA.

ANEXO:

ACOSTA CRISTIAN

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente | CONSULTORA GUARANI

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0018

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANI - MOPC **FECHA:** 22/04/21

DE: ROVIAL S.A

ASUNTO: CORTE DE RUTA

Referencia:

SE INFORMA QUE POR CUARTO DIA CONSECUTIVO SE REPITE LA MODALIDAD DEL CORTE DE RUTA EN TRAZA PRINCIPAL PROGRESIVA 26+300,

LOS MOTIVOS SON LOS MISMOS QUE SE EXPLICO EN NOTAS ANTERIORES Nº 008, Nº 015, Nº 016 y Nº 017.

LAS PERSONAS QUE CORTAN SON DE LA COMUNIDAD DE PIQUETÉ.

ANEXO:

ACOSTA CRISTIAN

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

Rovial Paraguay | MOPC GOBIERNO NACIONAL Paraguay de todos | CONSULTORA GUARANI

LLAMADO MOPC Nº 82/2019 - RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE ADJUDICACIÓN Nº 3190/2019 -

OBRA: OBRA: DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES - EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 - LOTE 3 - ID Nº366.412 - LOTE Nº 3 -CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 22/2020

LIBRO DE OBRA Nº 0030

PARA: FISCALIZACIÓN GUARANÍ **FECHA:** 02-08-21

DE: ROVIAL S.A.

ASUNTO: CORTE RUTA POR RECLAMO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS.

Referencia:

SE INFORMA A LA FISCALIZACIÓN QUE DESDE EL DIA 27-07-21, SE ENCUENTRA REALIZANDO UN CORTE DE RUTAS A NIVEL NACIONAL, TAL CUAL ES DE AMPLIO Y PUBLICO CONOCIMIENTO, CON INTERRUPCIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DE CARGA EN TODO EL PAÍS, AFECTANDO EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA OBRA.

LOS MATERIALES INDISPENSABLES QUE NO PUEDEN LLEGAR A LA OBRA AFECTAN A LOS ITEMS DE SUBBASE, BASE GRANULAR, CUNETAS REVESTIDAS Y OBRAS DE ARTE,

LA EJECUCIÓN DE ESTOS ITEMS SE ENCUENTRA PARALIZADA POR ESTE MOTIVO.

SIN MAS, SALUDO ATTE.

ANEXO:

Contratista | Fiscalizacion | Supervision MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	F	R	R	B	B	40	15	H	35	25	H	B	B	B	B	B	12	15	25	43	H	B	B	B	B	15	40	90	10	25	100	14	3	20	11
	Feb	10	71	7	H	H	B	B	B	B	2	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			4	2	6	22
	Mar	B	B	15	20	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	R		6	3	10	20
	Abr	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	B	B	H	H	H	H	B	57	H	B	B	B	B	B		3	5	12	18
	May	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	3	1	4	27
	Jun	B	B	B	B	B	115	H	2	5	35	H	H	B	B	B	B	B	5	58	5	7	H	H	3	H	B	20	H	H	B		10	8	18	12
	Jul	B	B	B	B	B	8	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	B	B	27	3	2	5	26
	Ago	H	H	B	B	B	8	B	B	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	B	B	B	B	2	4	6	25
	Sep	B	B	B	B	B	8	B	12	H	B	B	B	B	35	H	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	2	5	25
	Oct	28	72	27	10	H	8	80	25	50	H	H	B	B	30	112	5	5	H	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	12	4	16	15
	Nov	B	B	B	B	5	B	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	70	5	H	B	B	B	B	B	5	B	B	10	B	B		5	1	6	23
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	20	H	B	B	B	B	B	B	B	B	R	R	R	F	R	R	R	R	R	2	1	13	18

ING. CRISTIAN ANDRÉS ACOSTA
DIRECTOR DE OBRA
ROVIAL S.A.

ING. CARLOS ALBERTO SANABRIA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES

ING. VICTOR [illegible] MONGES
SUPERVISOR DE OBRA
MOPC