Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. N° 756 /2022

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 5398
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
08	06	22	15:39

A: **Abog. Sixto Milciades Rivas.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Adquisición y Contrataciones – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta a la Nota N° s/n – Exp. UEPP MEC N° 5270.**
Aprobación de Prórrogas - Informe Técnico de Lluvias e Incidencias mes de mayo.

Fecha: 08/06/2022

EMPRESA	**MMSA**	**CONTRATO N°**	05/2021
DEPARTAMENTO	CORDILLERA	**LOTE N°**	03
LPN/SBE N°02/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco del programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC en Asunción y los 17 departamentos geográficos del País" – ID N°360.254 – Plurianual.			
FISCAL	Ing. Antonio Peláez	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

PERIODO CORRESPONDIENTE AÑO 2022											
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.

TIPO DE AFECTACIÓN		
TIPO DE AFECTACIÓN	**REGISTRO DE DIAS (FECHAS)**	**CANTIDAD**
DÍAS DE LLUVIAS	**1-2-3-4-5-9-10-12-13-14-27-28-29**	**13**
DÍAS DE INCIDENCIAS	**15**	**1**
TOTAL DE DIAS AFECTADOS		**14**

OBSERVACIONES		
DESCRIPCION		
Por el periodo de Mayo, la empresa ha solicitado prorroga por lluvias, según expediente UEPP MEC N° 5270 del 6 de junio del 2022. Se verifica en EL REGISTRO DE PRECIPITACION DIARIA DE LA DINAC la observación que aclara lo siguiente: *"en la estación de Caacupé se encuentra fuera de servicio desde el 17 de mayo del 2022, los datos en negrita corresponden a la estación de San Bernardino"*	TIPO DE CAMINO	TRANSITABLE
	SATURACIÓN DE HUMEDAD EN MATERIALES	S/D
	DAÑOS MATERIALES	S/D

ELABORADO POR: ARQ. FELIX DUARTE **VERIFICADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ**

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Es decir que los días solicitados correspondientes al periodo mencionado del 17 al 31 de mayo no cuentan con las mediciones convencionales: los días 27, 28, y 29 de mayo. No obstante, tales días cuentan en libro de obras con el aval del fiscal de obras, considerándose suficiente para la aprobación.		

CORRIMIENTO DE PLAZOS			
FECHA DE INICIO	OS2	21/12/2021	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	19/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ENERO	08 DÍAS	27/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	09 DÍAS	05/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	14 D ÍAS	19/06/2022	Solicitada
FUERZA MAYOR DE MARZO	1 DÍA	20/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	16 DÍAS	06/07/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS DE MAYO	14 DÍAS	20/07/2022	Solicitada

CONCLUSIÓN
Esta fiscalización da por aprobada la solicitud de prorrogas de la empresa contratista MMSA, en atención a las documentaciones presentadas por la misma, y se considera pertinente el desplazamiento del plazo de ejecución por 14 (CATORCE) días.

SE ADJUNTAN COPIAS DE:

a- NOTAS DE LA EMPRESA
b- NOTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN DEL FISCAL
c- REGISTROS DE PRECIPITACIÓN DIARIA (MM) AÑO 2022, DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
d- REGISTROS DE LLUVIAS EN LOS LIBROS DE OBRAS DEL MES DE MAYO.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Ing. Zoilo Benítez Benítez
COORDINADOR INT.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

ELABORADO POR: ARQ. FELIX DUARTE **VERIFICADO POR: ING. ANTONIO PELAEZ**

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIEJAA Ministerio de Educación y Ciencias	UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS y VIGENCIA DE GARANTIAS PRO - 004	CPI

CONTRATO	Nº DE INSTITUCIONES	LPN/SBE 02/2020	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
Nº 05/2021	17	LOTES 3	Del 01/05/2022 al 31/05/2022	C6 052

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 006

FECHA: 04/06/2022

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	**CORDILLERA**	
LPN SBE Nº	[redacted]	
Contratista:	**MMSA**	
Contrato Nº.	[redacted]	
Objeto del Contrato:	**"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI" – ID Nº 360.254**	
Fiscalizadores:	[redacted]	
Fecha de suscripción del Contrato:		
Monto Max. Total del Contrato en Gs.:	[redacted]	
Monto de Inversión OS1 en Gs:	**940.851.830**	**Plazo (Días): 30 días**
Monto de Inversión OS2 en Gs:	[redacted]	
Fecha de Entrega del anticipo:	**05/10/2021**	**Monto del anticipo (Ant):**
Fecha de inicio efectivo ORDEN #1	[redacted]	
Fecha de inicio efectivo de la ORDEN #2	**20/12/2021**	**Fecha de vencimiento del plazo del cronograma: 19/05/2022**
Ampliación de contrato (Ley 2051/2003)	[redacted]	

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de días de lluvias registradas (Mes de Mayo) Registro DINAC Y LIBROS DE OBRAS	14
b.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	0
c.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	0
d.	Condiciones de accesibilidad:	
e.	Otras Observaciones:	

Escaneado con CamScanner

3. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): 150 días
b. Plazo de Ejecución efectiva (días): 31 días (6ta Fiscalización)
c. Prorrogas por lluvias e incidencias (días): 60 días
d. Prórrogas por fuerza mayor: 1 día.
e. Plazo Restante (días): 49 días

FECHA DE INICIO	OS2	21/12/2021	
	CANTIDAD DE DÍAS	DESPLAZA A	ADENDA N°
PLAZO ORIGINAL	150 DÍAS	19/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ENERO	08 DÍAS	27/05/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS FEBRERO	09 DÍAS	05/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO	15 D ÍAS	20/06/2022	Solicitada
PRORROGA POR FUERZA MAYOR MARZO	1 DÍA	21/06/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL	16 DÍAS	07/07/2022	Solicitada
LLUVIAS E INCIDENCIAS MAYO	14 DÍAS	21/07/2022	Solicitada

4. AVANCE FISICO DE OBRAS: 17,16 % (Fiscalización para Certificación Nº6 de la OS2)

Observación: este porcentaje corresponde a las 17 instituciones, de las cuales dos aún no han sido ejecutadas en su totalidad en espera de una adenda para concluir los trabajos correspondientes.

5. AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 81,15 % (Fiscalización para Certificación Nº 6 de la OS2)

Observación: este porcentaje corresponde a las 17 instituciones, de las cuales dos aún no han sido ejecutadas en su totalidad en espera de una adenda para concluir los trabajos correspondientes.

6. MULTAS APLICADAS

a. Monto: Gs. 0,00
b. Multa Acumulada (%): 0.00 %

7. VIGENCIA DE GARANTIAS

a. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE
   i. Cubre desde 4/4//2022 hasta 31/07/2022
   ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
b. Garantía de Anticipo Financiero: VIGENTE
   i. Cubre desde 4/4//2022 hasta 31/07/2022
   ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
c. Seguro contra daños a terceros: VIGENTE
   i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 08/06/2022
   ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros

Antonio [illegible] García
Ingeniero Civil

Escaneado con CamScanner

d. Seguro contra accidentes de trabajo: VIGENTE
   i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 08/06/2022
   ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros
e. Seguro contra los riesgos en zona de obras: VIGENTE
   i. Cubre desde 8/01/2022 hasta 8/07/2022
   ii. Empresa de Seguros: La consolidada Seguros

Antonio Pelaez García
Ingeniero Civil
Firma y Sello Fiscal

Escaneado con CamScanner