UOC N° 3937/2022.

Asunción, 14 de octubre de 2022.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: RETENCION EXPEDIENTE Nº 305574/2020 – LLAMADO MOPC N° 95/2012 - CONVENIO N° 6 – ID. 241689 – CONSORCIO ABH S.A. – TAIVO S.A.

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 8236/2020****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- ***EN RESPUESTA A LOS PUNTOS OBSERVADOS SE REMITE EL MEMORANDUM UGPAS N° 2617/2022.***

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Dr. WALTER RECALDE
Director
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

MEMORANDUM UGPAS Nº 2617 /2022

A : **DR. WALTER RECALDE,** *Director*
Unidad Operativa de Contrataciones

De : **ING. PABLO ADORNO ZARACHO,** *Encargado*
Unidad de Gestión de Proyectos de Agua y Saneamiento

Ref. : *Respuesta a Memorándum UOC Nª 2584/2022 respondiendo Nota DNC Nª 8236/2020 -No Difusión- Convenio Nª 6 en el marco del proceso MOPC Nª 95/2012 LPN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL AL PUERTO CASADO – LOMA PLATA.*

Fecha : *13 de octubre del 2022*

Me dirijo a usted, con el fin de dar respuesta al requerimiento de la UOC acerca de las observaciones realizadas por la DNCP a través de su Nota DNC N° 8236/2020 al respecto del Convenio Modificatorio N° 6 con el Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A. en el proceso de la referencia, conforme a las siguientes consideraciones:

Aspecto Observado por la DNCP n° 1

Considerando los antecedentes, verificamos que el proceso se trata de una prorroga y no de una ampliación de plazo, sugerimos a la convocante remitir el proceso por el módulo correspondiente.

Respuesta de la UGPAS n° 1

Se solicita a la UOC se realice la carga en el módulo correspondiente, pero se aclara que dentro del convenio n° 6 lo principal de alguna forma es la prórroga, pero también tiene modificaciones de cantidades de algunos ítems.

Aspecto Observado por la DNCP n° 2

Solicitamos a la Convocante remitir las documentaciones que avalen los días de lluvias establecidos.

Respuesta de la UGPAS n° 2

Se remite copia del informe de ACOMEPA C.F.P Centro de Formación Profesional que indica los días de lluvia y las copias de las páginas del libro de obras donde se consignaron los días no trabajados, cabe acotar que las lluvias influyen en primer lugar al no poder trabajar en el día de lluvia y luego, este hecho de lluvia influye en que se deban postergar los demás plazos, por tanto como podrá observarse en el propio Convenio N° 6, en algunos días no hubo lluvia pero como días anteriores llovieron entonces se hacía imposible el trabajo pues el área debe

BMCD

estar en óptimas condiciones para la realización de los trabajos como se explica en las páginas 2, 3 y 4, los informes mencionados en el convenio N° 6 que explica de qué forma los días de lluvia influyeron para la prórroga de los plazos.

Aspecto Observado por la DNCP n° 3

Verificamos que la Resolución que otorga la prórroga fue emitida el 17/04/2020, sin embargo, en la misma se prorrogan los trabajos hasta el 30/03/2020, recordamos a la convocante que en la CGC se establecen ciertos plazos que no fueron cumplidos conforme a las documentaciones remitidas

Respuesta de la UGPAS n° 3

El hecho de que la Resolución haya salido posterior a la prórroga, se debe a una cuestión estrictamente administrativa relacionada al tiempo de trámite que le MOPC posee para elaborar sus documentos, pero los hechos que produjeron la necesidad de realizar ajustes al contrato que tienen que ver con prorroga de plazos y otras modificaciones, sucedieron en el tiempo en el que se indica en el convenio N° 6, bajo ningún punto de vista son plazos que no se cumplieron por causas imputables a la contratante, sino a hechos o circunstancias de fuerza mayor, según se plasman en las copias de los mismos libros de obras, por lo que los plazos contractuales, según los informes de fiscalización (mensuales) y de la Supervisión, debieron ser prorrogados.

Aspectos Observados por la DNCP n° 7

Recordamos a la convocante que la misma debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nª 6355/19 respecto a la constancia de presentación de la declaración jurada de bienes y rentas activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley Nª 6355/19. Por lo que se insta a que se prevea la inclusión de una cláusula adicional al contrato: Constancia de Presentación de Declaración Jurada. El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la finalización de la ejecución del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nª 6355/19…".

Respuesta de la UGPAS n° 7

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi Nº 411, C.P. Nº 1221, Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 4149000

Creemos que ya no sería oportuno agregar al convenio N° 6 la obligación de que el contratista presente la Constancia de Presentación de Declaración Jurada en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nª 6355/19, en primer lugar, debido a que actualmente dicha ley se encuentra derogada y en segundo lugar debido a que la obra no tuvo recepción, lo que ocurrió que la contratante inicie un proceso de recisión de contrato, que luego fue a la parte judicial el cual fallo a favor de la contratista.

Cabe señalar, que el presente proceso se encuentra en etapa de liquidación contractual que fuera ordenada por el Tribunal de Cuentas como consecuencia de una demanda por parte de la contratista.

Por tanto, en atención a todos los puntos antes respondidos, solicitamos a la UOC realice los trámites correspondientes para la difusión del Convenio N° 6 y así poder continuar con las demás cuestiones contractuales pendientes en el marco de la liquidación del contrato que fuera ordenada por el Tribunal de Cuentas Acuerdo y Sentencia Nº 352 de fecha 13/12/2021, se adjunta copia en formato digital.

Estamos plenamente de acuerdo con los dichos de la DNC al respecto de que lo actuado hasta ahora es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante.

<u>Se Adjunta</u>:

- *Copia de Informes sobre lluvias y libro de obras, mencionados en el convenio.*
- *Copia del Tribunal de Cuentas y Sentencia N° 352 (formato CD)*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Gabinete de Vice Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UGPAS - MOPC

Ing. Pablo Adorno Zaracho
Encargado
Unidad de Gestión de Proyectos
de Agua y Saneamiento
UGPAS - MOPC

BMCD

ACUEDUCTO LOMA PLATA - LLUVIAS - ENERO 2019 A AGOSTO 2019

ENERO 2019		FEBRERO 2019		MARZO 2019		ABRIL 2019		MAYO 2019	
FECHA	LLUVIA	FECHA	LLUVIA	FECHA	LLUVIA	FECHA	LLUVIA	FECHA	LLUVIA
02/01/19	H	01/02/19	H	01/03/19	H	01/04/19	H	01/05/19	17
03/01/19	H	02/02/19	H	02/03/19	H	02/04/19	53	02/05/19	H
04/01/19	100	03/02/19	H	03/03/19	H	03/04/19	23	03/05/19	H
05/01/19	H	04/02/19	H	04/03/19	H	04/04/19	H	04/05/19	H
06/01/19	H	05/02/19	H	05/03/19	H	05/04/19	H	05/05/19	
07/01/19	H	06/02/19	H	06/03/19	40	06/04/19	H	06/05/19	
08/01/19	H	08/02/19	H	07/03/19	H	07/04/19	H	07/05/19	
09/01/19	H	09/02/19	H	08/03/19	47	08/04/19	H	08/05/19	41
10/01/19	37	10/02/19	H	09/03/19	H	09/04/19	H	09/05/19	H
11/01/19	H	11/02/19	H	10/03/19	H	10/04/19	H	10/05/19	H
12/01/19	H	12/02/19	27	11/03/19	H	11/04/19	H	11/05/19	H
13/01/19	H	13/02/19	20	13/03/19	125	12/04/19	H	12/05/19	42
14/01/19	H	14/02/19		14/03/19	95	13/04/19	H	13/05/19	H
15/01/19	H	15/02/19		15/03/19	105	14/04/19	15	14/05/19	H
16/01/19	H	16/02/19		16/03/19	75	15/04/19	112	15/05/19	H
17/01/19	H	17/02/19		17/03/19	H	16/04/19	H	16/05/19	
18/01/19	H	18/02/19		18/03/19	H	17/04/19	H	17/05/19	
19/01/19	H	19/02/19		19/03/19	95	18/04/19	H	18/05/19	
20/01/19	H	20/02/19		20/03/19	H	19/04/19	H	19/05/19	
21/01/19	H	21/02/19		21/03/19	H	20/04/19	H	20/05/19	
22/01/19	H	22/02/19		22/03/19	H	21/04/19	20	21/05/19	
23/01/19	H	23/02/19		23/03/19	H	22/04/19	H	22/05/19	
24/01/19	H	24/02/19		24/03/19	H	23/04/19	H	23/05/19	20
25/01/19	H	25/02/19		25/03/19	H	24/04/19	H	24/05/19	H
26/01/19	H	26/02/19	27	26/03/19	H	25/04/19	13	25/05/19	H
27/01/19	H	27/02/19	20	27/03/19	H	26/04/19	H	26/05/19	-
28/01/19	H	28/02/19		28/03/19	H	27/04/19	10	27/05/19	-
29/01/19	H			29/03/19	H	28/04/19	H	28/05/19	-
30/01/19	H			30/03/19	H	29/04/19	H	29/05/19	-
31/01/19	H			31/03/19	55	30/04/19	H	30/01/00	-
								31/05/19	-

JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019	
SIN LLUVIA		FECHA	LLUVIA	SIN LLUVIA	
01/06/19	H	01/07/19	H	01/08/19	H
02/06/19	H	02/07/19	H	02/08/19	H
03/06/19	H	03/07/19	H	03/08/19	H
04/06/19	H	04/07/19	H	04/08/19	H
05/06/19	H	05/07/19	H	05/08/19	H
06/06/19	H	06/07/19	H	06/08/19	H
07/06/19	H	07/07/19	H	07/08/19	H
08/06/19	H	08/07/19	H	08/08/19	H
09/06/19	H	09/07/19	H	09/08/19	H
10/06/19	H	10/07/19	H	10/08/19	H
11/06/19	H	11/07/19	H	11/08/19	H
12/06/19	H	12/07/19	H	12/08/19	H
13/06/19	H	13/07/19	H	13/08/19	H
14/06/19	H	14/07/19	H	14/08/19	H
15/06/19	H	15/07/19	H	15/08/19	H
16/06/19	H	16/07/19	30	16/08/19	H
17/06/19	H	17/07/19	H	17/08/19	H
18/06/19	H	18/07/19	H	18/08/19	H
19/06/19	H	19/07/19	10	19/08/19	H
20/06/19	H	20/07/19	H	20/08/19	H
21/06/19	H	21/07/19	H	21/08/19	-
22/06/19	H	22/07/19	H	22/08/19	-
23/06/19	H	23/07/19	H	23/08/19	-
24/06/19	H	24/07/19	H	24/08/19	-
25/06/19	H	25/07/19	H	25/08/19	-
26/06/19	H	26/07/19	H	26/08/19	-
27/06/19	H	27/07/19	H	27/08/19	-
28/06/19	H	28/07/19	H	28/08/19	-
29/06/19	H	29/07/19	H	29/08/19	-
30/06/19	H	30/07/19	H	30/08/19	-
		31/07/19	H	31/08/19	-

2019									
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
31	12	31	30	15	119	30	31	20	81
119 DIAS - (8 DIAS*5 MESES) =					79	81 DIAS - 40 DIAS =			41

79 DIAS+41 DIAS = 120 DIAS DE EXTENSION PLAZO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS

Lluvia en el CFP Loma Plata - 2019 (mm)

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total:
Enero					15						15																					30
Febrero		12	18						5			7														27						69
Marzo					30				35			1	9			62	8				47											192
Abril	49	3	13		9											14					12				1	10	6			23		140
Mayo	17					18																										
Junio																																
Julio																																
Agosto																																
Setiembre																																
Octubre																																
Noviembre																																
Diciembre																																
																															Total anual:	Total:

26

ACOMEPA - C.F.P.
Centro de Formación Profesional
Tel.: 0985-909.703 - C.C. 5001
E-mail: cfp.secre@gmail.com
Loma Plata - Paraguay

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 1201

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO PBH TAIVO CONSTRUCTA
A: M O P C

TIEMPO BUENO

SIN ACTIVIDAD

ZONA DE OBRA INUNDADA

MANTENIMIENTO VIVIENDO SUPERVISORES MOPC

LIMPIEZA PREDIO POPOLO KUBERINA Y CAMPAMENTOS

Fecha: En LOMA PLATA a 03 de ENERO de 2019

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 1202**

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ARU TAIWO CONSTRUCTO

A:

TIEMPO: LLOVIA : 100 MM
SIN ACTIVIDAD

Fecha: En LOMA PLATA a 04 de ENERO de 2.019

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Jajapo donde raperá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 1203

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TAIVO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO NUBLADO
SIN ACTIVIDAD
ZONA DE OBRA INUNDADA

Fecha: En LOMA PLATA, a 05 de ENERO de 2.019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº** 1204
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TOIVO CONSTRUCTO
A: MOPC

TIEMPO BUENO
SIN ACTIVIDAD
ZONA DE OBRA INHABILITADA
PRUEBA HIDRAULICA
PROG: 160+620 A 158+400, CARGA DE AGUA TRAMO 1, 2 VALVULAS CODO UNO, PREVIO DESPAGUE DE UD Y VA
PROGR: 157+915, EXCAVACION DE UD
PROGR: 157+915 UD, COLOCACION JUNTA DRESSER
MANTENIMIENTO VIVIENDA SUPERVISORES MOPC
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREDIO ACOPIO DE TUBOS Y COMPONENTES

Fecha: En LOMA PLATA, a 06 de ENERO de 2012

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL

Nº 1205

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TAIVO CONSTRUCTORA

A: M O P C

TIEMPO BUENO

SIN ACTIVIDAD

ZONA DE OBRA INUNDADA

PROGRESO HIDROMICA

PROGR: 160+620 A 158+400 CARGA DE DESCARGA P/ LA PRUEBA

2 UNIDES CAMION CISTERNA 10MIL LTS - 2 UNIDES CISTERNA 15MIL LTS -

PROGR: 157+346 - UD - REPARTEO - EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN JUNTA DRESSER DE 100

PROGR. 157+700 - UA - DESPEJE Y DESBARRE PARA COLOCACION DE JUNTA DRESSER

Fecha: En LOMA PLATA a 07 de ENERO de 2019

GOBIERNO NACIONAL

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

N° 1206

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TOMO CONSTRUCTA

A: M O P C

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

ZONA DE OBRA INUNDADA

PRUEBA HIDRAULICA

PROGR: 156 +243 - VA- DESCARGA y LIMPIEZA P/ colocación de Junta DRESSER 100x700 MM c/ SALIDA DE 100 X 3/4 P/ ESPERADERO

PROGR: 157+700 - VA- DESCARGA y LIMPIEZA P/ colocación de Junta DRESSER 100 x 700 MM con SALIDA DE 100X3/4 PARA ESPERADERO

Fecha: En Loma Plata a 08 de ENERO de 2019

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 1207**
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABA TRIVO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO NO BIRDO
SIN ACTIVIDAD
ZONA DE OBRA INUNDADA
PRUEBA HIDRAULICA
PROGR: 156+443 - VD - LIMPIEZA Y DESPEJE P/ COLOCACIÓN
DE JUNTA DRESSER 150 x 700" EN S43 - PN 23
PROGR: 155+820 - VD - LIMPIEZA Y DESPEJE P/ COLOCACIÓN
DE JUNTA DRESSER
EQUIPOS
01 - CAMIÓN REGADOR 10 Mil LITROS
01 - CAMION REGADOR 15 Mil LITROS
01 - RETRO EXCAV. CAT 426
REGISTROS
PROGR: 162+360 - VA -, PROGR: 161+560 - VA -
TRANSPORTE 2 BLOQUES DE H°A° A PROGR: 158+400
COLOCACIÓN DE CILINDRO - PROGR: 161+360 - VA - 4 UNIDADES
" " " " . 162+360 - VA - 4 UNIDADES

Fecha: En LOMA PITA, a 09 de ENERO de 2.009

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ VERÃ
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL Nº 1208

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TRIVO CONSTRUCTO

A: M O P C

TIEMPO: LLUVIA - 37 HM -
SIN ACTIVIDAD

Fecha: En LOMA PLATA, a 10 de ENERO de 2.019

TETÃREMBIAPO HAMARANDU MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 0001258

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TAIVO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO: NUBLA - 27MM

SIN ACTIVIDAD

Fecha: En PUERTO PINASCO a 26 de FEBRERO de 2019

Habilitación Nº 1 030 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Reyes Nº 1404 (1E Barrio La Merced)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Nº 0001259
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ASHTAWO CONSTRUCTA
A: MOPC

TIEMPO: LLUVIO - 20 HM

Fecha: En Loma Plata a 27 de FEBRERO de 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001264**

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TADIVO CONSTRUCTO

A: M O P C

TIEMPO: LLUVIA - 40 MM

Fecha: En LOMA PLATA, a 06 de ~~FEBRERO~~ MARZO de 2.019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rupará ko ñga'ũme
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 0001265

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TOMO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD
HUMEDAD EXCESIVA

Fecha: En LOMA PLATA a 07 de MARZO de 2.019

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001266**
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TRIVO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO: LLUVIA 47 MM

Fecha: En LOMA PLATA a 08 de MARZO de 2019

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº** 0001267

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABA TOIVO CONSTRUCTA

A: MOPC

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD / H- EXCESIVO

Fecha: En LOMA PLATA a 09 de MARZO de 2019

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 0001268

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TPIVO CONSTRUCTO
A: M O P C

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

H. EXCESIVA

Fecha: En LOMA PLATA a 10 de MARZO de 2.019

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga gulve
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 0001269

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TAIVO CONSTRUCTO
A: MOPC

TIEMPO: NUBLADO / SOLEADO

SIN ACTIVIDAD

H - EXCESIVA

Fecha: En LOMA PLATA, a 11 de MARZO de 2.019

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001271**
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TAIVO CONSTRUCTA
A: M O P C

TIEMPO : LLUVIA
125 MM
ESTERO YAPEPEÓ

Fecha: En LOMA PLATA, a 13 de MARZO de 2019

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pyridi) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 226 547 / 0981 065 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.251 al 0001.450 - Febrero - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001272**
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ASH TOIVO CONSTRUCTA
A: M O P C

TIEMPO: LLUVIA
95 MM
ESTERO YOKARÉ

Fecha: En LOMA PLATA, a 14 de MARZO de 2.0 19

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1404 (15 Pylds.) c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel./Fax: 021 225 547 / 0981 565 920 - 04 Tal: - 50x3 - 0001.251 al 0001.450 - Febrero - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUAÍ GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001273**

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ASH TOVO CONSTRUCTA

A: M O P C

TIEMPO: LLOVIA

LLUVIA: ESTERO YPAKARE = 105 MM

" : CAMPAMENTO MOPC = 45 MM

Fecha: En LOMA PLATA a 15 de MARZO de 2.019

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pylds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 226 547 / 0981 655 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.201 al 0001.450 - Febrero - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃREMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001274**

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TOIVO CONSTRUCTA

A: M O P C

TIEMPO

LLUVIA : ESTERO YOLANDE 75 MM

" : CAMPAMENTO MOPC 80 MM

Fecha: En LOMA PLATA, a 16 de MARZO de 2.019

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pylds.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 / 0981 665 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.251 al 0001.450 - Febrero - 2010

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro ho

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

Nº 0001275

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ASH TOMO CONSTRUCTA
A: MOPC

TIEMPO NUBLADO
SIN ACTIVIDAD
HUMEDAD EXCESIVA

Fecha: En LOMA PLATA, a 17 de MARZO de 2.019

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pylds) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 / 0981 065 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.251 al 0001.450 - Febrero - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC
OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL
Nº 0001276
Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TRIO CONSTRUCTA
A: M O P C

TIEMPO NUBLADO
SIN ACTIVIDAD
HUMEDAD EXCESIVA

Fecha: En Puerto Casado a 12 de Marzo de 2019

IMPRENTA CONTINENTAL - Gral. Fernando L. Giménez - Blanco Nº 1494 (15 Pylés) c/ Mariscal Estigarribia - Tel./Fax: (021) 225-141 / (021) 640-830 / 640-831 - Fax: 640-832 - Asunción - Paraguay - 2010

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

TETÃREMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL **Nº 0001277**

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ABH TOIVO CONSTRUCTA

A: M O P C

TIEMPO LLUVIA

E. YOKDOE 95 MM

SIN ACTIVIDAD

Fecha: En LOMA PLATA, a 19 de MARZO de 2.019

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce Nº 1494 (15 Pytas.) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel./Fax: 021 225 547 / 0981 555 920 - 04 Tal. - 50x3 - 0001.251 al 0001.450 - Febrero - 2019

ORIGINAL
DUPLICADO-TRIPLICADO

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ENTE EJECUTOR: MOPC

OBRA: ACUEDUCTO PUERTO CASADO - CHACO CENTRAL

Nº 0001278

Esta hoja quedará en obra formando parte del libro

LIBRO DE OBRAS

De: CONSORCIO ASH TOMO CONSTRUCTA

A: M O P C

20/MARZO/2019

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

H/ EXCESIVA

21/MARZO/2019

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

H/ EXCESIVA

22/MARZO/2019

TIEMPO NUBLADO/LLUVIOSA

SIN ACTIVIDAD

H/ EXCESIVA

23/MARZO/2019

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

H/ EXCESIVA

24/MARZO/2019

TIEMPO NUBLADO

SIN ACTIVIDAD

H/ EXCESIVA

Fecha: En LOMA PLATA 20 al 24 de MARZO de 2019

Habilitación Nº 1.320 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Decoroso - Sucursal Nº 1494 - Gral. Díaz e Independencia Nacional - Asunción - Teléfono: 204-0

ORIGINAL
DEPÓSITO INFUCAP