Memorándum – D.I. N.º 226/2023

A: **Abog. Luis Portillo**
Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Clara Rodas**
Dirección de Infraestructura

Fecha: **19/10/2023.**

Motivo: **Plazo del Contrato N° 56/2021" Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica- 2da etapa"- ID 401.758- TECO S.R.L.**

Unidad Operativa de Contrataciones
Hora de Entrada: 495.-
Fecha: 20/10/23 Hora: 09:40
Firma: Lic. Katherine Villamayor
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Observación: Presidencia de la Repúblic

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, con relación a la Nota DNC N° 4220/2023, con el fin de remitir la información correspondiente al plazo de ejecución del contrato N° 56/2021" Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica- 2da etapa"- ID 401.758, cuyo contratista es Teco S.R.L.

Cabe destacar que el contrato cuenta con una Resolución de Rescisión N°303/2022 de fecha 15/07/2022, en la cual se definen las plazas a ser ejecutas, las cuales se citan a continuación:

CONTRATISTA: TECO S.R.L. –

CONTRATO DE OBRA N°56: de fecha 03/12/2021

"CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA."

Compuesto por los siguientes Lotes, posterior a la Rescisión:

- **Lote N° 7 – Departamento de Itapuá – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera;*
2. *Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo;*
3. *Municipio: Capitán Meza- Plaza: Niño Jesús;*

- **Lote N° 11 – Departamento de Ñeembucú – Contrato Abierto**

1. *Municipio: Guazú Cuá – 8 de Diciembre; (originalmente Plaza: Ángel Adriano Patiño)*
2. *Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca; (originalmente Plaza: Fernando de Pinedo)*
3. *Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*
4. *Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*
5. *Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*
6. *Municipio: Desmochados – Plaza: Laguna Vera. - (originalmente Plaza: Prof. Don Celestino Coronel Ríos).*
7. *Municipio: Mayor Martínez – Plaza: Santa Biblia. -*

Arq. Clara Rodas
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

8. *Municipio: Paso de Patria – Plaza: San Rafael. -*
9. *Municipio: Humaitá – Plaza: San Francisco (originalmente Sin nombre)*
10. *Municipio: Isla Umbu – Plaza: Sin Nombre; (originalmente Plaza: 6 de enero).*

Considerando el ultimo Memorándum DI N° 159/2023 de fecha 04/08/2023, donde se detallan las prorrogas y adendas otorgadas durante el contrato, se pone a conocimiento parte de la situación actual del plazo.

Al respecto, en fecha 19/09/2022 la empresa TECO S.R.L., mediante nota presentada a la Dirección, solicitó suspensión de plazo por falta de definición del Convenio Modificatorio, a lo que la Dirección respondió con una Nota DI N° 068/2022 de suspensión de plazo.

Por lo tanto, a continuación, se detalla la situación del plazo contractual en el siguiente cuadro:

Lote N°	Plaza	Tipo de plazo	Orden de Inicio	Cantidad de días	Fin	Documento respaldatorio
7	*Municipio: Carmen del Paraná - Plaza: Costanera*	4° prórroga	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
7	*Municipio: Natalio - Plaza: Espíritu Santo*	4° prórroga	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
7	*Municipio: Capitán Meza km 16 - Plaza: Niño Jesús*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Guazú Cuá – 8 de diciembre;*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Villa Franca - Plaza: Villa Franca (originalmente Fernando de Pinedo)*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: San Juan Bautista de Ñeembucú - Plaza: Parque Náutico Laguna Maka;*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Villa Oliva - Plaza: Soldado Desconocido;*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Tacuara - Plaza: Adrián Barrios;*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Desmochados – Plaza: Laguna Vera (originalmente Plaza: Prof. Don Celestino Coronel Ríos).* . -	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Mayor Martínez – Plaza: Santa Biblia. -*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Paso de Patria – Plaza: San Rafael*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Humaitá – Plaza: San Francisco (originalmente Sin nombre)*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022
11	*Municipio: Isla Umbu – Plaza: Sin Nombre; (originalmente Plaza: 6 de enero)*	Suspensión	20/09/2022	Indefinido	Una vez sea publicada la adenda	Nota DI 68/2022

Arq. Clara Rodas
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes

Teniendo en cuanta estos datos, se pone a conocimiento a través del presente Memorándum el plazo contractual del contrato N° 56/2021" Construcción y readecuación de plazas deportivas en el territorio de la Republica- 2da etapa"- ID 401.758. Se adjuntan el pedido de suspensión de plazo de la contratista de fecha 19/09/2022 y la Nota DI N° 68/2022 de suspensión de plazo.

Sin otro particular. Atentamente.

Arq. Clara Rodas

Dirección de Infraestructura

TECO
construcciones

NE-27 1013-2022

Asunción, 19 setiembre de 2022

Arq. Cristina Schiavone, Directora
Dirección de Infraestructura
Secretaría Nacional de Deportes
Presente

REFERENCIA	CONTRATO N° 56/2021 "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 2DA. ETAPA" - ID 401.758

Me dirijo a usted en Representación a la Empresa TECO S.R.L., para solicitar la Suspensión del plazo de obra, ya que las obras se encuentran paradas por falta de aprobación del Convenio Modificatorio, solicitado por nota, Mesa de Entrada de fecha16/09/2022 – Expediente N°7923/22.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la oportunidad para saludarla muy atentamente.

.....

Ing. Ernesto Wolff Pozzo
Representante Legal
RUC: 80055827-3
TECO S.R.L.

Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DI Nº 068/2022

Asunción,21 de setiembre de 2022

Ing. Erik Wolf Pozzo, Representante Legal
TECO S.R.L.
Presente

Ref.: Contrato Nº56./2021 "Construcción y Readecuación de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, 2da. Etapa" – ID: 401.758.

Me dirijo a usted, a los efectos de dar respuesta a la nota enviada el 19 de setiembre de 2022 a la dirección de Infraestructura Donde solicita la suspensión del plazo de obra, ya que las obras se encuentran paradas por falta de aprobación del Convenio Modificatorio solicitado por nota. Mesa de entrada de fecha 16/09/2022 Esp. N°7923.

.

En atención a las disposiciones legales vigentes y a lo solicitado por ustedes, se informe la aprobación de la suspensión solicitada, a partir del 20 de setiembre del corriente año, hasta tanto sea aprobada la adenda respectiva por medio del correspondiente acto administrativo.

Atentamente,

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Secretaria Nacional de Deportes

27/09/22