UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

DEPARTAMENTO DE OBRA

Villarrica, 15 de diciembre del 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
MESA DE ENTRADA
SECRETARIA GENERAL
Fecha: 15 DIC 2020 Hora: 12:21
Firma: KAREN GALEANO
Exp. Nº: 00 0498 Fojas: (1)

Señor
Prof. Mtr. SIMÓN BENÍTEZ ORTIZ, RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
Presente

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de responder a la nota con mesa de entrada N° 4329 de JL Y COMPAÑÍA S.A., en lo referente al pedido de prorroga en el plazo de ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULAS PARA LA UNVES – 4TA ETAPA" ID 379.467.-**

La contratista describe unas situaciones adversas donde resume los siguientes enunciados:

1. Dificultad de conseguir materiales metálicos estructurales solicitados en el PBC para el techo:

Esta fiscalización considera que corresponde dicho enunciado por lo que recomienda una ampliación en el plazo de 10 días.-

2. Dificultad de conseguir cemento tipo portland que cumplan con las E.E.T.T.:

Esta fiscalización considera que corresponde dicho enunciado por lo que recomienda una ampliación en el plazo de 10 días.-

3. Dificultad de acopio de materiales nacionales e importados para los equipos de ascensor:

Esta fiscalización considera que corresponde dicho enunciado por lo que recomienda una ampliación en el plazo de 10 días.-

4. Precipitaciones Pluviales registradas en el periodo de obra:

Esta fiscalización considera que no corresponde dicho enunciado por lo que recomienda una ampliación en el plazo de 0 días.-

5. Modificaciones y Ampliaciones en la ejecución de obras según adenda N°1 y convenio modificatorio N°1:

Esta fiscalización considera que no corresponde dicho enunciado por lo que recomienda una ampliación en el plazo de 0 días.-

Por lo tanto esta fiscalización recomienda una ampliación en el plazo de ejecución de la obra en cuestión de 30 días corridos.-

Sin otro particular nos despedimos cordialmente, deseándole éxitos en sus funciones.-

ING. ESTEBAN TORRES
Fiscal
Comisión Técnica de Construcción - UNVES

ING. GUILLERMO ECHAURI
Fiscal Alterno
Comisión Técnica de Construcción - UNVES

Villa, 15-12-2020

A UOC y Auditoria Interna: Para su procesamiento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
Domus Scientiae Et Sapientiae
RECTORADO
VILLARRICA - PARAGUAY

Prof. Mtr. Simón Benitez Ortiz
Rector UNVES

U.O.C.
RECIBIDO
U.N.V.E.S.
FECHA: 16-12-2020 HORA: 08:36
ACLARACIÓN: Daniel Chamorro
FIRMA: