ANEXO 1

CUADRO DE CANTIDADES FINALES

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
edivisa

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obras

edivisa
Empresa de Construcciones

LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU720 con ID: 365734								
LOTE NRO: 5								
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad contrato	C.M. 01	Unidad de Medida	Precio Un (IVA Inc)	Precio Total Contrato	Precio Total C.M. Nº1
1	72131701-004	Desbosque, desbroce, despeje y limpieza	0,83	7,33	ha	11.047.960	9.169.807	80.981.547
2	72131701-004	Desbroce, despoje y limpieza	7,99	7,99	ha	11.047.960	88.267.676	88.273.200
3	72131701-004	Excavacion No Clasificada	5.000,00	19.636,018	m3	18.196	90.980.000	357.296.984
4	72131701-004	Excavacion en Roca	1.585,00	1.585,00	m3	196.913	312.107.105	312.107.105
5	72131701-004	Excavacion de bolsones	20,00	20,00	m3	20.797	415.940	415.940
6	72131701-004	Excavacion Zanjas de Drenaje	1.060,80	1.060,80	m3	18.196	19.302.317	19.302.317
7	72131701-004	Terraplen	64.263,30	113.154,93	m3	38.993	2.505.818.857	4.412.250.185
8	72131701-004	Demolicion y Remocion de estructura existente	8,00	8,00	uni	4.549.160	36.393.280	36.393.280
9	72131701-004	Imprimacion Asfaltica	111.853,00	167.000,00	m2	9.371	1.048.174.463	1.564.957.000
10	72131701-004	Riego de Liga	111.853,00	116.900,00	m2	3.089	345.513.917	361.104.100
11	72131701-004	Carpeta de Concreto Asfaltico en caliente	5.592,65	5.845,00	m3	1.330.944	7.443.503.962	7.779.367.680
12	72131701-004	Ripio en Banquinas	15.339,84	0,00	m3	72.787	1.116.540.934	0
13	72131701-004	Sub base de macadam hidraulico (15 cm)	16.777,95	25.050,00	m3	205.976	3.455.855.029	5.159.698.800
14	72131701-004	Base de Macadam Hidraulico (15 cm)	16.777,95	25.050,00	m3	225.473	3.782.974.720	5.648.098.650
15	72131701-004	Regularizacion de Concreto Asfaltico (45 kg/m2)	344,00	344,00	tn	533.938	183.674.672	183.674.672
	ITEM NUEVO	Tratamiento Superficial Simple en Banquinas	-	50.100,00	m2	25.101	-	1.257.560.100
16	72131701-004	Alcantarilla Tubular simple de HºAº D=0,80 m	110,00	0,00	ml	974.820	107.230.200	0
	ITEM NUEVO	Alcantarilla Tubular simple de HºAº D=1,00 m	0,00	70,00	ml	1.532.009	0	107.240.599
17	72131701-004	Alcantarilla Tubular doble de HºAº D=1,20 m	39,89	0,00	ml	2.729.496	108.879.595	0
18	72131701-004	Alcantarilla Tubular triple de HºAº D=0,80 m	10,00	0,00	ml	2.761.990	27.619.900	0
19	72131701-004	Alcantarilla Tubular triple de HºAº D=1,0 m	10,00	0,00	ml	4.289.208	42.892.080	0

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Empresa de Construcciones edivisa

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obras

edivisa
Empresa de Construcciones

LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU720 con ID: 365734								
LOTE NRO: 5								
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad contrato	C.M. 01	Unidad de Medida	Precio Un (IVA Inc)	Precio Total Contrato	Precio Total C.M. Nº1
	ITEM NUEVO	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 1,0 x 1,0 m	0,00	11,00	ml	2.719.275	0	29.912.024
	ITEM NUEVO	Alcantarilla Celular Simple de HºAº de 1,50 x 1,50 m	0,00	72,00	ml	3.905.440	0	281.191.692
	ITEM NUEVO	Alcantarilla Celular Doble de HºAº de 1,00 x 1,00 m	0,00	11,00	ml	5.234.697	0	57.581.667
20	72131701-004	Alcantarilla Celular Doble de HºAº de 1,50 x 1,50 m	10,90	24,00	ml	7.112.725	77.528.703	170.705.400
21	72131701-004	Alcantarilla Celular Doble de HºAº de 3,0 x 3,0 m	24,12	28,00	ml	17.069.368	411.713.156	477.942.304
22	72131701-004	Alcantarilla Celular Triple de HºAº de 1,0 x 1,0 m	24,12	11,00	ml	7.639.841	184.272.965	84.038.251
23	72131701-004	Alcantarilla Celular Triple de HºAº de 1,50 x 1,50 m	24,82	0,00	ml	10.339.534	256.627.234	0
24	72131701-004	Alcantarilla Celular Triple de HºAº de 2,0 x 2,0 m	10,84	0,00	ml	14.044.367	152.240.938	0
25	72131701-004	Cuneta Revestida de Hormigon	2.497,87	1.333,08	m3	995.854	2.487.513.831	1.327.553.050
26	72131701-004	Disipadores de Hormigon	180,24	180,24	m3	899.617	162.143.370	162.143.370
27	72131701-004	Dren Profundo	340,73	340,73	ml	229.709	78.267.599	78.267.599
28	72131701-004	Dren en Banquina	1.840,01	0,00	ml	101.340	186.466.214	0
29	72131701-004	Losa de Aproximacion fck=25 Mpa	18,00	18,00	m3	2.367.346	42.612.228	42.612.228
30	72131701-004	Limpieza general de puentes	313,20	313,20	m2	168.969	52.921.091	52.921.091
31	72131701-004	Reposicion de afirmado en acceso a puentes	12,80	12,80	m3	2.404.556	30.778.317	30.778.317
32	72131701-004	Limpieza con abrasivos en superficies de estribos y vigas	175,92	175,92	m2	493.909	86.888.471	86.888.471
33	72131701-004	Reemplazo de dispositivo de apoyo zunchado	8,00	8,00	uni	2.989.448	23.915.584	23.915.584
34	72131701-004	Reemplazo de dispositivos de drenaje en tablero del puente	6,60	6,60	ml	64.988	428.921	428.921
35	72131701-004	Instalacion de guardavias metalicos	20,00	20,00	ml	402.926	8.058.520	8.058.520
36	72131701-004	Construccion de alambrado	3.523,00	3.523,00	ml	24.695	87.000.485	87.000.485
37	72131701-004	Translado de Alambrado	2.114,00	2.114,00	ml	25.995	54.953.430	54.953.430

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obras

Empresa de Construcciones
edivisa

Folio Nº: 6
(Seis)

edivisa
Empresa de Construcciones

LLAMADO MOPC Nº 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU720 con ID: 365734								
LOTE NRO: 5								
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad contrato	C.M. 01	Unidad de Medida	Precio Un (IVA Inc)	Precio Total Contrato	Precio Total C.M. Nº1
38	72131701-004	Cordon de Hormigon Simple	100,00	100,00	ml	55.890	5.589.000	5.589.000
39	72131701-004	Empastado de Taludes	31.958,00	32.558,00	m2	8.188	261.672.104	266.584.904
40	72131701-004	Baranda de defensa metalica (tipo flex beam)	1.172,00	2.100,00	ml	266.451	312.280.572	559.547.100
41	72131701-004	Señalizacion Horizontal	6.407,80	6.407,80	m2	97.482	624.645.160	624.645.160
42	72131701-004	Señalizacion Vertical	42,07	42,07	m2	1.403.741	59.055.384	59.055.384
43	72131701-004	Portico de Señalizacion	2,00	2,00	uni	51.990.400	103.980.800	103.980.800
44	72131701-004	Tachas Reflectantes Unidireccionales	100,00	100,00	uni	41.592	4.159.200	4.159.200
45	72131701-004	Tachas Reflectantes Bidireccionales	1.852,00	1.852,00	uni	51.990	96.285.480	96.285.480
46	72131701-004	Mojones de kilometraje	16,00	16,00	uni	714.868	11.437.888	11.437.888
47	72131701-004	Translado de estructuras del servicio publico (electricidad y telecomunicaciones)	42,00	42,00	uni	1.949.640	81.884.880	81.884.880
48	72131701-004	Translado y/o reparacion de cañerias de agua	1,00	1,00	km	110.479.600	110.479.600	110.479.600
49	72131701-004	Translado y/o reparacion de red saneamiento/cloacal	1,00	1,00	km	110.479.600	110.479.600	110.479.600
50	72131701-004	Medidas de mitigacion ambiental	1,00	1,00	gl	298.944.800	298.944.800	298.944.800
51	72131701-004	Movilizacion de obra (3%)	1,00	1,00	gl	714.868.000	714.868.000	714.868.000
52	72131701-004	Componente comunicacional (1%)	1,00	1,00	gl	259.952.000	259.952.000	259.952.000
53	72131701-004	Instalaciones de servicios especializados	15,00	18,00	mes	10.831.333	162.469.995	194.963.994
						Precio Total	**28.327.829.974**	**33.928.472.351**

VARIACION	**5.600.642.377**
% VARIACION	**19,77%**

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones edivisa

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obras