BGF S.A. CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005651

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora.
OBRA: FENOB Filial Quiindy
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 18 MES: Abril AÑO: 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN En la ciudad de Quiindy, siendo las 9:00 am se inicia una reunión entre representantes de la empresa BGF y representantes de la FENOB-UNA con el objeto de dar inicio a los trabajos de habilitación del Aula destinado a Auditorio para su uso provisional como 2(dos) aulas de clases, 1(uno) aula de simulación, 1(uno) depósito, 1(uno) Kitchenet, 1(uno) oficina, asi como de la habilitación del Bloque de sanitarios anexo a este Auditorio.

Por tanto se verifica que los trabajos de instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalación eléctrica, contrapiso, carpeta y posterior replanteo e inicio de colocación de piso segun Especificaciones Técnicas ya pueden ser iniciados.

Se autoriza a BGF Constructora iniciar los trabajos oficialmente desde el día de hoy.

Arq. Carlos Dario Duré Silva
FIRMA
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente
BGF S.A CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005652

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF S.A.
OBRA: FENOB FILIAL QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 28 MES: Abril AÑO: 2023	☑ BUENO	☐ NUBLADO	☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 10am me apersono para observar avance de obra en sector de Auditorio.
1) Se aprueba la colocación del piso cerámico.
2) También se observa colocación de carpeta de base para piso cerámico en la galería a la salida de los SS.HH. Aproximadamente 70m², el mismo es aprobado por esta fiscalización.
Es mi informe.

Arq. Carlos Daniel Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005653

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB Filial Quiindy
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 5 MES: May AÑO: 2023	☐ BUENO	☐ NUBLADO	☑ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Me apersono en el sitio de Obras y debido a la copiosa lluvia y a la inestabilidad climática en el día de hoy no se desarrolla trabajo alguno.

FIRMA:

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005654

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB FILIAL Quiindy
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 12 MES: May AÑO: 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 9:00hs me apersono al sitio de obras y observo los siguientes avances:

1) 100% colocación de piso ceramico en Auditorio y galerías.

2) 70% de avance de colocación de zócalo ceramico, se observa algunas deficiencias de alineación y se solicita al encargado de obra Sr. Oscar Gamarra la corrección de los mismos.

3) Solicito a la empresa constructora la verificación de los revoques con fisuras y hoqueras (huecos y/o desprendimientos) a fin de subsanar dichos problemas, en especial en el sector de Auditorio - Galerias y Sanitarios.

4) Idem en carpeta de piso sector Sanitarios.

5) Solicito cronograma de avance físico de divisorias temporales a ser instaladas en el Salón Auditorio según reunión in situ de fecha 18/abril/2023.

6) Solicito reunión en obra para el proximo viernes 19/05/23 con el arquitecto Carlos Franco de la empresa BGF S.A.

FIRMA

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005655

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB FILIAL QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 1 MES: Jun AÑO: 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Se observan los siguientes avances:
- Cargado parcial del circuito de tomacorrientes del Auditorio.
- 60% de avance del cielorraso del Salón Auditorio.
- Replanteo de la instalación hidráulica del Bloque de Sanitarios.
- Planta Alta Bloque de Aulas: elevación de mampostería de ladrillos comunes a altura de antepecho de ventanas (1mt).
- A pedido del Ministerio Público se paralizan por 3 (tres) días las actividades entre el día miércoles 31 de mayo, hoy 1 de junio y mañana 2 de junio. Pudiendo retomarse las actividades programadas por el Contratista a partir del sábado 3 de junio del corriente año.

Es mi informe.

FIRMA:
Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005656

PROPIETARIO: FENOB UNA
UBICACIÓN: Quindy
PROFESIONAL: BGF CONSTRUCTORA
OBRA: FENOB FILIAL QUINDY
FISCAL: Arq. Darío Duré

FECHA	TIEMPO
DÍA: 13 MES: Jun AÑO 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN En la fecha nos apersonamos el arquitecto Carlos Darío Duré S. Fiscal de Obras y el abogado Jorge Maldonado Administrador del Contrato a fin de observar los avances en la obra:

1) Provisión de 10.000 unid. de ladrillos comunes y 5.000 unid. de ladrillo hueco.

2) 2 (dos) cargas de relleno de escombros cerámicos para relleno de losa de galería de acceso a Auditorio.

3) Así mismo se observa un avance en el replanteo y construcción de paredes de mampostería de ladrillos comunes en Planta Alta - sector de Aulas.

4) Avance de cañerías para agua corriente de termofusión y cañerías de PVC p/ desague cloacal.

Es mi informe.

FIRMA:
Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005657

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB FILIAL QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 12 MES: 07 AÑO: 23	☐ BUENO	☑ NUBLADO	☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 7:00 am me apersono en el sitio de Obras, donde observo los siguientes avances:

1) 95% de avance de colocación de azulejos en el Bloque Sanitario.

2) 100% de colocación de cañerías de cobre y de alimentación eléctrica para el montaje de 10 (diez) unidades de equipos de aire acondicionado dentro del Salón Auditorio.

3) 100% de avance de instalación de agua corriente en Bloque Sanitario, incluso ya se realizaron las pruebas de presión de agua; resultado satisfactorio.

4) 100% de instalación de cañerías, de desague cloacal, falta provisión e instalación de artefactos sanitarios, que ya estan proveidos en Obrador.

5) Se solicita el inicio de los trabajos de preparación de paredes del Auditorio para los trabajos de pintura.

6) Se reitera la necesidad de resolver las goteras de la losa que sirve como techo del pasillo del Auditorio y Bloque de Sanitarios.

FIRMA:
Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0006.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005658

PROPIETARIO: FENOB – UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB FILIAL QUIINDY
FISCAL: Arq Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 21 MES: 07 AÑO: 2023	☑ BUENO	☐ NUBLADO	☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 15:00 hs me apersono en el sitio de obras y observo lo sgte:

1) Trabajos de enduido dentro del Auditorio, con un avance del 70%.

2) Inicio y avance de trabajos de aislación de losa sobre pasillo de Auditorio y Bloques Sanitarios, consistente en un colchón de ladrillos huecos + contrapiso + carpeta hidrófuga de 3cm con sus correspondientes cáidas para desague pluvial, para posterior imprimación de pintura asfáltica + membrana asfáltica con aluminio + carpeta y terminación de piso de tejuelitas prensadas.

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodríguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005659

PROPIETARIO: FENOB – UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB FILIAL QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos Dario Duré Silva

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 25 MES: 07 AÑO: 2023	BUENO ☐	NUBLADO ☑	LLUVIA ☐

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 15:00hs me apersono al sitio de Obras y observo el siguiente avance:

1) 100% de Enduido interior dentro del Auditorio, verificado y aprobado.

2) 50% de avance en los trabajos de aislación de la losa sobre pasillo de Auditorio y Bloque de Sanitarios: Culminado todo el colchón de ladrillos huecos y avance del contrapiso de cascotes.

3) Se deja constancia de la visita del Vice Rector de la U.N.A. Dr. Miguel Wenceslao Torres Ñumbay, quien recorrió las instalaciones en compañía del Fiscal de Obras Arq. Carlos Dario Duré S, solicitando fecha probable de entrega de las aulas provisorias a ser instaladas dentro del Salón Auditorio. Se le informa del acuerdo logrado con la empresa constructora BGF S.A. de entregar la primera parte en el mes de Agosto.

4) Así mismo se cuenta con la presencia del Abog. Jorge Maldonado, administrador de este contrato.

Arq. Carlos Dario Duré Silva
FIRMA
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA Ab. Jorge L. Maldonado

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005660

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF Constructora
OBRA: FENOB - FILIAL Quiindy
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 03 MES: Ago AÑO 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 11am. me apersono al sitio de Obras y se observa lo sgte.

1) Se culminaron los trabajos de contrapiso en un 100% sobre la terraza del pasillo de acceso al Salón Auditorio y Bloque de Sanitarios. Se observa el inicio de colocación de la carpeta con pendiente en uno de los extremos de la losa. Se aprueba lo realizado hasta la fecha.

2) No se observa avances en el Salón Auditorio con respecto a la ultima visita realizada en fecha 21/07/2023.

3) Se solicita la limpieza del estacionamiento de automóviles y su mantenimiento en vistas a la proxima apertura de dicho sector para uso de alumnos y funcionarios de la FENOB.

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodríguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005661

PROPIETARIO: FENOB-UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF S.A.
OBRA: FILIAL FENOB QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos Darío Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 17 MES: Ag AÑO: 2023	☑ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 13:00 me apersono al sitio de obras y se observan los siguientes avances

1) Colocación de Paneles LED en el cielorraso del Salón Auditorio. Se verifica que los mismos se encuentran funcionales en su totalidad.

2) Instalación de la mesada de granito para la futura Sala de Simulación solicitada en su momento por la Lic. Liz Mendez, encargada de la Filial de la ciudad de Quiindy FENOB-UNA.

3) Se observa que las 2(dos) puertas de salida de emergencia fueron tapiadas, revocadas y pintadas a fin de dotar funcionalidad a las futuras aulas.

4) La aislación de la losa fue terminada la carpeta hidrófuga con su respectiva pendiente para desagote del agua de lluvia, también ya fueran colocadas las bandejas colectoras de agua y en proceso la colocación de los caños de bajada pluvial.

5) Se observa la colocación de 2(dos) marcos de madera y 2(dos) mesadas de granito en el bloque de Sanitarios.

Es mi informe.

FIRMA:
Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005662

PROPIETARIO: FENOB – UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF S.A.
OBRA: Filial FENOB-UNA
FISCAL: Arq. Carlos Darío Duré Silva

FECHA	TIEMPO
DÍA: 25 MES: Agosto AÑO: 2023	BUENO ☐ NUBLADO ☑ LLUVIA ☐

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Siendo las 7:30 me presento al sitio de Obras.
1) Asisten tambien la Lic. Francisca Liz Mendez, encargada de la Filial de Quiindy junto al abogado Carlos Cáceres encargado de Patrimonio y el presidente del Centro de Estudiantes de la misma filial Univ. Esteban Barrios Britez.
Se presentan los avances de los trabajos programados en el Salón Auditorio, se muestran conformes con las divisorias de Eucatex para las dos aulas y se reitera la necesidad de contar tambien con un cierre con el mismo material (mamparas de eucatex) para la Sala de Simulación.
2) La Lic. Liz Mendez solicita se utilice el futuro baño masculino como depósito para el resguardo de equipos informáticos, muñecos de anatomia y equipos microscópicos. Para ello esta Fiscalización solicita a la empresa el cierre de la ventana con mampostería de ladillos cerámicos y de vidrio, así como la colocación del marco y puerta de madera con una reja de seguridad.
3) Se solicita la limpieza y retiro de restos de escombros en el estacionam.
4) La colocación de las tapas de registros eléctricos antes de la habilita. de las aulas para los estudiantes de la carrera.

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

~~OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA~~ 5) Poner en condiciones el pasillo de acceso a los sanitarios, incluye cielorraso y/o paneles de iluminación / Limpieza y/o enduido de las paredes / Cierre con mampostería del vano p/futura puerta al final del pasillo del Bloque de Sanitarios por medida de seguridad, por lo que el baño de damas tambien se deberá proveer algún sistema de cierre de la ventana o la colocación de las aberturas previstas en el proyecto.
6) En el estacionamiento se observa que los soportes de los alumbrados publicos solares les faltan en las 15 (quince) columnas un juego de bulones pasantes y sus correspondientes tuercas, así tambien se observa que algunos brazos metálicos presentan rastros de oxidación. En su defecto se deberán cambiar todos los artefactos por el sistema tradicional tipo APM con conexión eléctrica.
7) Para la habilitación del Salón Auditorio y el Bloque de Sanitarios, se solicita la colocación de un vallado de seguridad al final del pasillo de Acceso al Auditorio y la colocación de cartelería que prohiba el paso de los estudiantes a sectores no habilitados.

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodríguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005663

PROPIETARIO: FENOB UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: Arq. Carlos D. Duré S.
OBRA: FILIAL FENOB QUIINDY
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré

FECHA	TIEMPO		
DÍA: 25 MES: Agosto AÑO: 2023	BUENO ☐	NUBLADO ☑	LLUVIA ☐

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Se observan los siguientes avances:

1) Salón Auditorio: Colocación del 100% de las divisorias de las mamparas Eucatex.
2) 100% colocación de las ventanas de vidrio templado del Salón Auditorio.
3) Colocación de 2(dos) puertas placas con sus correspondientes fichas y cerraduras en 2(dos) baños del Bloque Sanitario
4) Limpieza del estacionamiento y retiro de escombros solicitados en visitas anteriores
5) 100% de colocación de membrana de aluminio colocados en caliente. Se aprueban los trabajos realizados y falta la previsión y colocación de las tejuelitas prensadas.
6) Proveer que los cables eléctricos aún expuestos sean resguardados por motivos de seguridad antes de la habilitación de las aulas y pasillos del Bloque Sanitario.

FIRMA
Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodriguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005664

PROPIETARIO: FENOB UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF S.A.
OBRA: Filial Quiindy FENOB
FISCAL: Arq. Carlos D. Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 31 MES: Ag AÑO: 2023	✓ BUENO ☐ NUBLADO ☐ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN En la fecha me apersono al sitio de obras y observo lo siguiente:

1) Con respecto a la visita anterior del 25/ag/2023 no se observan avances dentro del Salón Auditorio, por lo que quedan pendientes los sgtes rubros: Colocación de divisorias para la Sala de Simulación, colocación de paneles 60X60cm del cielorraso, provisión y colocación de puertas de acceso (2), instalación de las unidades previstas de aire acondicionado.

2) Así mismo en el Bloque de Sanitarios tampoco se observa avance alguno, por lo que se reitera todo lo solicitado en la visita anterior de fecha 25-ag-2023.

3) Se observa la colocación de 6 (seis) caños de bajada pluvial que corresponden al sistema de desague pluvial de la losa de HºAº del Bloque de Sanitarios y al acceso principal del Salón de Auditorio.

Es mi informe.

FIRMA:
Arq. Carlos Darío Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA

BGF S.A.
CONSTRUCTORA
Iturbe 1142 e/ Avda Rodríguez de Francia y
Rca. de Colombia
Telefax: (595 21) 452 587/9
E-mail: bgfsa@pla.net.py
Asunción - Paraguay

LIBRO DE OBRA Nº 0005665

PROPIETARIO: FENOB - UNA
UBICACIÓN: Quiindy
PROFESIONAL: BGF S.A.
OBRA: FILIAL QUIINDY FENOB
FISCAL: Arq. Carlos Dario Duré S.

FECHA	TIEMPO
DÍA: 8 MES: Sept. AÑO: 2023	☐ BUENO ☐ NUBLADO ☑ LLUVIA

OBSERVACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN Llego al sitio de obras siendo las 10:00 am y observo lo sgte:

1) No hubo avances desde la ultima visita en los sgtes. rubros: cielorraso del Auditorio, provisión y colocación de equipos de aire, puertas de acceso divisorias para la Sala de Simulación, Oficina. Se reitera a la empresa Contratista colocar y terminar los rubros pendientes en este sector de la obra.

2) Se observa el tapiado con ladrillos huecos de la salida al exterior de la puerta al final del pasillo del Bloque de Sanitarios. Asi mismo se blanquearon las paredes externas al Salon Auditorio en el sector que conduce al area de Sanitarios.

3) Se colocaron el marco y puerta de madera del Baño futuro masculino que ha pedido de la Lic. Liz Mendez será utilizado como Depósito provisorio de equipos informáticos y muñecos de simulación.

Es mi informe.

Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA

OBSERVACIÓN DEL CONTRATISTA

10 T. 50x3 0005.501/ 0006.000 - 30/06/2021

CONTRATISTA