Interfaz de gestión de expedientes

Crear Expediente	Editar Expediente	Consultar Expediente
Nuevo Expediente	Revisar Expediente	Detalle y Movimientos

EXPEDIENTE ANDE 1000048549 creado correctamente el 06/09/2023 a las 14:41h (código interno de expediente 50121640-1000048549-50123681).
Creado por: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA , documento de identificación 80005531-4 (RUC).

☑ **OBJETO DEL DOCUMENTO**
OTROS

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL DOCUMENTO
Extensión de plazo- Contrato Nro 7896-19 LPI 1484-19

☑ Estatus de archivos anexados: Anexado correctamente el archivo 'Extensión de plazo-Contrato Nro 7896-19 LPI 1484-19.pdf'

☑ Guarde esta página para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar Expediente" ingresando el código 1000048549 o a través del siguiente código QR.

Acceso directo a su expediente ANDE: https://www.ande.gov.py/servicios/expedientes/?record_id=50121640-1000048549-50123681

TECNOEDIL S.A.
CONSTRUCTORA
www.tecnoedil.com.py

TE/GE/N° 57/2023

Asunción, 5 de setiembre de 2023

Señor:
Ing. Félix Sosa, Presidente
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Presente

Ref.: Contrato N° 7896/19 - LPI ANDE No. 1484/19. "Construcción de la LAT 2x220KV V. Hayes-Pto. Bco.-P. Caballero.". - **LOTE 2**

C.C: Gerencia Técnica
Div. Supervisión de Obras
Dpto. LAT

Nos dirigimos a usted con relación al proyecto de referencia, con el objetivo de solicitar la extensión del plazo por retrasos en la obtención de permisos municipales Según las CGC 22.1 del PBC "***Permisos municipales***: *Habiendo entregado el Contratista a la Contratante la constancia de haber iniciado la tramitación de los permisos municipales correspondientes, mediante la presentación de los planos y documentación pertinente, dentro de los plazos previstos en este contrato, se reconocerá una extensión en los plazos de ejecución en caso que la obtención de los permisos municipales se prolongue por un plazo mayor a 30 días corridos desde su inicio, siempre que esto fuera por causas no atribuibles al Contratista".*

En este caso, el número de días reconocidos para extensión del plazo de ejecución será calculado de la siguiente forma:
Nde = Nda-30
donde ***Nde*** *es el número de días reconocidos de extensión de plazos y* ***Nda*** *el número de días transcurridos entre la fecha de inicio de los trámites y la fecha de expedición del permiso municipal.*

Por tal motivo y teniendo en cuenta la fecha de entrega de documentos a la Municipalidad de Asunción para obtención del permiso municipal en fecha 21/02/2020 y la obtención del permiso municipal de Rigor de fecha 2/03/2023.

Nde= 1105-30
Nde= 1075 días corresponde como extensión de plazo

Sin otro particular nos despedimos de usted atentamente.

P/ TECNOEDIL S.A.
ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY