Ministerio de: OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM DSV N.º 36 /2022

PARA : **Ing. VICTOR HUGO OLMEDO LOPEZ**, Director
Dirección de Vialidad

DE : **Ing. JOSE GOMEZ**, Jefe
Departamento de Seguridad Vial

José Amancio González A.
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.737

REFERENCIA : MEU N.º 12.866/2022 SOLICITUD DE PRORROGA POR DIAS DE LLUVIAS - **CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONTRATO SG N.º 201/2019 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA.**

FECHA : 31 DE MARZO DEL 2022.

Elevo a su consideración el borrador de Nota, en carácter de Orden de Ejecución para Consorcio Rutas Seguras, en virtud a la solicitud de prórroga de plazo contractual por días de lluvia y sus consecuencias.

Al respecto, la Fiscalización mediante el presente Memorándum en base al pedido presentado por la empresa contratista y la verificación realizada al cálculo adjunto, se sugiere al MOPC la aprobación de la prórroga del Plazo.

Sobre la base de lo mencionado precedentemente, y lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato, corresponde la ampliación de plazo contractual vigente en **50(cincuenta) días de prórroga** para la obra MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE 2 ZONA ESCOLAR SEGURA, por la incidencia de las lluvias y sus consecuencias teniendo como Fecha de Finalización Contractual el día **20 de Junio del 2022.**

SERVIAM PY
Obras Viales - Señalización

Folio Nº 004 (Cuatro)

CONSORCIO RUTAS SEGURAS

Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.piso
Teléfono: 021-281245 - 299208
Asunción, Paraguay
obras@concretmix.com.py

Concret - Mix

Asunción, 07 de marzo de 2022.

Acuse

Señores:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Dirección de Vialidad.
Ing. Víctor Hugo Olmedo - Director
Presente:

Referencia: CONTRATO SG MINISTRO No. 201/2020. LLAMADO MOPC No.202/2019 "LICITACION PÚBLICA NACIONAL, MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA". ID No. 370.316. LOTE 2.

Tema: Solicitud de Prórroga de los Plazos de Ejecución.

Nota No.: GTV_01-2022

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes con el fin de solicitar prórroga en el plazo de ejecución de las obras, de acuerdo a lo previsto en el numeral ***CGC 23.1 - Prórroga de los Plazos de Ejecución de las obras***, de las Condiciones Especiales de Contrato, desde el inicio de las obras, desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de enero del corriente año inclusive; y de acuerdo al siguiente detalle:

Mes	Año	Días del mes	Días de lluvia y sus consecuencias	Días de inclemencia previsibles	Días de ampliación
Noviembre	2020	30	10	8	2
Diciembre	2020	31	11	8	3
Enero	2021	31	21	8	13
Febrero	2021	28	10	8	2
Marzo	2021	31	13	8	5
Abril	2021	30	9	8	1
Mayo	2021	31	7	8	0
Junio	2021	30	20	8	12
Julio	2021	31	6	8	0
Agosto	2021	31	3	8	0
Septiembre	2021	30	11	8	3
Octubre	2021	31	13	8	5
Noviembre	2021	30	12	8	4
Diciembre	2021	31	4	8	0
Enero	2022	31	8	8	0
Totales			**158**		**50**

Total, de días de prórroga solicitados desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de enero de 2022 inclusive: cincuenta (50) días.

Adjuntamos planillas de días de lluvias y sus consecuencias, tal como se ha venido informando mes a mes, a través de los certificados de obra.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

15 MAR 2022
DIREC. DE VIALID.

CONSORCIO RUTAS SEGURAS
Jorge E. Mackinnon Antia
Representante Legal

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 12866/2022

TITULAR:
CONSORCIO RUTAS SEGURAS

NOMBRE Y APELLIDO:
JOHANA MALLORQUIN

TELEFONO:
0981642889

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
4 FJ, LLAMADO MOPC Nº 202/2019, SOLICITUD DE PRORROGA EN EL PLAZO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 16/03/2022 10:45:32

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 3537
Fecha 16 MAR 2022 Hora 11:55
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 18 MAR 2022
☐ VMAF ☑ DV ☐ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Vegoria Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.03.16 11:02:03 -03'00'

DIRECCION DE VIALIDAD
Exp. Nº 3235 (12866 ma)
Fecha: 21/03/22
Firma

M.O.P.C.
DIRECCION DE VIALIDAD
☐ DE ☐ DO ☐ DG
☐ DPV ☐ DV ☐ DPV

Ing. Víctor Olmedo
Director de Vialidad