14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingeniería@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 10 de Octubre de 2.022.-

Señor:
Calte. Rubén Carmelo Valdez Cuellar – Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

Ref: LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 08 /2022 "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN
ID N ° 414.644

Presente

Por la presente nos dirigimos a Ustedes y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de presentar los datos estadísticos correspondiente a los días de lluvias, según registro de la DINAC de los meses de Setiembre 2022 y Octubre 2022 y los asientos respectivos en los libros de obras, que afectaron el normal desarrollo de las actividades generando un desplazamiento del cronograma, por lo que solicitamos la ampliación del mismo según planilla de detalles adjunto.

Resumen Final	Cantidad
Total días de lluvias de Setiembre de 2022	12
Total días de lluvias de Octubre de 2022	2
Total de días de prorrogas por razones ajenas a la responsabilidad al Contratista	14

Solicitamos 14 (Catorce) días de desplazamiento del plazo del contrato. Para los fines correspondientes se adjuntan las documentaciones necesarias.

Sin otro particular, me despido atentamente

Ing. Diego J. Rodríguez Barrios
TES Ingeniería

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y
Servicios de Ingeniería

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
BENJAMIN ACEVAL, CERRITO	24° 57' 46,41"	57° 33' 1,21"	m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									1,6	0,0		
2									0,0	0,0		
3									0,0	0,0		
4									0,1	0,0		
5									0,3	32,3		
6									0,0	0,1		
7									0,0	0,0		
8									0,0	0,0		
9									0,0	5,3		
10									0,0	-		
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									1,3			
19									4,9			
20									4,7			
21									0,2			
22									0,0			
23									0,0			
24									3,2			
25									1,1			
26									8,1			
27									6,3			
28									2,4			
29									8,2			
30									11,9			
31												
Total									54	38		
Máx. 24h									11,9	32,3		
Día Máx.									30	5		

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público * DMH - DINAC

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 10 de Noviembre de 2022.-

Señor:

Calte. Rubén Carmelo Valdez Cuellar – Presidente
Administración Nacional de Navegación y Puertos

Referencia: *LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 08 /2022 "ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN - ID N º 414.664*

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informarles sobre la situación de retrasos en el avance de la obras y solicitar una prórroga en la entrega de los servicios; este pedido obedece a que no se puede atacar todos los frentes ya que las oficinas siguen ocupadas acarreando demoras, por lo cual nos vemos forzados a realizar este pedido; pasamos a describir los factores que impiden la libre realización de las tareas:

1. Paseo Central Turismo: **Los dos contenedores del Ministerio de Salud siguen sin ser desmontados,** esto nos impide avanzar con contrapiso, carpeta, cordón y piso cerámico ya que se encuentran en la zona de trabajo; tenemos a conocimiento de que la propia fiscalización de obras de vuestra institución ya solicitó el despeje del lugar pero hasta hoy continúan en el mismo lugar; adjunto foto del lugar:

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y
Servicios de Ingeniería

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

2. Demoliciones (Oficina Dinatran, Oficina Seguro, Oficinas Varias, Casona Antigua): **Recién en fecha 17 de octubre tuvimos el permiso** para realizar las demoliciones, pero hasta ahora no se puede terminar debido a que **siguen ocupadas** las Oficinas de Seguro y Dinatran.
3. Caseta de Báscula de Importación: **Se paró 2 (dos) días** motivos de verificación de la fiscalía para la realización de la submuración.
4. Edificio Despachantes - Control y Turismo: **Siguen ocupados estas oficinas**, se realizan los trabajos con gente dentro del local y eso hace que la ejecución sea lenta por **liberaciones parciales de los puestos de trabajo**.
5. Pórtico de Acceso: En fecha 14 de octubre se nos solicitó **parar los trabajos** en la parte de Cimentación y zapatas, **para la realización de Cálculo Estructural** (que lleva sus días el análisis), aclaramos que no se realizó anteriormente este estudio, antes de empezar el trabajo, ya que **no se solicitaba en las especificaciones técnicas** dicho cálculo.
6. Edificio de Control y Turismo: **Se solicitaron cambios en el tipo de puertas que figuran en el PBC**. Se cambiaron las puertas placas ya instaladas por puertas tipo tablero, estas decisiones de cambios **atrasó una semana el avance** y no se pueden terminar las oficinas.
7. Edificio Administrativo: **Recién en fecha 04 de noviembre mediante reunión entre las partes se nos habilita para iniciar los trabajos** en fecha lunes 07 de noviembre. Ese día lunes se empezó solo con la demolición de pisos cerámico interior ya que **las oficinas de Administración seguían ocupadas** obligándonos al paro de la continuidad de lo planificado. **Además necesitamos la definición po r vuestra parte del diseño de la fachada del edificio porque sin este**

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y
Servicios de Ingeniería

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

detalle no se puede saber la ubicación de canteros, pisos etc. Este dato es crucial para el avance de las obras.

8. Andén de Verificación: Hasta la fecha **Seguimos sin tener permiso** de las autoridades de la institución para el inicio de los trabajos en esta área.
9. Baño de Conductores: **No se puede demoler aun los baños por falta de autorización** (sigue ocupada la cantina existente y los conductores amenazan a nuestro personal para la no demolición), aclaramos que ya **se llevaron los baños portátiles para el uso**. Téngase en cuenta que los costos extras de alquiler de baños provisorios corren a cuenta de nuestra empresa ***(Que no solicita en la EETT ni está dentro del presupuesto)***, por estas razones hasta el día de hoy no se puedo realizar el trabajo de demolición y construcción del Baño de conductores, además fue solicitado por los fiscales cálculo estructural que tampoco figura en el PBC.
10. Caseta de báscula: **Seguimos sin tener permiso** se encuentra ocupada y la gente no quiere desalojar el lugar ya que según no tiene donde ir, el día martes 08 de noviembre con los fiscales de obra se llegó a un acuerdo que el día viernes 11 de noviembre se habilitará una oficina para su mudanza. Esperamos que se pueda liberar para esta fecha.

Con todo lo mencionado puede verse que los retrasos son ajenos a nuestra firma y son de fuerza mayor por lo cual solicitamos una prórroga de 30 días, salvo mejor parecer de la superioridad.

Sin otro particular, les saludo respetuosamente.

Ing. Diego J. Rodríguez
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería