Copia de los Certificados de Obra presentados Nºs 01 al 14

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18819/2019

RECURRENTE:
CCC S.A

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA
TELEFONO:
0983716115
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°1 MES DE ENERO/2019 - FACTURA . N°059 POR GS. 318.946.864

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
PARA 16/04/2019 12:40:34

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

Nota N° 1

Asunción, 15 de febrero de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental. Lote 13 Tramo: Curuzú de Hierro - Azotey (Long. 37,48km)
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 1 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 1, correspondiente al mes de ENERO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 318.946.864**
Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 1
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)
CONTRATISTA	COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
MONTO DEL CONTRATO	42.191.497.760 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	0,84%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	0,84%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
CONTRATO N°	388/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	2161
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	12 meses
ORDEN DE INICIO	02/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	02/01/2020

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 **(dos)**
00088 **(ochenta y ocho)**

CCCSA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0
F A C T U R A

001-002 N° 0002059

Fecha de Emisión: 15 de Abril del 2019 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 388/2018				
	Pavimentación asfáltica de varios tramos de la				
	Región Oriental				
	Lote 13: Tramo Curuká de Hierro-Azotey (Long. 37,48 km)				
	Certificado Nro. 1				
	Mes: ENERO 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 354.386.405				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 10% 35.438.541				
	Importe de Factura 318.946.864				318.946.864
	Retención de Garantía 5% 17.719.270				
SUBTOTALES			0	0	318.946.864
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Trescientos dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro				318.946.864

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 28.995.169 **TOTAL** 28.995.169

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00089 (ochenta y nueve)

Certificado de Obra

00011 **(once)**

00090 **(noventa)**

CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO N° 1

MES Y AÑO : enero-19

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

RESOL.MINISTERIAL N°: 2161
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,07 %	3,07 %
% Avance Teorico	1,68 %	1,68 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	0,84 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)											
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	7.870,00		–	–	–	54.530	–	–	–
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3	24.175,00		–	–	–	319.570	–	–	–
3	Riego de imprimación de banquina	lt	149.920,00		–	–	–	9.190	–	–	–
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	149.920,00		–	–	–	12.880	–	–	–
5	Riego de Liga	m2	524.720,00		–	–	–	3.530	–	–	–
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.742,00		–	–	–	403.640	–	–	–
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3	15.742,00		–	–	–	1.183.460	–	–	–
8	Pórticos	un	2,00		–	–	–	55.705.040	–	–	–
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	25,00		–	–	–	2.477.770	–	–	–
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m	250,00		–	–	–	226.400	–	–	–
11	Dársenas de Pesaje	gl	1,00		–	–	–	596.787.060	–	–	–
12	Señalización Horizontal	m2	14.992,00		–	–	–	37.990	–	–	–
13	Tachas reflectivas	un	11.250,00		–	–	–	25.910	–	–	–
14	Tachones reflectivos	un	1.125,00		–	–	–	85.500	–	–	–
15	Señalización Vertical	m2	28,00		–	–	–	1.324.540	–	–	–
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	48.000,00		–	–	–	6.930	–	–	–
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00		–	1,00	1,00	40.067.990	–	40.067.990	40.067.990
18	Movilización	gl	1,00		–	0,25	0,25	1.257.269.660	–	314.317.415	314.317.415
			42.191.497.760					TOTAL	–	354.385.405	354.385.405

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00091 (noventa y uno)
00012 (doce)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 1 MES Y AÑO: enero-19
RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018	
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018	ORDEN DE INICIO: 02.01.2019	
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760	PLAZO ORIGINAL: 12 MESES	
	FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,07 %	3,07 %
% Avance Teorico	1,68 %	1,68 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	0,84 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	354.385.405
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	--
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	354.385.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	354.385.405
	Son Guaraníes Trescientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		354.385.405
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(354.385.405 + 0) =	354.385.405
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(354.385.405 x 10%) =	(35.438.541)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(354.385.405 x 5%) =	(17.719.270)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		318.946.864
	Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro		

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)
00092 (noventa y dos)

CONTRATISTA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

CERTIFICADO N° 1

MES Y AÑO : enero-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 2151

FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018

MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.591.497.796

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018

ORDEN DE INICIO: 02.01.2019

PLAZO ORIGINAL: 13 MESES

FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,07 %	3,07 %
% Avance Teorico	1,68 %	1,68 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	0,84 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(35.438.541)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(35.438.541)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.183.711.235
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	17.719.270
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	17.719.270
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	354.385.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	354.385.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.183.711.235
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(17.719.270)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	4.520.377.370

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00093 (noventa y tres)

Acta de Medición Mensual de la Obra

00015 **(quince)**

00094 **(noventa y cuatro)**

CONTRATISTA		
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

CERTIFICADO Nº 1	PERIODO: enero-19

ACTA DE MEDICIÓN

En la ciudad de Azotey, Departamento de Concepcion, a los 08 dias del mes de febrero de 2019, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene Centurión, Fiscal de Obra de Obras, en representacion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y el Ing. Mauricio Cordero Codas, Jefe de Obra de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los rubros de la obra: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)",

según Contrato Nº 388/2018 suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13/12/2018, conforme Resolución Ministerial Nº 2161, siendo estos trabajos ejecutados en el periodo comprendido del mes de ENERO de 2019. Los resultados de la medición se indican más abajo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)					
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2			
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3			
3	Riego de imprimación de banquina	lt			
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2			
5	Riego de Liga	m2			
6	Regularización con CºAº (60kg/m2)	tn			
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3			
8	Pórticos	un			
9	Losetas de Hº Aº para acceso a propiedades	m3			
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m			
11	Dársenas de Pesaje	gl			
12	Señalización Horizontal	m2			
13	Tachas reflectivas	un			
14	Tachones reflectivos	un			
15	Señalización Vertical	m2			
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2			
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes		1,00	1,00
18	Movilización	gl		0,25	0,25

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00016 (diez y seis)
00095 (noventa y cinco)

Hoja de Medición Mensual de la Obra

CONTRATISTA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1067 entre EE.UU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccs@ccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

HOJA DE MEDICIÓN

Correspondiente al Certificado Nº: 1 enero-19

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)

17 Instalaciones y servicios especializados — mes

Certificado Nº		Cant.				LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
Inicio	Actual	Acum. Mes								
		1,00						1,00	1,00	
TOTAL								1,00	1,00	

18 Movilización — gl

PROGRESIVAS						LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
DE	A									
								0,25	0,25	
TOTAL								0,25	0,25	

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 18820/2019

RECURRENTE:
CCC S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA
TELEFONO:
0983716115

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°2 MES DE FEBRERO/2019 - FACTURA N°060 POR GS. 318.946.864

USUARIO: **FECHA/HORA DE REGISTRO:**
ECARA 16/04/2019 12:43:18

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

Nota N° 2

Asunción, 4 de marzo de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental. Lote 13 Tramo: Curuzú de Hierro - Azotey (Long. 37,48km)
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 2 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 2, correspondiente al mes de FEBRERO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 318.946.864**
Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 2
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)
CONTRATISTA	COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
MONTO DEL CONTRATO	42.191.497.760 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	0,84%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	1,68%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
CONTRATO N°	388/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	2161
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	12 meses
ORDEN DE INICIO	02/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	02/01/2020

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Cristobal Cohene Centurion
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 **(dos)**
00099 **(noventa y nueve)**

CCCSA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0
F A C T U R A

001-002 N° 0002060

Fecha de Emisión: 16 de Abril del 2019 | *Condición de Ventas:* *Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 388/2018				
	Pavimentación asfáltica de varios tramos de la				
	Región Oriental				
	Lote 13: Tramo Curuká de Hierro-Azotey (Long. 37,48 km)				
	Certificado Nro. 2				
	Mes: FEBRERO 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 354.385.405				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 10% 35.438.541				
	Importe de Factura 318.946.864				318.946.864
	Retención de Garantía 5% 17.719.270				
SUBTOTALES			0	0	318.946.864
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Trescientos dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro				318.946.864

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 28.995.169 **TOTAL** 28.995.169

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 **(diez)**

00100 **(cien)**

Certificado de Obra

00011 **(once)**

00101 **(ciento uno)**

CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil
Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

M.O.P.C.

Fiscalización

CERTIFICADO Nº 2

MES Y AÑO : febrero-19

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 368/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,55 %	3,62 %
% Avance Teorico	1,06 %	2,74 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	1,68 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)											
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	7.870,00		–	–	–	54.530	–	–	–
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3	24.175,00		–	–	–	319.570	–	–	–
3	Riego de imprimación de banquina	lt	149.920,00		–	–	–	9.190	–	–	–
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	149.920,00		–	–	–	12.880	–	–	–
5	Riego de Liga	m2	524.720,00		–	–	–	3.530	–	–	–
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.742,00		–	–	–	403.640	–	–	–
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3	15.742,00		–	–	–	1.183.450	–	–	–
8	Pórticos	un	2,00		–	–	–	55.705.040	–	–	–
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	25,00		–	–	–	2.477.770	–	–	–
10	Cunela revestida de Hormigón Clase	m	250,00		–	–	–	226.400	–	–	–
11	Dársenas de Pesaje	gl	1,00		–	–	–	596.787.060	–	–	–
12	Señalización Horizontal	m2	14.992,00		–	–	–	37.990	–	–	–
13	Tachas reflectivas	un	11.250,00		–	–	–	25.910	–	–	–
14	Tachones reflectivos	un	1.125,00		–	–	–	85.500	–	–	–
15	Señalización Vertical	m2	28,00		–	–	–	1.324.540	–	–	–
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	48.000,00		–	–	–	6.930	–	–	–
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00		1,00	1,00	2,00	40.067.990	40.067.990	40.067.990	80.135.980
18	Movilización	gl	1,00		0,25	0,25	0,50	1.257.269.660	314.317.415	314.317.415	628.634.830
			42.191.497.760					TOTAL	354.385.405	354.385.405	708.770.810

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Colmne Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00102 (ciento dos)
00012 (doce)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 2 MES Y AÑO : febrero-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 — ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760 — PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,55 %	3,62 %
% Avance Teorico	1,06 %	2,74 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	1,68 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	708.770.810
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	354.385.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	354.385.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	-
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	-
6	CERTIFICADO DEL MES	354.385.405
	Son Guaraníes Trescientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		354.385.405
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		-
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(354.385.405 + 0) =	354.385.405
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(354.385.405 x 10%) =	(35.438.541)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(354.385.405 x 5%) =	(17.719.270)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO) - IVA INCLUIDO		-
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		318.946.864
	Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro		

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)
00103 (ciento tres)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 2 MES Y AÑO : febrero-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 — ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760 — PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,55 %	3,62 %
% Avance Teorico	1,06 %	2,74 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	1,68 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(35.438.541)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(35.438.541)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(70.877.082)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.148.272.694
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	17.719.270
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	17.719.270
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	35.438.540
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	354.385.405
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	354.385.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	708.770.810
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.148.272.694
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(35.438.540)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	4.821.604.964

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00104 (ciento cuatro)

Acta de Medición Mensual de la Obra

00015 **(quince)**

00105 **(ciento cinco)**

CONTRATISTA		M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: cco@ccosa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

CERTIFICADO N° 2	PERIODO: febrero-19

ACTA DE MEDICIÓN

En la ciudad de Azotey, Departamento de Concepcion, a los 04 días del mes de marzo de 2019, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene Centurión, Fiscal de Obra de Obras, en representacion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y el Ing. Mauricio Cordero Codas, Jefe de Obra de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los rubros de la obra: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)",

según Contrato N° 388/2018 suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13/12/2018, conforme Resolución Ministerial N° 2161, siendo estos trabajos ejecutados en el periodo comprendido del mes de FEBRERO de 2019. Los resultados de la medición se indican más abajo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)					
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2			
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3			
3	Riego de Imprimación de banquina	lt			
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2			
5	Riego de Liga	m2			
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn			
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3			
8	Pórticos	un			
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3			
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m			
11	Dársenas de Pesaje	gl			
12	Señalización Horizontal	m2			
13	Tachas reflectivas	un			
14	Tachones reflectivos	un			
15	Señalización Vertical	m2			
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2			
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	1,00	1,00	2,00
18	Movilización	gl	0,25	0,25	0,50

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00016 **(diez y seis)**

00106 **(ciento seis)**

Hoja de Medición Mensual de la Obra

00017 **(diez y siete)**

00107 **(ciento siete)**

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccs@ccscs.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2016. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

HOJA DE MEDICIÓN

Correspondiente al Certificado Nº: 2 febrero-19

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)

17 Instalaciones y servicios especializados — mes

Certificado Nº Inicio	Certificado Nº Actual	Cant. Acum. Mes				LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
		1,00					1,00	1,00	2,00	
TOTAL							1,00	1,00	2,00	

18 Movilización — gl

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
							0,25	0,25	0,50	
TOTAL							0,25	0,25	0,50	

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 23554/2019

RECURRENTE:
CCC S. A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983716116

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIF. DE OBRAS N° 3 FACT. N° 2075 GS. 318.946.864 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC N° 83/18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 17/05/2019 12:47:33

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

Nota N° 3

Asunción, 15 de abril de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental. Lote 13 Tramo: Curuzú de Hierro - Azotey (Long. 37,48km)
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 3 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 3, correspondiente al mes de MARZO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 318.946.864**
Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 3
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
MONTO DEL CONTRATO	42.191.497.760 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	0,84%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	2,52%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
CONTRATO N°	388/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	2161
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	12 meses
ORDEN DE INICIO	02/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	02/01/2020

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)
00110 (ciento diez)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 Nº 0002075

Fecha de Emisión: 10 de Mayo del 2019 | *Condición de Ventas:* *Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-8 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 388/2018				
	Pavimentación asfáltica de varios tramos de la				
	Región Oriental				
	Lote 13: Tramo Curuzú de Hierro-Azotey (Long. 37,46 km)				
	Certificado Nro. 3				
	Mes: MARZO 2019-Fondo Local Gs.				
	Certif del mes (Iva Incluido) 354.386.405				
	Monto de Ajustes 0				
	Devolución de Anticipo 10% 35.439.541				
	Importe de Factura 318.946.864				318.946.864
	Retención de Garantía 5% 17.719.270				—
SUBTOTALES			0	0	318.946.864
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Trescientos dieciocho millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro				318.946.864

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 28.995.169 **TOTAL** 28.995.169

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. Nº 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00111 (ciento once)

Certificado de Obra

CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil

Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

CERTIFICADO Nº 3
MES Y AÑO : marzo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,24 %	6,87 %
% Avance Teorico	2,31 %	5,06 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	2,52 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)											
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	7.870,00		–	–	–	54.530	–	–	–
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3	24.175,00		–	–	–	319.570	–	–	–
3	Riego de imprimación de banquina	lt	149.920,00		–	–	–	9.190	–	–	–
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	149.920,00		–	–	–	12.880	–	–	–
5	Riego de Liga	m2	524.720,00		–	–	–	3.530	–	–	–
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.742,00		–	–	–	403.640	–	–	–
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3	15.742,00		–	–	–	1.183.450	–	–	–
8	Pórticos	un	2,00		–	–	–	55.705.040	–	–	–
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	25,00		–	–	–	2.477.770	–	–	–
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m	250,00		–	–	–	226.400	–	–	–
11	Dársenas de Pesaje	gl	1,00		–	–	–	596.787.060	–	–	–
12	Señalización Horizontal	m2	14.992,00		–	–	–	37.990	–	–	–
13	Tachas reflectivas	un	11.250,00		–	–	–	25.910	–	–	–
14	Tachones reflectivos	un	1.125,00		–	–	–	85.500	–	–	–
15	Señalización Vertical	m2	28,00		–	–	–	1.324.540	–	–	–
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	48.000,00		–	–	–	6.930	–	–	–
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00		2,00	1,00	3,00	40.067.990	80.135.980	40.067.990	120.203.970
18	Movilización	gl	1,00		0,50	0,25	0,75	1.257.269.660	628.634.830	314.317.415	942.952.245
			42.191.497.760					TOTAL	708.770.810	354.385.405	1.063.156.215

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00113 (ciento trece)

00012 (doce)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 3 MES Y AÑO : marzo-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 — ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760 — PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,24 %	6,87 %
% Avance Teorico	2,31 %	5,06 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	2,52 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	1.063.156.215
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	708.770.810
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	354.385.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	354.385.405
	Son Guaraníes Trescientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cinco	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		354.385.405
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(354.385.405 + 0) =	354.385.405
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(354.385.405 x 10%) =	(35.438.541)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(354.385.405 x 5%) =	(17.719.270)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		318.946.864
	Son Guaraníes Trescientos Diez y Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro		

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Coheine Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C.

00013 (trece)
00114 (ciento catorce)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

CERTIFICADO Nº 3

MES Y AÑO : marzo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 2151
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,24 %	6,87 %
% Avance Teorico	2,31 %	5,06 %
% Avance ejecutado:	0,84 %	2,52 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(70.877.082)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(35.438.541)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(106.315.623)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.112.834.153
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	17.719.270
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	35.438.540
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	53.157.810
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	708.770.810
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	354.385.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	1.063.156.215
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.112.834.153
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(53.157.810)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	5.122.832.558

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00115 (ciento quince)

Acta de Medición Mensual de la Obra

00015 **(quince)**

00116 **(ciento diez y seis)**

CONTRATISTA		
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

CERTIFICADO Nº 3	PERIODO: marzo-19

ACTA DE MEDICIÓN

En la ciudad de Azotey, Departamento de Concepcion, a los 01 dias del mes de abril de 2019, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene Centurión, Fiscal de Obra de Obras, en representacion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y Jefe de Obra de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los rubros de la obra: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)",

según Contrato Nº 388/2018 suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13/12/2018, conforme Resolución Ministerial Nº 2161, siendo estos trabajos ejecutados en el periodo comprendido del mes de MARZO de 2019. Los resultados de la medición se indican más abajo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)					
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2			
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3			
3	Riego de Imprimación de banquina	l			
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2			
5	Riego de Liga	m2			
6	Regularización con CºAº (60kg/m2)	tn			
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3			
8	Pórticos	un			
9	Losetas de Hº Aº para acceso a propiedades	m3			
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m			
11	Dársenas de Pesaje	gl			
12	Señalización Horizontal	m2			
13	Tachas reflectivas	un			
14	Tachones reflectivos	un			
15	Señalización Vertical	m2			
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2			
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	2,00	1,00	3,00
18	Movilización	gl	0,50	0,25	0,75

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión

Fiscal de Obra - M.O.P.C

00016 (diez y seis)

00117 (ciento diez y siete)

Hoja de Medición Mensual de la Obra

CONTRATISTA		
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@ccccs.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 386/2016. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

HOJA DE MEDICIÓN

Correspondiente al Certificado Nº: 3 marzo-19

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)

17 Instalaciones y servicios especializados — mes

Certificado Nº Inicio	Certificado Nº Actual	Cant. Acum. Mes				LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
		1,00					2,00	1,00	3,00	
TOTAL							2,00	1,00	3,00	

18 Movilización — gl

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
							0,50	0,25	0,75	
TOTAL							0,50	0,25	0,75	

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 23553/2019

RECURRENTE:
CCC

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
021964347

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIF. DE OBRAS N° 1 PACI. N° 2076 GS. 32 [illegible] 92 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL [illegible] AMAIO [illegible] 83/18

USUARIO/FECHA [illegible] REGISTRO:
BGIMENEZ 17/05/19 [illegible] 45:35

"La recepción [illegible] no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeta a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

Nota Nº 4

Asunción, 7 de mayo de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental. Lote 13 Tramo: Curuzú de Hierro - Azotey (Long. 37,48km)
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra Nº 4 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO Nº 4, correspondiente al mes de ABRIL/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 324.719.792**
Son Guaraníes Trescientos Veinte y Cuatro Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Setecientos Noventa y Dos (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra Nº 4
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)
CONTRATISTA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
MONTO DEL CONTRATO	42.191.497.760 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL MES	0,86%
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO ACUMULADO	3,37%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
CONTRATO Nº	388/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	2161
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	12 meses
ORDEN DE INICIO	02/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	02/01/2020

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00002 (dos)
00121 (ciento veinte y uno)

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0

F A C T U R A

001-002 N° 0002076

Fecha de Emisión: 10 de Mayo del 2019 | *Condición de Ventas: Contado* ☐ *Crédito* ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION		Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.G. Ministro Nro 388/2018					
	Pavimentación asfáltica de varios tramos de la					
	Región Oriental					
	Lote 13: Tramo Curuká de Hierro-Azotey (Long. 37,48 km)					
	Certificado Nro. 4					
	Mes: Abril 2019-Fondo Local Gs.					
	Certif del mes (Iva Incluido)	360.799.769				
	Monto de Ajustes	0				
	Devolución de Anticipo 10%	36.079.977				
	Importe de Factura	324.719.792				324.719.792
	Retención de Garantía 5%	18.039.988				
SUBTOTALES				0	0	324.719.792
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Trescientos veinticuatro millones setecientos diecinueve mil setecientos noventa y dos					324.719.792

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 29.519.981 **TOTAL** 29.519.981

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Químico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00010 (diez)

00122 **(ciento veinte y dos)**

Certificado de Obra

00011 **(once)**
00123 **(ciento veinte y tres)**

CONTRATISTA
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil
Tel: (595 21) 202 001 - 492 913
Email: ccc@cccsa.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

CERTIFICADO N° 4
MES Y AÑO : abril-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 2161
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,87 %	10,74 %
% Avance Teorico	2,97 %	8,02 %
% Avance ejecutado:	0,86 %	3,37 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)											
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	7.870,00		–	117,63	117,63	54.530	–	6.414.364	6.414.364
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3	24.175,00		–	–	–	319.570	–	–	–
3	Riego de imprimación de banquina	lt	149.920,00		–	–	–	9.190	–	–	–
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	149.920,00		–	–	–	12.880	–	–	–
5	Riego de Liga	m2	524.720,00		–	–	–	3.530	–	–	–
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.742,00		–	–	–	403.640	–	–	–
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3	15.742,00		–	–	–	1.188.450	–	–	–
8	Pórticos	un	2,00		–	–	–	55.705.040	–	–	–
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	25,00		–	–	–	2.477.770	–	–	–
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m	250,00		–	–	–	226.400	–	–	–
11	Dársenas de Pesaje	gl	1,00		–	–	–	596.787.060	–	–	–
12	Señalización Horizontal	m2	14.992,00		–	–	–	37.990	–	–	–
13	Tachas reflectivas	un	11.250,00		–	–	–	25.910	–	–	–
14	Tachones reflectivos	un	1.125,00		–	–	–	85.500	–	–	–
15	Señalización Vertical	m2	28,00		–	–	–	1.324.540	–	–	–
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	48.000,00		–	–	–	6.930	–	–	–
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00		3,00	1,00	4,00	40.067.990	120.203.970	40.067.990	160.271.960
18	Movilización	gl	1,00		0,75	0,25	1,00	1.257.269.660	942.952.245	314.317.415	1.257.269.660
			42.191.497.760					TOTAL	1.063.156.215	360.799.769	1.423.955.984

00124 (ciento veinte y cuatro)

00012 (doce)

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 4 MES Y AÑO : abril-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,87 %	10,74 %
% Avance Teorico	2,97 %	8,02 %
% Avance ejecutado:	0,86 %	3,37 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	1.423.955.984
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	1.063.156.215
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	360.799.769
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	360.799.769
	Son Guaraníes Trescientos Sesenta Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Nueve	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		360.799.769
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(360.799.769 + 0) =	360.799.769
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(360.799.769 x 10%) =	(36.079.977)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(360.799.769 x 5%) =	(18.039.988)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO	(42.191.497.760 x 0,05%) =	–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		324.719.792
	Son Guaraníes Trescientos Veinte y Cuatro Millones Setecientos Diez y Nueve Mil Setecientos Noventa y Dos		

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00013 (trece)
00125 (ciento veinte y cinco)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 081 – 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

CERTIFICADO N° 4

MES Y AÑO : abril-19

RESOL.MINISTERIAL N°: 2161	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018	ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760	PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
	FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,87 %	10,74 %
% Avance Teorico	2,97 %	8,02 %
% Avance ejecutado:	0,86 %	3,37 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(106.315.623)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(36.079.977)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(142.395.600)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.076.754.176
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	18.039.988
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	53.157.810
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	71.197.798
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.063.156.215
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	360.799.769
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	1.423.955.984
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.076.754.176
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(71.197.798)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	5.429.512.362

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00014 (catorce)
00126 (ciento veinte y seis)

Acta de Medición Mensual de la Obra

00015 **(quince)**

00127 **(ciento veinte y siete)**

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

CERTIFICADO N° 4	PERIODO: abril-19

ACTA DE MEDICIÓN

En la ciudad de Azotey, Departamento de Concepcion, a los 02 días del mes de mayo de 2019, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene Centurión, Fiscal de Obra de Obras, en representacion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y Jefe de Obra de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los rubros de la obra: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)",

según Contrato N° 388/2018 suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13/12/2018, conforme Resolución Ministerial N° 2161, siendo estos trabajos ejecutados en el periodo comprendido del mes de ABRIL de 2019. Los resultados de la medición se indican más abajo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)					
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2		117,63	117,63
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3			
3	Riego de Imprimación de banquina	lt			
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2			
5	Riego de Liga	m2			
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn			
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,08m)	m3			
8	Pórticos	un			
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3			
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m			
11	Dársenas de Pesaje	gl			
12	Señalización Horizontal	m2			
13	Tachas reflectivas	un			
14	Tachones reflectivos	un			
15	Señalización Vertical	m2			
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2			
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	3,00	1,00	4,00
18	Movilización	gl	0,75	0,25	1,00

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00016 (diez y seis)
00128 (ciento veinte y ocho)

Hoja de Medición Mensual de la Obra

00017 **(diez y siete)**

00129 **(ciento veinte y nueve)**

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 910 Email: cco@ccosa.com.py		
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 398/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

HOJA DE MEDICIÓN

Correspondiente al Certificado Nº: 4 abril-19

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km) m2

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
0+620,00	4+705,00							117,63	117,63	
TOTAL								117,63	117,63	

17 Instalaciones y servicios especializados mes

Certificado Nº Inicio	Certificado Nº Actual	Cant. Acum. Mes				LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
		1,00					3,00	1,00	4,00	
TOTAL							3,00	1,00	4,00	

18 Movilización gl

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
							0,75	0,25	1,00	
TOTAL							0,75	0,25	1,00	

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

"Folio 13"

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 29481/2019

RECURRENTE:
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983 716116

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO Nº 5, FACTURA Nº 2107 05, 750 608 657 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL
LLAMADO MOPC Nº 53/2018

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 18/06/2019 14.46 06
18/06/19

"La recepción del documento no implica conformidad o aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)

Nota N° 5

Asunción, 14 de junio de 2019

Econ. Carlino Samuel Velásquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Obra Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental. Lote 13 Tramo: Curuzú de Hierro - Azotey (Long. 37,48km)
Asunto: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local (Gs) de Certificado de Obra N° 5 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO N° 5, correspondiente al mes de MAYO/2019, presentado por la Empresa Contratista, adjudicatario de la obra de la referencia.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 739.808.637**
Son Guaraníes Setecientos Treinta y Nueve Millones Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete (IVA Incluido)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de obra N° 5
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)
CONTRATISTA	COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
MONTO DEL CONTRATO	42.191.497.760 Gs. IVA incluido
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL MES	1,02%
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO	4,39%
FECHA DE CONTRATO	13/12/2018
CONTRATO N°	388/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	2161
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL	12 meses
ORDEN DE INICIO	02/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN	02/01/2020

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Nulido

CCCSA

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Sociedad Anónima - Industria de la Construcción
Manuel Domínguez N° 1057 - Teléfonos: 492 913 - 202 001- Fax: 201 042
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12917235
Válido desde el 14-08-2018
hasta el 31-08-2019
RUC. 80001918 - 0
F A C T U R A

001-002 N° 0002114

Fecha de Emisión: 28 de Junio del 2019 | *Condición de Ventas: Contado* ☐ *Crédito* ☐

RUC. 80004239-5 *Dirección* Oliva esq. Alberdi

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Contrato Nro. S.C. Ministerio Nro 388/2018				
	Pavimentación asfáltica de varios tramos de la				
	Región Oriental				
	Lote 13: Tramo Curuzú de Hierro-Azotey (Long. 37,48 km)				
	Certificado Nro. 5				
	Mes: Mayo 2019 Fondo Local Gs.				
	Certif. del mes (Iva Incluido) 428.552.797				
	ACOPIO 354.111.120				
	Devolución de Anticipo 10% 42.855.280				
	Importe de Factura 739.808.637				739.808.637
	Retención de Garantía 5% 21.427.540				
	Recibido por:.....				
	Fecha:.....				
	Hora:.....				
SUBTOTALES			0	0	739.808.637
TOTAL A PAGAR (en letras)	Son Guaraníes: Setecientos treinta y nueve millones ochocientos ocho mil setecientos treinta y siete				739.808.637

LIQUIDACION DEL IVA (5%) 0 **(10%)** 67.255.331 **TOTAL** 67.255.331

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí - TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102
Hab. N° 2099 - 5 Blocks.: 50 x 3 - 1901 al 2150 - Quimico

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

00133 (ciento treinta y tres)

Certificado de Obra

CONTRATISTA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C. Fiscalización
Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO N° 5 MES Y AÑO : mayo-19
	RESOL.MINISTERIAL N°: 2161 — FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 — ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760 — PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,21 %	18,95 %
% Avance Teorico	6,24 %	14,26 %
% Avance ejecutado:	1,02 %	4,39 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CM N° 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)											
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	7.870,00		117,63	7.124,24	7.241,87	54.530	6.414.364	388.484.807	394.899.171
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3	24.175,00		–	–	–	319.570	–	–	–
3	Riego de imprimación de banquina	lt	149.920,00		–	–	–	9.190	–	–	–
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2	149.920,00		–	–	–	12.880	–	–	–
5	Riego de Liga	m2	524.720,00		–	–	–	3.530	–	–	–
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn	15.742,00		–	–	–	403.640	–	–	–
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3	15.742,00		–	–	–	1.183.450	–	–	–
8	Pórticos	un	2,00		–	–	–	55.705.040	–	–	–
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3	25,00		–	–	–	2.477.770	–	–	–
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m	250,00		–	–	–	226.400	–	–	–
11	Dársenas de Pesaje	gl	1,00		–	–	–	596.787.060	–	–	–
12	Señalización Horizontal	m2	14.992,00		–	–	–	37.990	–	–	–
13	Tachas reflectivas	un	11.250,00		–	–	–	25.910	–	–	–
14	Tachones reflectivos	un	1.125,00		–	–	–	85.500	–	–	–
15	Señalización Vertical	m2	28,00		–	–	–	1.324.540	–	–	–
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2	48.000,00		–	–	–	6.930	–	–	–
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00		4,00	1,00	5,00	40.067.990	160.271.960	40.067.990	200.339.950
18	Movilización	gl	1,00		1,00	–	1,00	1.257.269.660	1.257.269.660	–	1.257.269.660
			42.191.497.760					TOTAL	1.423.955.984	428.552.797	1.852.508.781
	Acopio de Materiales										
	Acopio de Piedra triturada para Mezcla Asfáltica	tn			–	10.730,64	10.730,64	33.000	–	354.111.120	354.111.120

(doce) 12

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00135 (ciento treinta y cinco)

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C. **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 5 MES Y AÑO : mayo-19

RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018
FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018	ORDEN DE INICIO: 02.01.2019
MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760	PLAZO ORIGINAL: 12 MESES
	FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,21 %	18,95 %
% Avance Teorico	6,24 %	14,26 %
% Avance ejecutado:	1,02 %	4,39 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	1.852.508.781
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	1.423.955.984
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	428.552.797
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	354.111.120
6	CERTIFICADO DEL MES	782.663.917
	Son Guaraníes Setecientos Ochenta y Dos Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Diez y Siete	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		782.663.917
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(782.663.917 + 0) =	782.663.917
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(428.552.797 x 10%) =	(42.855.280)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(782.663.917 x 5%) =	(39.133.196)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO	(42.191.497.760 x 0,05%) =	–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		739.808.637
	Son Guaraníes Setecientos Treinta y Nueve Millones Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Treinta y Siete		

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.** Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	**M.O.P.C.** **Fiscalización**
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 5 MES Y AÑO : mayo-19
RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,21 %	18,95 %
% Avance Teorico	6,24 %	14,26 %
% Avance ejecutado:	1,02 %	4,39 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(142.395.600)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(42.855.280)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(185.250.880)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.033.898.896
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	354.111.120
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	354.111.120
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	21.427.640
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	71.197.798
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	92.625.438
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.423.955.984
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	428.552.797
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	1.852.508.781
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	
5	ACOPIO DE MATERIAL	354.111.120
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.033.898.896
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(92.625.438)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	6.147.893.359

Valido

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

00137 (ciento treinta y siete)

CONTRATISTA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez Nº 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@cccsa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	M.O.P.C. Fiscalización
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	CERTIFICADO Nº 5 MES Y AÑO : mayo-19
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 2161 FECHA DE CONTRATO : 13.12.2018 MONTO ORIGINAL (c/IVA): Gs. 42.191.497.760 FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 01/11/2018 ORDEN DE INICIO: 02.01.2019 PLAZO ORIGINAL: 12 MESES FECHA DE TERMINACION: 02.01.2020	

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	8,21 %	18,95 %
% Avance Teorico	6,24 %	14,26 %
% Avance ejecutado:	1,02 %	4,39 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	4.219.149.776
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(142.395.600)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(42.855.280)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(185.250.880)
5	SALDO DEL ANTICIPO	4.033.898.896
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	354.111.120
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	354.111.120
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	39.133.196
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	71.197.798
3	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA PRESENTE MES	110.330.994
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	VI. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.423.955.984
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	428.552.797
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	1.852.508.781
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	
5	ACOPIO DE MATERIAL	354.111.120
6	SALDO DEL ANTICIPO	4.033.898.896
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(110.330.994)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	6.130.187.803

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

Acta de Medición Mensual de la Obra

CONTRATISTA		
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 913 Email: ccc@ccosa.com.py	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

CERTIFICADO N° 5	PERIODO: mayo-19

ACTA DE MEDICIÓN

En la ciudad de Azotey, Departamento de Concepcion, a los 06 dias del mes de Junio de 2019, se reúnen por una parte el Ing. Cristobal Cohene Centurión, Fiscal de Obra de Obras, en representacion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y Jefe de Obra de la empresa Compañía de Construcciones Civiles S.A., a los efectos de labrar el Acta de Medición que corresponde a los rubros de la obra: "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)",

según Contrato N° 388/2018 suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en fecha 13/12/2018, conforme Resolución Ministerial N° 2161, siendo estos trabajos ejecutados en el periodo comprendido del mes de MAYO de 2019. Los resultados de la medición se indican más abajo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)					
1	Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km)	m2	117,63	7.124,24	7.241,87
2	Macadám Hidráulico en banquina	m3			
3	Riego de Imprimación de banquina	lt			
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2			
5	Riego de Liga	m2			
6	Regularización con C°A° (60kg/m2)	tn			
7	Carpeta de concreto asfáltico (e=0,06m)	m3			
8	Pórticos	un			
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m3			
10	Cuneta revestida de Hormigón Clase	m			
11	Dársenas de Pesaje	gl			
12	Señalización Horizontal	m2			
13	Tachas reflectivas	un			
14	Tachones reflectivos	un			
15	Señalización Vertical	m2			
16	Revestimiento vegetal con tepes	m2			
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	4,00	1,00	5,00
18	Movilización	gl	1,00		1,00
	Acopio de Materiales				
	Acopio de Piedra triturada para Mezcla Asfáltica (CGC 15.3.1)	Gs.		354.111.120	354.111.120

Compañía de Construcciones Civiles S.A.

CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión

Fiscal de Obra - M.O.P.C

Hoja de Medición Mensual de la Obra

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	M.O.P.C.
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Manuel Domínguez N° 1057 entre EEUU y Brasil Tel: (595 21) 202 001 - 492 813 Email: ccc@cccas.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N°.388/2018. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48 KM)	Fiscalización

HOJA DE MEDICIÓN

Correspondiente al Certificado Nº: 5 mayo-19

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 13 TRAMO CURUZÚ DE HIERRO - AZOTEY (LONG. 37,48KM)

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 Bacheo de empedrado existente (3 % de 37,48 Km) — m2

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
0+620,00	2+925,00						117,63	1.132,24	1.249,87	
3+100,00	4+590,00							946,00	946,00	
4+600,00	18+420,00							1.853,50	1.853,50	
18+460,00	23+800,00							2.353,70	2.353,70	
23+820,00	27+200,00							838,80	838,80	
TOTAL							117,63	7.124,24	7.241,87	

17 Instalaciones y servicios especializados — mes

Certificado Nº Inicio	Certificado Nº Actual	Cant. Acum. Mes				LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
		1,00					4,00	1,00	5,00	
TOTAL							4,00	1,00	5,00	

18 Movilización — gl

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A					LADO	Anterior	Presente	Acumulado	OBSERVACIÓN
							1,00		1,00	
TOTAL							1,00		1,00	

Acopio de Materiales — Gs.

PROGRESIVAS DE	PROGRESIVAS A	Cantidad (tn)	Precio Unitario Analisis Oferta (Gs/tn IVA Incluido)	Total Gs IVA Incluido		Monto a certificar por Acopio de materiales 60%	Anterior (Gs. IVA Incluido)	Presente (Gs. IVA Incluido)	Acumulado (Gs. IVA Incluido)	OBSERVACIÓN
Acopio de Piedra triturada para Mezcla Asfáltica (CGC 15.3.1)										
Factura Nº 0001212		800,44 *	55.000	44.024.200	=	60%		26.414.520	26.414.520	Adjuntamos planilla de detalle cantidades
Factura Nº 0001213		1.486,54 *	55.000	81.759.700	=	60%		49.055.820	49.055.820	Adjuntamos planilla de detalle cantidades
Factura Nº 0001281		5.443,66 *	55.000	299.401.300	=	60%		179.640.780	179.640.780	
Factura Nº 000807		3.000,00 *	55.000	165.000.000	=	60%		99.000.000	99.000.000	
TOTAL								354.111.120	354.111.120	

Compañía de Construcciones Civiles S.A.
CONTRATISTA

Ing. Cristobal Cohene Centurión
Fiscal de Obra - M.O.P.C

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 34817/2019

RECURRENTE:
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
LADISLAO ACOSTA

TELEFONO:
0983716115

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO N° 6 FACTURA N° 2135 GS. 2.792.023.305 IVA INCLUIDO - FONDO LOCAL - LICITADO MOPC N° 83/18

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
BGIMENEZ 16/07/2019 15:05:46

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"